Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», Туркестанская область, г. Шымкент, Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г.Кокошетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У, БИН 151240009111

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с сейсмоусилением к участку №29, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ITC/24/18	01.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство домов с сейсмоусилением к участку №29, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу».	1 943 405,00	1 735 183,04							208 221,96	1 943 405,00
ИТОГО по справке	1 943 405,00	1 735 183,04							208 221,96	1 943 405,00

Заказчик

ТОО «IST Group Co», БИН: 191240004841

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразбаев Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО «IT-Invest company», БИН: 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co», Республика Казахстан, Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841 тел: 87711470609**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IT-Invest company», Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У, БИН 151240009111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №29, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №29, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ITC/24/18 от 1.11.24**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 с учетом въезда и выезда	м^3 грунта	9,7194	258,0 24,0	234,0 50,0	2 507,6 233,3	2 274,4 486,0			2 507,6	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	0,3006	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	2 503,4 2 503,4	0,0 0,0			2 503,4	
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Галечник/	м^3 грунта	1,5	213,0 16,0	197,0 43,0	319,5 24,0	295,5 64,5			319,5	
4	4	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	7,425	105,0		779,6				779,6	
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	1,5	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	1 816,5 9,0	1 807,5 436,5			1 816,5	
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	8,658	50,0 0,0	50,0 12,0	432,9 0,0	432,9 103,9			432,9	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,658	573,0 353,0	220,0 70,0	4 961,0 3 056,3	1 904,8 606,1			4 961,0	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	8,658	193,0 40,0	149,0 33,0	1 671,0 346,3	1 290,0 285,7	34,6		1 671,0	
9	9	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1,562	213,0 16,0	197,0 43,0	332,7 25,0	307,7 67,2			332,7	
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	121,86151	61,0		7 433,6				7 433,6	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					22 758 6 197	8 313 2 050	35 0	0 0	22 758	
			Раздел 2: Фундаменты										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,384	8 352,0 3 521,0	4 826,0 1 492,0	3 207,2 1 352,1	1 853,2 572,9	1,9		3 207,2	
12	12	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	0,4416	4 659,0		2 057,4		2 057,4		2 057,4	**Казахстан**
13	13	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,588	37 517,0 28 623,0	4 286,0 875,0	97 094,0 74 076,3	11 092,2 2 264,5	11 925,5		97 094,0	
14	14	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	2,62675	25 076,0		65 868,4		65 868,4		65 868,4	**Казахстан**
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,120208	348 756,0		41 923,3		41 923,3		41 923,3	
16	16	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании**	т	0,017656	181 968,0 164 168,0	5 339,0 1 426,0	3 212,8 2 898,6	94,3 25,2	220,0		3 212,8	
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,055704	348 756,0		19 427,1		19 427,1		19 427,1	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04592	351 783,0		16 153,9		16 153,9		16 153,9	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					248 944 78 327	13 040 2 863	157 577 0	0 0	248 944	
			Раздел 3: Стены										
19	19	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/**	м³	2,785	35 080,0 30 079,0	4 948,0 994,0	97 697,8 83 770,0	13 780,2 2 768,3	147,6		97 697,8	
20	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	2,8407	26 532,0		75 369,5		75 369,5		75 369,5	**Казахстан**
21	21	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³	1,6384	36 829,0 23 697,0	10 356,0 2 031,0	60 340,6 38 825,2	16 967,3 3 327,6	4 548,1		60 340,6	
22	22	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	1,68112	25 076,0		42 155,8		42 155,8		42 155,8	**Казахстан**
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,022848	275 326,0 269 700,0	5 626,0 1 450,0	6 290,6 6 162,1	128,5 33,1			6 290,6	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,084384	340 613,0		28 742,3		28 742,3		28 742,3	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018432	351 783,0		6 484,1		6 484,1		6 484,1	
26	26	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,168	98 863,0 60 313,0	9 617,0 1 813,0	16 609,0 10 132,6	1 615,7 304,6	4 860,7		16 609,0	
27	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,17052	22 600,0		3 853,8		3 853,8		3 853,8	**Казахстан**
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014812	342 529,0		5 073,5		5 073,5		5 073,5	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008012	351 783,0		2 818,5		2 818,5		2 818,5	
30	30	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки**	м³	0,033	98 863,0 60 313,0	9 617,0 1 813,0	3 262,5 1 990,3	317,3 59,8	954,8		3 262,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,033495	22 600,0		757,0		757,0		757,0	**Казахстан**
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002938	342 529,0		1 006,4		1 006,4		1 006,4	
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001584	351 783,0		557,2		557,2		557,2	
34	34	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,132	46 650,0 32 143,0	11 415,0 2 186,0	6 157,8 4 242,9	1 506,8 288,6	408,1		6 157,8	
35	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,13398	24 435,0		3 273,8		3 273,8		3 273,8	**Казахстан**
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,011682	340 613,0		3 979,0		3 979,0		3 979,0	
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00366	351 783,0		1 287,5		1 287,5		1 287,5	
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,001512	340 871,0		515,4		515,4		515,4	
39	39	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,572	100 665,0 66 299,0	13 780,0 2 593,0	57 580,4 37 923,0	7 882,2 1 483,2	11 775,2		57 580,4	
40	40	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,58058	24 435,0		14 186,5		14 186,5		14 186,5	**Казахстан**
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,059742	340 613,0		20 348,9		20 348,9		20 348,9	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,025668	351 783,0		9 029,6		9 029,6		9 029,6	
43	43	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,003024	340 871,0		1 030,8		1 030,8		1 030,8	
			Итого по разделу 3: Стены					468 408	42 198	243 164	0	468 408	
								183 046	8 265	0	0		
			Раздел 4: Кровля										
44	44	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,10915	245 957,0 96 620,0	2 066,0 588,0	26 846,2 10 546,1	225,5 64,2	16 074,6		26 846,2	
45	45	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,10915	3 755,0 3 591,0	163,0 51,0	409,9 392,0	17,8 5,6	0,1		409,9	
46	46	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,пальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,насладки/**	$м^3$	0,2966	224 724,0 98 093,0	3 027,0 967,0	66 653,1 29 094,4	897,8 286,8	36 660,9		66 653,1	
47	47	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,2966	17 584,0 8 822,0	117,0 36,0	5 215,4 2 616,6	34,7 10,7	2 564,1		5 215,4	
48	48	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	12	5 193,0 3 654,0	55,0 16,0	61 236,0 43 848,0	660,0 192,0	16 728,0		61 236,0	
49	49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	12	3 353,0		40 236,0		40 236,0		40 236,0	**Казахстан**
50	50	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**		4	1 373,0	44,0	5 492,0	176,0	3 224,0		5 492,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		523,0	7,0	2 092,0	28,0				
51	51	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	10,6	323,0 151,0	2,0 1,0	3 423,8 1 600,6	21,2 10,6	1 802,0		3 423,8	
52	52	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1,1232	3 341,0 2 120,0	116,0 25,0	3 752,6 2 381,2	130,3 28,1	1 241,1		3 752,6	
53	53	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,11232	37 936,0		4 261,0		4 261,0		4 261,0	
54	54	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,8	7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	20 361,6 12 171,6	92,4 19,6	8 097,6		20 361,6	
55	55	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Карниз. Подшивка карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,833	6 561,0 6 456,0	74,0 24,0	5 465,3 5 377,8	61,7 20,0	25,8		5 465,3	
56	56	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1 268,0		1 268,0		1 268,0		1 268,0	Казахстан
57	57	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
58	58	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,193	24 107,0 17 956,0	1 568,0 464,0	4 652,7 3 465,5	302,7 89,6	884,5		4 652,7	
59	59	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,195895	21 965,0		4 302,8		4 302,8		4 302,8	Казахстан
60	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000339	302 205,0		102,4		102,4		102,4	
61	61	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	1,141	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	7 075,3 4 762,5	422,1 134,6	1 890,6		7 075,3	
62	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,16382	7 380,0		8 589,0		8 589,0		8 589,0	
63	63	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,098	24 107,0 17 956,0	1 568,0 464,0	2 362,5 1 759,7	153,7 45,5	449,1		2 362,5	
64	64	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09947	21 965,0		2 184,9		2 184,9		2 184,9	Казахстан
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000339	302 205,0		102,4		102,4		102,4	
66	66	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	0,441	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	2 734,6 1 840,7	163,1 52,0	730,7		2 734,6	
67	67	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	0,44982	7 380,0		3 319,7		3 319,7		3 319,7	
			Итого по разделу 4: Кровля					281 097 121 949	3 386 987	155 789 0	0 0	281 097	
			Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
68	68	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**		7,7	6 959,0	37,0	53 584,3	284,9	15 292,2		53 584,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 936,0	12,0	38 007,2	92,4				
69	69	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/	м²	7,7	2 139,0	11,0	16 470,3	84,7	369,6		16 470,3	
				м²		2 080,0	3,0	16 016,0	23,1				
70	70	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21,1673	76,0		1 608,7		1 608,7		1 608,7	Казахстан
71	71	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	7,7	1 276,0	9,0	9 825,2	69,3	284,9		9 825,2	
				м²		1 230,0	3,0	9 471,0	23,1				
72	72	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005313	199 032,0		1 057,5		1 057,5		1 057,5	
73	73	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	4,626	3 412,0	277,0	15 783,9	1 281,4	13,9		15 783,9	
				м²		3 132,0	118,0	14 488,6	545,9				
74	74	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,069853	24 828,0		1 734,3		1 734,3		1 734,3	Казахстан
75	75	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,12814	1 069,0		137,0		137,0		137,0	
76	76	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	4,626	10 262,0	55,0	47 472,0	254,4	1 845,8		47 472,0	
				м²		9 808,0	19,0	45 371,8	87,9				
77	77	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	4,626	2 546,0		11 777,8		11 777,8		11 777,8	
78	78	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	20,859	4 048,0	290,0	84 437,2	6 049,2	62,6		84 437,2	
				м²		3 755,0	123,0	78 325,5	2 565,7				
79	79	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,390063	24 828,0		9 684,5		9 684,5		9 684,5	Казахстан
80	80	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1,155589	1 069,0		1 235,3		1 235,3		1 235,3	
81	81	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	23,13	1 278,0	11,0	29 560,1	254,4	1 110,2		29 560,1	
				м²		1 219,0	3,0	28 195,5	69,4				
82	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	63,58437	76,0		4 832,4		4 832,4		4 832,4	Казахстан
83	83	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м²	2,271	998,0	3,0	2 266,5	6,8	90,8		2 266,5	
				м²		955,0	1,0	2 168,8	2,3				
84	84	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,56775	278,0		157,8		157,8		157,8	
85	85	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	2,271	503,0	1,0	1 142,3	2,3	2,3		1 142,3	
				м²		501,0	0,0	1 137,8	0,0				
86	86	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,34065	278,0		94,7		94,7		94,7	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					292 862	8 287	51 392	0	292 862	
								233 182	3 410	0	0		
			Раздел 6: Полы										
87	87	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	м²	5,065	371,0	83,0	2 101,7	470,2			2 101,7	
				м²		288,0	23,0	1 631,5	130,3				
88	88	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,288915	5 210,0		1 505,2		1 505,2		1 505,2	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,4532	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	19 653,9 6 676,1	6,8 0,0	12 971,0		19 653,9	
90	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	5,665	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	8 146,3 7 687,4	453,2 158,6	5,7		8 146,3	
91	91	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,115566	23 977,0		2 770,9		2 770,9		2 770,9	**Казахстан**
92	92	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	5,665	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	35 128,7 23 645,7	2 096,1 668,5	9 386,9		35 128,7	
93	93	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	5,7783	3 632,0		20 986,8		20 986,8		20 986,8	
94	94	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	7,158	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	8 969,0 7 787,9	221,9 64,4	959,2		8 969,0	
95	95	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	7,22958	1 977,0		14 292,9		14 292,9		14 292,9	
96	96	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта гравием**	$м^2$	0,7175	371,0 288,0	83,0 23,0	266,2 206,6	59,6 16,5			266,2	
97	97	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0,036593	5 210,0		190,6		190,6		190,6	**Казахстан**
98	98	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,0574	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	2 489,3 845,6	0,9 0,0	1 642,8		2 489,3	
99	99	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	0,7175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	1 031,8 973,6	57,4 20,1	0,7		1 031,8	
100	100	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,014637	23 977,0		351,0		351,0		351,0	**Казахстан**
101	101	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	0,7175	5 143,0 2 658,0	161,0 25,0	3 690,1 1 907,1	115,5 17,9	1 667,5		3 690,1	
102	102	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	0,8036	301,0		241,9		241,9		241,9	
103	103	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	0,7175	2 892,0 1 603,0	83,0 14,0	2 075,0 1 150,2	59,5 10,0	865,3		2 075,0	
104	104	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	0,8036	301,0		241,9		241,9		241,9	
105	105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	0,7175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	1 031,8 973,6	57,4 20,1	0,7		1 031,8	
106	106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,014637	23 977,0		351,0		351,0		351,0	Казахстан
107	107	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	0,7175	6 685,0 4 833,0	202,0 67,0	4 796,5 3 467,7	145,0 48,1	1 183,9		4 796,5	
108	108	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,009328	23 977,0		223,6		223,6		223,6	**Казахстан**
109	109	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1,674	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	2 097,5 1 821,3	51,9 15,1	224,3		2 097,5	
110	110	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,69074	1 977,0		3 342,6		3 342,6		3 342,6	
111	111	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта гравием**		0,242	371,0	83,0	89,8	20,1			89,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		288,0	23,0	69,7	5,6				
112	112	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,01234	5 210,0		64,3		64,3		64,3	Казахстан
113	113	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,01936	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	839,6 285,2	0,3 0,0	554,1		839,6	
114	114	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,00484	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	209,9 71,3	0,1 0,0	138,5		209,9	
115	115	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	0,622	589,0 545,0	3,0 1,0	366,4 339,0	1,8 0,6	25,5		366,4	
			Итого по разделу 6: Полы					137 546 59 539	3 818 1 176	74 189 0	0 0	137 546	
			Раздел 9: Водопровод В1										
116	128	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	0,7	6 146,0 6 107,0	29,0 0,0	4 302,2 4 274,9	20,3 0,0	7,0		4 302,2	
117	129	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	0,693	338,0		234,2		234,2		234,2	
118	130	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1,2	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	6 824,4 6 789,6	27,6 0,0	7,2		6 824,4	
119	131	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2 мм	м	1,188	223,0		264,9		264,9		264,9	
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					11 626 11 065	48 0	513 0	0 0	11 626	
			Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3										
120	147	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,5	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	2 843,5 2 829,0	11,5 0,0	3,0		2 843,5	
121	148	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм	м	0,495	223,0		110,4		110,4		110,4	
			Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3					2 954 2 829	12 0	113 0	0 0	2 954	
			Раздел 13: Электрооборудование										
122	191	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554,0		3 554,0		3 554,0		3 554,0	
123	201	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	34,6	752,0 721,0	3,0 0,0	26 019,2 24 946,6	103,8 0,0	968,8		26 019,2	
124	202	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	1	348,0		348,0		348,0		348,0	Казахстан
125	203	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	1	7 427,0		7 427,0		7 427,0		7 427,0	Казахстан
126	204	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	3,5	1 740,0		6 090,0		6 090,0		6 090,0	Казахстан
127	205	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	2	1 191,0		2 382,0		2 382,0		2 382,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	206	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	4,8	772,0		3 705,6		3 705,6		3 705,6	Казахстан
129	207	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	20,3	481,0		9 764,3		9 764,3		9 764,3	Казахстан
130	208	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	2	1 099,0		2 198,0		2 198,0		2 198,0	Казахстан
131	209	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	1,5	659,0		988,5		988,5		988,5	Казахстан
132	210	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1	88,0		88,0		88,0		88,0	
133	211	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	29,1	111,0		3 230,1		3 230,1		3 230,1	
134	212	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3,5	172,0		602,0		602,0		602,0	
135	213	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1	331,0		331,0		331,0		331,0	
			Итого по разделу 13: Электрооборудование					66 728	104	41 677	0	66 728	
								24 947	0	0	0		
			Раздел 14: Электрооборудования										
136	221	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка	шт.	2	2 406,0 2 016,0	31,0 10,0	4 812,0 4 032,0	62,0 20,0	718,0		4 812,0	
137	223	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	1	8 759,0		8 759,0		8 759,0		8 759,0	
138	228	247-103-3622 *СнрСЦ 06.2024*	Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W	шт.	1	82,0		82,0		82,0		82,0	
139	229	247-102-2901 *СнрСЦ 06.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	48 318,0		48 318,0		48 318,0		48 318,0	
140	234	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/	шт.	2	101,0		202,0		202,0		202,0	
141	235	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /.148/	шт.	2	172,0		344,0		344,0		344,0	
142	237	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	36,3	752,0 721,0	3,0 0,0	27 297,6 26 172,3	108,9 0,0	1 016,4		27 297,6	
143	238	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	17,8	398,0		7 084,4		7 084,4		7 084,4	Казахстан
144	239	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	18,5	601,0		11 118,5		11 118,5		11 118,5	Казахстан
145	240	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	26,3	88,0		2 314,4		2 314,4		2 314,4	
			Итого по разделу 14: Электрооборудования					110 332	171	79 957	0	110 332	
								30 204	20	0	0		
			Раздел 15: Отопление										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	244	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	0,889	2 804,0 2 765,0	39,0 10,0	2 492,8 2 458,1	34,7 8,9			2 492,8	
147	245	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,3114	1 056,0		2 440,8		2 440,8		2 440,8	
148	246	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	5	2 231,0		11 155,0		11 155,0		11 155,0	
149	247	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	7,2	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	40 982,4 40 737,6	165,6 0,0	79,2		40 982,4	
150	248	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	6,5	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	23 582,0 22 685,0	741,0 188,5	156,0		23 582,0	
151	249	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,01	358 161,0		3 581,6		3 581,6		3 581,6	
152	250	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	6,565	1 172,0		7 694,2		7 694,2		7 694,2	
			Итого по разделу 15: Отопление					91 929	941	25 107	0	91 929	
								65 881	197	0	0		
			ИТОГО по акту					1 735 183	80 290	829 514	0	1 735 183	
								817 166	18 968	0	0		
			НДС (12%)								1735183*12/100	208 222	
			Итого с НДС								1735183+208222	1 943 405	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IT-Invest company», БИН 151240009111
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев Абилхан Сеитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co», БИН 191240004841
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ериазарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.