Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжения) на участок "правобережной" части в селе Аккала, Индерского района, Атырауской области
ДОГОВОР №28-1 от 26.02.2021 г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		№26-1	26.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 262 047,84**	**2 912 542,71**		-	-	-	-	-	**349 505,13**	**3 262 047,84**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №28-1 от 26.02.2021 г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжения) на участок "правобережной" части в селе Аккала, Индерского района, Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-1-2. Внутрипоселковый водопровод										
		Земляные работы - линейная часть										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "О братная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1919,45		204,09 10,87	193,23 48,18	391745 20860	370886 92470	--	81597 37867	511210
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка грунта вручную** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,3		3871,68 3871,68	-- --	229591 229591	-- --	--	165305 31592	426488
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаная подушка под труб толщ.100 мм (0,125м2 х 31288м = 3911м3)** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	57,3		5832,50 3097,64	985,96 404,70	334202 177495	56496 23189	100211	188643 41828	564673
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способ ом на расстояние до 5м (594,1м3 объем труб)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1530,2		34,97 --	34,97 12,99	53515 --	53515 19881	--	14315 5426	73256
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гру итов 2 (594,1м3 объем труб диам. 225мм, 110мм, 63м м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	382,5		875,77 875,77	-- --	334983 334983	-- --	--	241188 46094	622264
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разравнивание оставшегося грун та по месту на расстояние до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66,05		49,90 --	49,90 18,54	3296 --	3296 1224	--	882 334	4512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 225х13,4 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,302	579666,07 360932,00	194053,46 57615,14	175059 109001	58604 17400	7454	125137 24016	324212
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,563	360573,39 249096,00	105563,51 30865,83	203003 140241	59432 17377	3330	156042 28724	387769
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2914384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1012170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					602228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110995		
		- Накладные расходы	Тенге							973109	
		- Сметная прибыль	Тенге							215881	

		Всего по акту									2 914 384
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									37 887
		Итого с временными зданиями и сооружениями									2 952 271
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07 %									61 112
		Итого									3 013 383
		Непредвиденные работы и затраты 2%									60 268
		Итого									3 073 651
		Итого на 2020 год (к=1,0348515) 50%									1 590 386
		Итого на 2020 год (к=1,0708911) 50%									1 645 773
		Итого									3 236 159
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								2 912 542,71
		Налог на добавленную стоимость-12%									349 505,13
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									3 262 047,84

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М

Страниц - 2