Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Шубарсу»**

Подрядчик : **ТОО «OIMAQ QURYLYS»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №39 | 20.11.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области | 358 000 | 358 000 | 319 643 | 313 446 | - | - | 38 357 | 358 000 |
| **Итого по суммарной смете** | **358 000** | **358 000** | **319 643** | **313 446** | | | **38 357** | **358 000** |

**Заказчик:**
М.П. _____ Турсунбаев А.Ж.
Должность: Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубарсу"

**Подрядчик:**
М.П. _____ Еркебай С.О.
Должность: Директор ТОО "OIMAQ QURYLYS"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Шубарсу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "OIMAQ QURYLYS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №1 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№39** от 20.11.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э4133: Электрические сети [4-1] | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,032 | 142 390,0 | 4 556,0 | |
| 2 | 2 | 243-701-0719 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 32 | 491,89 | 15 740,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 1 | 10 017,0 | 10 017,0 | |
| 4 | 4 | 225-204-0303 *РСНБ РК 2022* | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 17 863,62 | 17 864,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 252-202-0511 *РСНБ РК 2022* | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3 294,47 | 3 294,0 | |
| 6 | 6 | 252-207-2318 *РСНБ РК 2022* | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2 186,71 | 2 187,0 | |
| 7 | 7 | 252-207-1130 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO166.295 | шт. | 1 | 3 305,66 | 3 306,0 | |
| 8 | 8 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 3 802,0 | 3 802,0 | |
| 9 | 9 | 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,04 | 142 390,0 | 5 696,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,04 | 93,58 | 4,0 | Казахстан |
| 11 | 11 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 107,98 | 216,0 | |
| 12 | 12 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 545,88 | 1 092,0 | |
| 13 | 13 | 252-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 29,19 | 29,0 | |
| 14 | 14 | 252-207-2613 *РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 1 352,1 | 2 704,0 | |
| 15 | 15 | 252-207-1109 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 927,79 | 1 856,0 | |
| 16 | 16 | 252-207-2337 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 2 057,14 | 2 057,0 | |
| 17 | 17 | 252-207-2338 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 2 636,61 | 2 637,0 | |
| 18 | 18 | 252-207-4403 *СпрСЦ 09.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 650,66 | 651,0 | |
| 19 | 19 | 247-207-0627 *РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 1 656,83 | 1 657,0 | |
| 20 | 20 | 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 2 | 867,0 | 1 734,0 | |
| 21 | 21 | 247-301-0121 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1 | шт. | 2 | 5 638,35 | 11 277,0 | Казахстан |
| 22 | 22 | 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 5 414,0 | 10 828,0 | |
| 23 | 23 | 247-201-0503 *РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 2 | 6 329,39 | 12 659,0 | |
| 24 | 24 | 6401-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной | шт. | 1 | 14 849,0 | 14 849,0 | |
| 25 | 25 | 247-204-2515 *РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | шт. | 2 | 602,67 | 1 205,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э4133: Электрические сети [4-1] | | | | 131 917,0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э4143: Водопроводные сети [6-1] | | | | | |
| 26 | 1 | 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 89,046 | 139,0 | 12 377,0 | |
| 27 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 2,754 | 2 854,0 | 7 860,0 | |
| 28 | 3 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,2499 | 236,0 | 59,0 | |
| 29 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 91,777392 | 25,0 | 2 294,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 5 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,028 | 551 587,0 | 15 444,0 | |
| 31 | 6 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 28 | 776,9 | 21 753,0 | Казахстан |
| 32 | 7 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,004 | 515 285,0 | 2 061,0 | |
| 33 | 8 | 241-205-1301 *РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 4 | 57,12 | 228,0 | Казахстан |
| 34 | 9 | 241-211-1101 *РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 1 | 7,85 | 8,0 | Казахстан |
| 35 | 10 | 241-208-2501 *РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 2 | 7,02 | 14,0 | Казахстан |
| 36 | 11 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,028 | 98 738,0 | 2 765,0 | |
| 37 | 12 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 28 | 142,0 | 3 976,0 | |
| 38 | 13 | 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 2,49 | 14 723,0 | 36 660,0 | |
| 39 | 14 | 224-104-0301 *РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм | $м^2$ | 0,35 | 891,57 | 312,0 | Казахстан |
| 40 | 15 | 225-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 2 001,05 | 2 001,0 | Казахстан |
| 41 | 16 | 225-101-0106 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 1 586,15 | 1 586,0 | Казахстан |
| 42 | 17 | 225-101-0605 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 1 811,83 | 1 812,0 | Казахстан |
| 43 | 18 | 244-201-0302 *РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | 9 514,1 | 9 514,0 | Казахстан |
| 44 | 19 | 222-506-0401 *РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,02352 | 471 610,14 | 11 092,0 | Казахстан |
| 45 | 20 | 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,68208 | 1 325,0 | 904,0 | |
| 46 | 21 | 6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка металлический фасонных частей,диаметр 50-100 мм | т | 0,0032 | 224 315,0 | 718,0 | |
| 47 | 22 | 241-209-0314 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм | шт. | 1 | 1 545,7 | 1 546,0 | Казахстан |
| 48 | 23 | 6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм | шт. | 2 | 1 494,0 | 2 988,0 | |
| 49 | 24 | 241-116-0208 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 2 | 1 175,69 | 2 351,0 | |
| 50 | 25 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 1 725,0 | 1 725,0 | |
| 51 | 26 | 241-201-0610 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 5 | 249,84 | 1 249,0 | Казахстан |
| 52 | 27 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1 725,0 | 3 450,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 28 | 241-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **1** | **433,19** | **433,0** | |
| 54 | 29 | 242-303-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32** | **шт.** | **1** | **3 583,63** | **3 584,0** | **Казахстан** |
| 55 | 30 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **1,5** | **1 492,0** | **2 238,0** | |
| 56 | 31 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** | **м** | **0,5** | **382,4** | **191,0** | |
| 57 | 32 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **0,3** | **934,0** | **280,0** | |
| 58 | 33 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | **т** | **0,000183** | **393 983,44** | **72,0** | **Казахстан** |
| 59 | 34 | 242-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **шт.** | **2** | **1 735,66** | **3 471,0** | **Казахстан** |
| 60 | 35 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка** | **т фасонных частей** | **0,0017** | **3 430 876,0** | **5 832,0** | |
| 61 | 36 | 241-115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм** | **шт.** | **2** | **63,18** | **126,0** | **Казахстан** |
| 62 | 37 | 241-115-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм** | **шт.** | **2** | **174,27** | **349,0** | **Казахстан** |
| 63 | 38 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм** | **шт.** | **1** | **176,33** | **176,0** | |
| 64 | 39 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка** | **счетчик (водомер)** | **2** | **927,0** | **1 854,0** | |
| 65 | 40 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **2** | **1 659,26** | **3 319,0** | **Казахстан** |
| 66 | 41 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0027** | **1 334 883,0** | **3 604,0** | |
| 67 | 42 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении** | **шт.** | **1** | **1 675,0** | **1 675,0** | |
| 68 | 43 | 241-211-1601<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"** | **шт.** | **1** | **143,71** | **144,0** | **Казахстан** |
| 69 | 44 | 8721-0201-0101<br>*УСН РК 8.02-03-2024* | **Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5** | **$м^2$** | **1** | **7 434,0** | **7 434,0** | |
| | | | ИТОГО по смете Э4143: Водопроводные сети [6-1] | | | | **181 529,0** | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | **313 446,0** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | 18 493 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **331 939** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 16 597 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 9 958 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **358 494** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1** | | | | **358 494** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффицентом к = 0,89162564** | | | | **319 643** | |
| | | | НДС (12%) | | | | 38 357 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **358 000** | |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "OIMAO QURYLYS"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Еркебай С.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

**Принял (Заказчик)**
ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубарсу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Турсунбаев Ануар Жантуганович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Build Project" Сейдазим Д.Б
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)