Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» ноября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Байсын-А» г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Мугалжар, 41**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице**: Калмагамбетова Жанар Базарбаевна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерно-коммунакационной инфраструктуры (водоснабжения) на участок «провобережной» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства Индерского района» Габдуллин А.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Каспий Инжиниринг" 39/2018-НВ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Индерского района», №89 от 18.07.2019года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	3292		4080	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	10228		9336	

Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	19079		19003	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	1981		1866	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	26271		33271	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность внутри-поселковых сетей водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 и ПЭ100SDR11 по ГОСТ18599-2001«Водапитьевая» составляет - 67556 м.

из них:

Ø315х18,7мм–4080,0м.; Ø225х13,4мм–9336,0м.;Ø 110х6,6мм – 19003,0 м.; Ø63х3,8мм–1866,0м.;Ø25х2,3мм – 33271,0м.

Колодцы круглые из сборного железобетона по Т.П.901-09-11.84 Ал. II. составляют–515шт.

Изних:Ø2000мм– 1шт. Ø1500мм–504шт. Ø1000мм–10шт

Согласно п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 проектом предусматривается подвод воды к границам участков жилых домов полиэтиленовыми трубами Ø25х2,3мм с установкой приборов учета в водоразборном колодце (ВРК) на несколько потребителей. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы(ВРК), устанавливаемые вдоль границ участков потребителей. Средняя глубина заложения труб -2,00. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. Основание под трубопроводы запроектировано из местного мягкого грунта. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 2000мм, 1500мм, 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотрены отмостки шириной 1м с уклоном от люков. При пересеченьях гравийных дорог водопроводными трубопроводами внутри жилого массива, проектом предусматривается прокладка труб открытым способом в футлярах из полиэтиленовых труб Ø450 мм, Ø315 мм, Ø250 мм, Ø225мм по ГОСТ18599-2001. Промывка полиэтиленовых (Ø315,Ø225,Ø110,Ø63,Ø25)труб с дезинфекцией. Выполнить гидравлическое испытание полит. (Ø315, Ø250, Ø110, Ø63, Ø25) труб.

Грунт в основании под пластмассовой трубой и для присыпки не должен содержать кирпича камня и щебня. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопроводов защитный слой толщиной 30см должен быть из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камня, кирпича и т.д). При этом применение ручных и механических трамбовок не допускается.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам оего приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18**;

фактически, месяц: **32**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на участок «провобережной» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Индерского района»
Габдуллин А.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Омар Т.Ғ.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Каспий Инжиниринг»
Мускиев Д.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Калмагамбетова Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Almas group»
Раев А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)