Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги на "Национальный научный центр инфекционных болезней Министерства здравоохранения в Алатауском районег.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ**

Договор о государственных закупках работ №142 от 15.08.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала2023 г.

№ п.п.	№ смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29330253**
		Раздел 1.	**РАЗБИВКА ОСЕЙ**				**60560**
			СВОР П.1				
1	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30, п.3, стр.97*	**Восстановление трассы автомобильной дороги III категории**	**км**	**0,512**	**78771**	**40331**
2	3	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30, п.6, стр.97*	**Закрепление оси автомобильной дороги III категории**	**км**	**0,512**	**39510**	**20229**
		Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**1642994**
			СВОР ГЛАВА 1, пп.3-8				
3	4	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**49,44**	**9947**	**491780**
4	4	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**118,66**	**231**	**27410**

1	1а	2	3	4	5	6	7
5	5	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1067,94	75	80096
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20до 30 км (21)	т·км	2491,86	29	72264
7	7	7101-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8*	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж	$м^3$ водосброса	5	98283	491415
8	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,02	231	2546
9	9	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	99,18	75	7439
10	10	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20до 30 км (21)	т·км	231,42	29	6711
11	11	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлическихконструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0.	шт.	3	10235	30705
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,05	231	12
13	13	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	0,45	75	34
14	14	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20до 30 км (21)	т·км	1,05	29	30
15	15	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Демонтаж железобетонных, бетонных и деревянныхконструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	$м^3$	0,33	16072	5304
16	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,78	231	180
17	17	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	7,02	75	527
18	18	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (21)	т·км	16,38	29	475
19	19	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	103	3905	402215

1	1а	2	3	4	5	6	7
20	20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,12	231	2569
21	21	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	100,08	75	7506
22	22	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20до 30 км (21)	т·км	233,52	29	6772
23	23	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	412	17	7004
		Раздел 3.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**26490723**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ				
			СВОР ГЛАВА 2, РАЗДЕЛ 2.1, пп.1-4				
24	25	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2236	137	306332
25	26	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучихбарханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	2236	393	878748
26	27	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3группа грунта 1	$м^3$	2236	376	840736
27	27	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2683	260	697580
28	28	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	193	156	30108
29	30	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	193	112	21616
30	31	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	290	156	45240
31	32	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	290	446	129340

1	1а	2	3	4	5	6	7
32	33	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,6 $м^3$	$м^3$ грунта	5792	259	1500128
33	33	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км	т·км	91224	75	6841800
34	34	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 до 50 км (38км)	т·км	385168	25	9629200
35	35	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	5792	70	405440
			СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			СВОР ГЛАВА 2, РАЗДЕЛ 2.2, пп.1-7				
36	36	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	5516	214	1180424
37	37	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта (до 6 проходов)	5516	76	419216
38	38	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5516	197	1086652
39	39	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	6039	17	102663
40	40	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1906	155	295430
41	41	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1760	376	661760
42	42	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2112	260	549120
43	43	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1760	156	274560
44	44	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	1760	112	197120

1		2	3	4	5	6	7
45	45	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1- разравнивание излишков	$м^3$	1760	58	102080
46	46	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной	1906	155	295430
47	47	7101-0701-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин внешней стороны с засевом трав, ширина 0,5 м	$м^2$	1906	596	1135976
	ИТОГО ПО АКТУ					29330253	
	в т.ч прочие					60 560	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,70%		1 961 069,43	31 291 322	
	Сметная прибыль		5,00%		1 561 538	32 852 861	
	Непредвиденные работы и затраты		3,00%		938 740	33 791 600	
	в текущих ценах 2023г. 100%	К=	1,079			36 461 137	
	НДС		12%		4 375 336	40 836 473	
	Всего со скидкой	К=	0,95000001			38 794 650	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460

_____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
БИН/ИИН 091240001846

Директор_____ **Прокошин П.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+»

Эксперт_____ **САДЫКОВ А. Ф.**

ИИН 00425302618
Аттестаты: №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г., №KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Руководитель группы _____ **Аутов Р.И.**

Приказ №36-пр от 10.10.2023 г.

_____ ___ _____ 20___ ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)