Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги на "Национальный научный центр инфекционных болезней Министерства здравоохранения в Алатауском районег.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ**

Договор о государственных закупках работ №142 от 15.08.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала2023 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49080955**
			Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				**20657958**
			СВОР ГЛАВА 3, пп.1-9				
1	**47**	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25см). Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**1302,2**	**5886**	**7664749**
2	**48**	**7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство С-4 до толщины 20 см. (нижний слой основания)**	**$м^2$ основания или покрытия**	**4543,3375**	**533**	**2421599**
3	**49**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**635,9491232**	**4750**	**3020758**
4	**50**	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**263,7680019**	**4820**	**1271362**
5	**51**	**211-301-0403** *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**311,827426**	**1863**	**580934**
6	**52**	**211-301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**150,8842384**	**1973**	**297695**
7	**53**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**418,0052234**	**3638**	**1520703**
8	**54**	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**92,7658651**	**33**	**3061**

1		2	3	4	5	6	7
9	71	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон классаВ15(В20) - 0,86.***	м	547,93	3411	1868989
10	72	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	27,8019682	22710	631383
11	73	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовой камень БР30.15.100**	$м^3$	25,3816357	54241	1376725
		Раздел 2.	**СЪЕЗДЫ**				**2039122**
			СВОР ГЛАВА 4, РАЗДЕЛЫ 4.1-4.4				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ				
12	82	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	98	137	13426
13	83	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=4*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	98	393	38514
14	84	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	98	400	39200
15	85	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км**	т·км	117,6	260	30576
16	86	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	97	156	15132
17	87	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	97	112	10864
18	88	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$**	$м^3$ грунта	99	259	25641
19	89	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	1559,25	75	116944

1		2	3	4	5	6	7
20	90	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (38км)	т·км	6583,5	25	164588
21	91	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	99	70	6930
			СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
22	92	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	95	214	20330
23	93	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта (до 6 проходов)	95	76	7220
24	94	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	95	197	18715
25	95	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	366	17	6222
26	96	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	41	155	6355
27	97	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	11	376	4136
28	98	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13,2	260	3432
29	99	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	11	137	1507
30	100	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленныхгрунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен оэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	11	98	1078
31	101	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Работа на отвале группа грунта 1-разравнивание излишков	$м^3$	87	58	5046
32	102	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	41	155	6355
33	103	7101-0701-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Укрепление обочин внешней стороны с засевом трав, ширина 0,5 м	$м^2$	41	596	24436
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				

1		2	3	4	5	6	7
34	104	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25см). Устройство	$м^3$ материала основания вплотном теле	99	5886	582714
35	105	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство С-4до толщины 20 см. (нижний слой основания)	$м^2$ основания или покрытия	305	533	162565
36	106	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	42,69207	4750	202787
37	107	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	17,70708	4820	85348
38	108	211-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	20,93337	1863	38999
39	109	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	10,12905	1973	19985
40	110	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,06122	3638	102087
41	111	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	6,22749	33	206
			БОРТОВЫЕ КАМНИ				
42	128	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется кЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15(В20) - 0,86.*	м	39,66	3411	135280
43	129	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,0123484	22710	45700
44	130	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовой камень БР30.15.100	$м^3$	1,7847	54241	96804
		Раздел 3.	**ТРОТУАРЫ**				**3186753**
			СВОР ГЛАВА 5, п.1-6				
45	138	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	90,59323	5886	533232
46	139	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется кЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15(В20) - 0,86.*	м	404,3220541	3411	1379143

1		2	3	4	5	6	7
47	140	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,515301	22710	465902
48	141	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовой камень БР20.8.100	$м^3$	6,4691529	54241	350893
49	142	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы- ЩГПС	$м^3$	70,1276	6525	457583
		Раздел 4.	**ТРУБЫ ОТВ.0,5- 6шт**				**9425089**
			СВОР ГЛАВА 6, РАЗДЕЛ 6.1, П.1-15				
50	150	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,5 м группа грунта 2	м	11,154	412	4595
51	151	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений соткосами группа грунта 2	м	1,287	8391	10799
52	152	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 лс) группа грунта 2	м	12,5268	124	1553
53	153	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13*	Добавлять при перемещении грунта на каждыепоследующие 10 м к норме 6101-0104-0102. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, заисключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется к ЕСЦ 6101-104-(0109 - 0111, 0113 - 0115, 0209 - 0211, 0213 - 0215, 0309 - 0311, 0313 - 0315) коэффициент кстоимости эксплуатации машин -0,85.*	м	12,5268	362	4535
54	154	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Планировка площадей ручным способом группа грунта 2	м	24,7104	578	14283
55	155	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м	7,4646	574	4285
56	156	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или ихсмеси с песком. Устройство	м подушки	12,6126	8812	111142
57	157	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ23735-2014	м	13,87386	2343	32506
58	158	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м бетона в деле	0,858	28742	24661
59	159	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010F200, W6	м	0,87516	23493	20560

1		2	3	4	5	6	7
60	160	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труботверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	мжелезобетона звеньев	12,50106	122837	1535593
61	161	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016марки ЗК 1-100	шт.	54	38845	2097630
62	162	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	8	34338	274704
63	163	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ	м бетона вделе	0,858	28742	24661
64	164	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010F200, W8	м	0,87516	23910	20925
65	165	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,34706	1335668	1799225
66	166	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2слоя	м изолируемой поверхности	28,8288	7633	220050
67	167	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м	6,7459392	7094	47856
68	168	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м изолируемой поверхности	129,7296	7343	952604
			ПОРТАЛЫ =======				
69	169	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м группа грунта 2	м	62,8	412	25874
70	170	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений соткосами группа грунта 2	м	7,2	8391	60415
71	171	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 лс) группа грунта 2	м	72	124	8928
72	172	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13*	Добавлять при перемещении грунта на каждыепоследующие 10 м к норме 6101-0104-0102. *Приперемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, заисключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется кЕСЦ 6101-1040109 - 0111, 0113 - 0115, 0209 - 0211, 0213 - 0215, 0309 - 0311, 0313 - 0315) коэффициент кстоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	72	362	26064

1		2	3	4	5	6	7
73	172	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,2	14858	17830
74	174	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3сборных конструкций	6,3	51172	322384
75	175	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона классаВ20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	10	67680	676800
76	176	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	46,0368	7343	338048
			Обратная засыпка ==========				
77	177	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 1 м3группа грунта 2	$м^3$	143,8	283	40695
78	178	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км	т·км	2329,2	75	174690
79	179	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 до 50 км (38км)	т·км	9834,4	25	245860
80	180	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	229	87	19923
81	181	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие5 м к норме 6101-0106-0102	$м^3$	229	388	88852
82	182	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	229	574	131446
83	183	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	229	197	45113
		Раздел 5.	**ЛОТОК АРЫЧНЫЙ**				**13772033**
			СВОР ГЛАВА 7, РАЗДЕЛ 7.1, П.1-14 ==========				
84	184	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	235,8	412	97150

1		2	3	4	5	6	7
85	185	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений соткосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 -0112), 6101-203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затраттруда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	26,2	8391	219844
86	186	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 лс) группа грунта 2	$м^3$	262	124	32488
87	187	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13*	Добавлять при перемещении грунта на каждыепоследующие 10 м к норме 6101-0104-0102. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, заисключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется к ЕСЦ 6101-104-(0109 - 0111, 0113 - 0115, 0209 - 0211, 0213 - 0215, 0309 - 0311, 0313 - 0315) коэффициент кстоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	262	362	94844
88	188	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Планировка площадей ручным способом группа грунта 2	$м^2$	524	578	302872
89	189	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	104,8	574	60155
90	190	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси, дресвы	$м^3$	62,9	5886	370229
91	191	7101-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольныхлотков из сборного бетона	$м^3$	44,5	36882	1641249
92	192	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	44,5	120400	5357800
93	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	786	4718	3708348
94	194	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	41,9	3649	152893
95	195	7101-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство укрепительных полос из монолитногоцементобетона- бетон В20, ширина 1 м, толщина 20 см	$м^2$	596,825	5487	3274779
96	196	7101-0701-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08* *К=12*	Вычитается позиция:исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0701-0105	$м^2$	-596,825	3105	-1853142
97	197	225-107-0207	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	4	12601	50404

1		2	3	4	5	6	7
			Устройство водосбросов с проезжей части ж/б лотками Б-1-1				
			СВОР РАЗДЕЛ 3, П.1-7				
			==========				
93	200	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосамигруппа грунта 2**	м³	7,2	6992	50342
94	201	7101-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части изоткрытых лотков из открытых лотков на обочинах**	м³	1,248	159871	199519
95	202	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	2,16	2343	5061
96	203	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	0,12	23493	2819
97	204	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м³	1,248	120400	150259
98	205	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	1,2	3649	4379
	ИТОГО ПО АКТУ					49080955	
	в т.ч прочие						
	Затраты на организацию и		6,70%		3 288 423,99	52 369 379	
	Сметная прибыль		5,00%		2 618 469	54 987 848	
	Непредвиденные работы и затраты		3,00%		1 571 081	56 558 929	
	в текущих ценах 2023г. 100%	**К=**	1,079			61 027 085	
	НДС		12%		7 323 250	68 350 335	
	Всего со	**К=**	0,95000001			64 932 819	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Руководитель_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+»
Эксперт_____**САДЫКОВ А. Ф.**
ИИН 00425302618
Аттестаты: № KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г., № KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы,Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67

Директор_____**Прокошин П.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казахский Промтранспроект"
Руководитель группы_____**Аутов Р.И.**
Приказ №36-пр от 10.10.2023 г.