Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Тимирязево Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 103 от 16.07.2024г.

СПРАВКА № 1 от 18.09.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		103	16.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Тимирязево Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	26 605 179,47	23 754 624,53							2 850 554,94	26 605 179,47
за месяц	26 605 179,47	23 754 624,53							2 850 554,94	26 605 179,47
удержание аванса 30%	7 981 553,84	7 126 387,36							855 166,48	7 981 553,84
удержание 5 %	1 330 258,97	1 187 731,23							142 527,75	1 330 258,97
К оплате:	17 293 366,66	15 440 505,94							1 852 860,71	17 293 366,66

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмурат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Vector Vision"

Эксперт _____ Алипов А. М.

SANA 2024.3.1 от 29.03.2024 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 97-17

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Тимирязево, Успенского района, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 103 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02, ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**111,55**	**522**	**58 229**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**3,45**	**7244**	**24 992**	
3	**3**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**19,5**	**3744**	**73 008**	
4	**4**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**175,5**	**56**	**9 828**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**175,5**	**650**	**114 075**	
			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
6	**6**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,16**	**10397**	**53 649**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,2632	30591	161 007	Казахстан
7	**7**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**11,65**	**30727**	**357 970**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,82475	39082	462 135	Казахстан

8	8	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,51504	318160	163 865	Казахстан
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2149	341021	73 285	Казахстан
10	10	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,72	4312	218 705	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
11	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,045	10397	468	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	28847	1 324	Казахстан
12	12	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130344	59 958	
13	13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	421750	22 353	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	331813	3 517	Казахстан
15	15	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1118699	9 509	
16	16	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	463181	3 492	
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	341021	327	Казахстан
18	18	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	323962	11 954	
19	19	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
20	20	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4312	14 747	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6)					
21	21	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5493	16 479	
22	22	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6103	85 442	
23	23	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8137	81 370	
24	24	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13208	501 904	

25	25	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	35,233	31563	1 112 059	Казахстан
26	26	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	312560	15 084	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	421750	20 354	
27	27	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,366	21102	7 723	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	212-101-0411	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	0,37149	30823	11 450	Казахстан
28	28	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,56	4312	666 463	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11)					
29	29	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10533	333 896	
30	30	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	86373	46 037	
31	31	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	135188	75 165	
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	341021	32 738	Казахстан
33	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,437	331813	145 002	Казахстан
34	34	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,023	318160	7 318	Казахстан
35	35	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	6,22	11734	72 985	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	6,3133	31969	201 830	Казахстан
36	36	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	6594	209 030	
37	37	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)	м2	31,1	5214	162 155	
			неучтенные ресурсы					

37.1	37.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	71,53	120	8 584	

			Итого:				**5 717 642**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 462 646**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**725 359**	
			машины и механизмы	Тенге			**786 738**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**173 358**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 468 261**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**355**	

Всего **5 717 642**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
38	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,34**	**312560**	**418 830**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	333148	446 418	
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
39	**5**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**30727**	**193 580**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	28847	184 462	Казахстан
40	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**331837**	**66 699**	**Казахстан**
41	**7**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**5214**	**79 253**	
			неучтенные ресурсы					
41.1	7.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	34,96	120	4 195	
42	**8**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**308247**	**15 388**	

43	9	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1115764	39 989	Казахстан
44	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	331813	4 672	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
45	11	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1714	109 696	
46	12	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7782	15 564	
47	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	164956	43 548	Казахстан
48	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	156130	105 544	Казахстан
49	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	145091	31 049	Казахстан
50	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	157393	69 253	Казахстан
51	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	148736	33 912	Казахстан
52	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	184787	104 774	Казахстан
53	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	165505	37 570	Казахстан
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
54	20	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9818	206 178	
55	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11102	1 666 241	Казахстан
56	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1503665	52 839	
57	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	31251	5 938	Казахстан

			Итого:				3 935 594	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			720 036	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			358 455	
			машины и механизмы	Тенге			166 536	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			32 612	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 049 022	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			161	

Всего **3 935 594**

		ЛС № 2-01-03-03. Архитектурная часть здания						
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
58	**10**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**79,12**	**407**	**32 202**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	6528	26 341	Казахстан
59	**11**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6,3296**	**52415**	**331 766**	
			Подраздел 2.2. Тип Б					
60	**18**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**50,97**	**407**	**20 745**	
			неучтенные ресурсы					
60.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	6528	16 969	Казахстан
61	**19**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,0776**	**52415**	**213 727**	
			Подраздел 2.3. Тип В					
62	**23**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,25**	**407**	**4 986**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	6528	4 078	Казахстан
63	**24**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,225**	**52415**	**64 208**	

Итого: **715 033**

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			232 665	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			116 946	
			машины и механизмы	Тенге			13 127	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 701	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			469 241	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			57	

Всего **715 033**

Всего по акту	**10 368 269**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	756 884
Итого с общеплощадочными затратами	**11 125 153**
Сметная прибыль (5%)	556 258
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**222 503**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**11 903 913**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 072 853**
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 419 864**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**12 492 717**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**11 665 835,11**
НДС (12%)	1 399 900,21
Итого	**13 065 735,32**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Расценки в соотв. спец

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А. М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Тимирязево, Успенского района, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 103 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт. Корректировочная смета №1. Добавить

Основание: Корректировочная смета №1. Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича пустотелого 250х120х88 мм, простой**	**м3**	**142**	**37009**	**5 255 278**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	30,672	25569	784 252	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	41,5492	83646	3 475 424	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м3**	**5,2**	**35496**	**184 579**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,1232	25569	28 719	Казахстан

2.2	2.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,52152	83646	127 269	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**8020**	**888 616**	
			Итого:				**10 744 179**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 801 838**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 390 532**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 107 960**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**242 519**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 834 381**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 086**	

Всего	**10 744 179**
Всего по акту	**10 744 179**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	784 325
Итого с общеплощадочными затратами	**11 528 504**
Сметная прибыль (5%)	576 425
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**230 570**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**12 335 499**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 220 517**
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 725 133**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**12 945 650**

Итого по акту с понижающим коэффициентом	**12 088 789,42**
НДС (12%)	1 450 654,73
Итого	**13 539 444,15**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Расценки в соотв с ПСД

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А. М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**