Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги на "Национальный научный центр инфекционных болезней Министерства здравоохранения в Алатауском районег.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ**

Договор о государственных закупках работ №142 от 15.08.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала2023 г.

№ п.п.	№ смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45403585**
			Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				**26079379**
			СВОР ГЛАВА 3, пп.1-9				
1	55	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,7л/м^2**	т	3,160	5920	18706
2	56	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	3,255	177327	577118
3	57	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4(7) см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	4151,241	422	1751824
4	58	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,045	177327	7950
5	59	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	398,104	16162	6434157
6	60	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=6*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	4151,241	49	203411
7	61	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,035	177327	6183
8	62	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	288,926	16162	4669628

1		2	3	4	5	6	7
9	63	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,3л/м^2	т	1,350	5920	7992
10	64	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,391	177327	246587
11	65	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4151,241	434	1801639
12	66	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,045	177327	7950
13	67	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	405,161	17567	7117466
14	68	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	4151,241	16	66420
15	69	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,012	177327	2061
16	70	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	100,460	17567	1764781
			ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ				
17	74	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	277	259	71743
18	75	412[illegible]-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9км	т·км	4362,75	75	327206
19	76	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 до 50 км (38км)	т·км	18420,5	25	460513
20	77	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	277	214	59278
21	78	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта (до 6 проходов)	277	76	21052
22	79	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	277	197	54569
23	80	7101-0701-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Укрепление обочин втапливанием щебня (ПГС)	м^2	849	191	162159
24	81	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	102	2343	238986
		Раздел 2.	**СЪЕЗДЫ**				**1332515**
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				

1		2	3	4	5	6	7
25	112	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,7л/м^2	т	0,178	5920	1054
26	113	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,18334	177327	32511
27	114	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4(7) см крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	207,86	422	87717
28	115	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0022449	177327	398
29	116	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	19,933774	16162	322170
30	117	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	207,86	49	10185
31	118	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,001746	177327	310
32	119	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	14,467056	16162	233817
33	120	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,3л/м^2	т	0,056	5920	332
34	121	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05768	177327	10228
35	122	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4(5) см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	207,86	434	90211
36	123	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0022449	177327	398
37	124	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,287136	17567	356384
38	125	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	207,86	16	3326
39	126	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000582	177327	103
40	127	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,030212	17567	88366
			ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ				
41	131	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	25,6	259	6630
42	132	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	403,2	75	30240

1		2	3	4	5	6	7
43	133	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (38км)	т·км	1702,4	25	42560
44	134	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	21,3	214	4558
45	135	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта (до 6 проходов)	21,3	76	1619
46	136	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	21,3	197	4196
47	137	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	306	17	5202
		Раздел 3.	**ТРОТУАРЫ**				**6569025**
			СВОР ГЛАВА 5, п.1-6				
48	139	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется кЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15(В20) - 0,86.*	м	669,0644638	3411	2282179
49	140	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,9483309	22710	770967
50	141	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовой камень БР20.8.100	$м^3$	10,7050314	54241	580652
51	143	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,7л/$м^2$	т	0,6	5920	3552
52	144	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,618	177327	109588
53	145	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	857,32	784	672139
54	146	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,514392	177327	91216
55	147	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	61,212648	18008	1102317
56	148	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	857,32	244	209186
57	149	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	41,494288	18008	747229

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 4. ОБСТАНОВКА ДОРОГИ				**11422664**
			==========				
			Насыпь				
58	**228**	**6101-0103-0234** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3**	**м^3 грунта**	**1441,833**	**259**	**373435**
59	**229**	**412-102-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	**т·км**	**22708,86975**	**75**	**1703165**
60	**230**	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (38км)**	**т·км**	**95881,8945**	**25**	**2397047**
61	**231**	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1441,833**	**70**	**100928**
62	**232**	**1101-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**1441,383**	**214**	**308456**
63	**233**	**1101-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=7*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 8-ми проходов)**	**м^3 уплотненного грунта**	**1441,383**	**106**	**152787**
64	**234**	**1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**1441,383**	**197**	**283952**
			ЗАМЕНА ГРУНТА В ОСНОВАНИИ				
65	**235**	**1101-0102-0380** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1561,39**	**400**	**624556**
66	**236**	**412-102-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	**т·км**	**24591,8925**	**75**	**1844392**
67	**237**	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 35 см**	**м^3 материала основания**	**550,96**	**5886**	**3242951**
68	**238**	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (38км)**	**т·км**	**15639,8**	**25**	**390995**
	ИТОГО ПО АКТУ					**45 403 585**	
	в т.ч прочие						
	Затраты на организацию и		**6,70%**		**3 042 040,17**	**48 445 625**	
	Сметная прибыль		**5,00%**		**2 422 281**	**50 867 906**	
	Непредвиденные работы и затраты		**3,00%**		**1 453 369**	**52 321 275**	
	в текущих ценах 2023г. 100%	**К=**	**1,079**			**56 454 655**	

1	1а	2	3	4	5	6	7
	в текущих ценах 2023г. 100%	К=	1,079			56 454 655	
	НДС		12%		6 774 559	63 229 214	
	Всего со	К=	0,95000001			60 067 754,08	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4

Руководитель_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+»
Эксперт_____ **САДЫКОВ А. Ф.**
ИИН 00425302618
Аттестаты: №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г., №KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
БИН/ИИН 091240001846

Директор_____ **Даулетчинов К.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казахский Промтранспроект"
Руководитель группы_____ **Аутов Р.И.**
Приказ №36-пр от 10.10.2023 г.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "___" _____ 20___ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)