Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №86 имени Ахмета Адилова отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт школы №86 в пос. Шалкия Жанакорганского района Кызылординской области

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на един. измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК №4										
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
221	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз по грунтовке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	310,29		362,94	0,73	112615,63	225,33	29185,88	59985,40	186409,11
						268,15	0,35	83204,42	108,63		13808,08	
222	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами за один раз по грунтовке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	238,224193		319,57	0,73	76128,28	173,00	22407,37	38614,55	123922,26
						224,78	0,35	53547,92	83,40		9179,42	
223	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по грунтовке по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	534,4		1179,61	4,06	630385,63	2170,41	146157,56	347825,73	1056468,27
						902,05	1,93	482057,66	1033,64		78256,91	
		ПОЛЫ										
		ДЕТАЛЬ 542										
243	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	219,8		2995,73	20,20	658461,67	4439,74	571653,64	60853,78	776860,69
						374,74	9,79	82368,29	2150,85		57545,24	
		ПЛИНТУСЫ										
244	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	745,2		320,29	0,78	238680,78	583,27	153819,71	60878,64	323524,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			113,09	0,37	84277,80	275,87		23964,75	2467184,50
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК №5									
		Цоколь									
268	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм	м2 поверхности облицовки	130	6819,09	88,17	886482,06	11462,01	216615,68	476244,63	1471744,82
		НР - 72%; СП - 8%			5064,65	23,43	658404,37	3046,50		109018,14	
		Крыльца									
270	Е11-110101-1703 1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	51	2734,05	97,35	139436,37	4965,02	30501,73	75831,04	232488,80
		НР - 72%; СП - 8%			2038,62	26,50	103969,62	1351,27		17221,39	
271	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	51	297,21	2,28	15157,52	116,46	6348,52	6277,60	23149,93
		НР - 72%; СП - 8%			170,44	0,52	8692,54	26,34		1714,81	
		ПРОЕМЫ									
274	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,95	1623,47	73,48	32388,25	1465,95	10044,69	15489,72	51708,21
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	20877,62	635,89		3830,24	
275	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,875	1357,50	102,21	10690,32	804,89	2860,97	5318,38	17289,39
		НР - 72%; СП - 8%			892,00	45,99	7024,47	362,17		1280,70	
279	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	54	490,00	--	26460,00	--	26460,00	--	28576,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2116,80	
280	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	27	3439,00	--	92853,00	--	92853,00	--	100281,24
		СП - 8%			--	--	--	--		7428,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,08	2444,64	48,45	24641,94	488,38	3910,63	14718,33	42509,09
					2008,23	19,76	20242,93	199,20		3148,82	
284	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	4	3439,00	--	13756,00	–	13756,00	–	14856,48
					--	–	–	–		1100,48	
288	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,16	163,58	1,35	844,08	6,95	462,75	271,84	1205,19
					72,55	0,62	374,37	3,18		89,27	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
293	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз по грунтовке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	610,15	362,94	0,73	221445,83	443,09	57390,71	117954,46	366552,31
					268,15	0,35	163612,03	213,62		27152,03	
294	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами за один раз по грунтовке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	541	319,57	0,73	172885,05	392,88	50886,46	87692,48	281423,73
					224,78	0,35	121605,71	189,41		20846,20	
295	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по грунтовке по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	468,505	1179,61	4,06	552654,97	1902,79	128135,38	304936,56	926198,85
					902,05	1,93	422616,81	906,18		68607,32	
296	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	76,7	4837,24	18,76	371016,40	1438,81	192553,99	127953,14	538887,10
					2308,00	8,98	177023,60	689,10		39917,56	
		ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 382									
302	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	391,7	3111,96	70,18	1218955,16	27487,63	745955,79	329696,38	1672543,66
					1137,38	31,66	445511,75	12399,89		123892,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЬ 375									
303	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70	3111,96	70,18	217837,28	4912,26	133308,41	58919,44	298897,26
		НР - 72%; СП - 8%			1137,38	31,66	79616,60	2215,96		22140,54	
		ДЕТАЛЬ 110									
310	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	272,9	1527,00	18,74	416718,36	5115,29	285591,22	92231,82	549666,20
		НР - 72%; СП - 8%			461,75	7,65	126011,85	2087,90		40716,01	
311	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	272,9	9638,32	22,18	2630297,72	6053,66	2436797,78	137066,18	2988753,00
		НР - 72%; СП - 8%			686,87	10,71	187446,28	2923,41		221389,11	
312	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	272,9	765,93	3,28	209023,59	894,76	63606,99	104363,03	338457,54
		НР - 72%; СП - 8%			529,58	1,56	144521,84	426,82		25070,93	
		ДЕТАЛЬ 542									
313	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3	690,49	27,32	6421,54	254,07	3197,68	2226,09	9339,44
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	2969,79	122,01		691,81	
314	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	9,3	2995,73	20,20	27860,30	187,85	24187,35	2574,80	32869,90
		НР - 72%; СП - 8%			374,74	9,79	3485,10	91,01		2434,81	
		ПЛИНТУСЫ									
315	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	641,7	320,29	0,78	205530,67	502,26	132455,86	52423,28	278590,26
		НР - 72%; СП - 8%			113,09	0,37	72572,55	237,56		20636,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									10168742,08
		ИТОГО ПО ОБЩ.РАБ.									12635926,58

Отопление

РАЗДЕЛ 1.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,076	909660,46	360966,66	69134,20	27433,47	971,72	35155,64	112633,02
		НР - 72%; СП - 8%			535908,00	106556,16	40729,01	8098,27		8343,19	
9	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	8327,04	4573,46	33308,18	18293,84	872,10	13572,46	50631,09
		НР - 72%; СП - 8%			3535,56	1177,10	14142,24	4708,40		3750,45	
10	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	66944,00	--	267776,00	--	267776,00	--	289198,08
		СП - 8%			--	--	--	--		21422,08	
11	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2010,00	--	16080,00	--	16080,00	--	17366,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1286,40	
12	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3398,00	--	6796,00	--	6796,00	--	7339,68
		СП - 8%			--	--	--	--		543,68	
13	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5600,00	--	22400,00	--	22400,00	--	24192,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1792,00	
14	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	552,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	
15	С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1044,00	--	8352,00	--	8352,00	--	9020,16
		СП - 8%			--	--	--	--		668,16	
16	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976,00	--	3904,00	--	3904,00	--	4216,32
		СП - 8%			--	--	--	--		312,32	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114	86,74	2,29	9888,08	261,57	4914,95	3412,58	14364,72
		НР - 72%; СП - 8%			41,33	0,25	4711,56	28,14		1064,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	114	122,49	2,95	13963,33	336,64	11558,27	1519,65	16721,61
		НР - 72%; СП - 8%			18,14	0,37	2068,42	42,20		1238,64	
19	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	6,5	73142,54	1083,72	475426,51	7044,18	327363,53	103843,58	625611,70
		НР - 72%; СП - 8%			21695,20	493,60	141018,80	3208,40		46341,61	
20	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	215	514,00	26,72	110510,85	5744,76	32364,97	53026,62	176620,46
		НР - 72%; СП - 8%			336,75	5,80	72401,12	1246,96		13083,00	
21	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,24725	373144,00	–	92259,85	–	92259,85	–	99640,64
		СП - 8%			–	–	–	–		7380,79	
22	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	58272,69	–	5827,27	–	507,32	3830,36	10430,24
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	–	5319,95	–		772,61	
23	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,116	62194,15	–	7214,52	–	1043,38	4443,22	12590,36
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	–	6171,14	–		932,62	
24	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	78192,57	–	8601,18	–	1578,85	5056,08	14749,84
		НР - 72%; СП - 8%			63839,40	–	7022,33	–		1092,58	
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК №1									
50	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1	73142,54	1083,72	7314,25	108,37	5036,36	1597,59	9624,80
		НР - 72%; СП - 8%			21695,20	493,60	2169,52	49,36		712,95	
51	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	514,00	26,72	1028,01	53,44	301,07	493,27	1642,99
		НР - 72%; СП - 8%			336,75	5,80	673,50	11,60		121,70	
52	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	373144,00	–	858,23	–	858,23	–	926,89
		СП - 8%			–	–	–	–		68,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,596	55457,73	--	33052,81	--	1345,91	22828,97	60352,32
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	31706,90	--		4470,54	
69	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	58272,69	--	4428,72	--	385,56	2911,08	7926,99
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	4043,16	--		587,18	
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК №2									
94	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,274	55457,73	--	15195,42	--	618,76	10495,20	27745,87
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	14576,66	--		2055,25	
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК №3									
128	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	81,41	1,03	244,24	3,10	6,51	168,93	446,21
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	234,62	--		33,05	
129	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	86,28	1,03	258,85	3,10	21,13	168,93	462,00
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	234,62	--		34,22	
130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	86,74	2,29	130,11	3,44	64,67	44,90	189,01
		НР - 72%; СП - 8%			41,33	0,25	61,99	0,37		14,00	
131	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5	122,49	2,95	183,73	4,43	152,08	20,00	220,02
		НР - 72%; СП - 8%			18,14	0,37	27,22	0,56		16,30	
132	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1	73142,54	1083,72	7314,25	108,37	5036,36	1597,59	9624,80
		НР - 72%; СП - 8%			21695,20	493,60	2169,52	49,36		712,95	
133	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	514,00	26,72	1542,01	80,16	451,60	739,91	2464,47
		НР - 72%; СП - 8%			336,75	5,80	1010,25	17,40		182,55	
134	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	373144,00	--	1287,35	--	1287,35	--	1390,33
		СП - 8%			--	--	--	--		102,99	

146	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода	292	81,41	1,03	23772,27	302,22	633,87	16442,05	43431,47
					78,21	--	22836,18	--		3217,15	
147	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%, СП - 8%*	км трубопровода	0,292	55457,73	--	16193,66	--	659,40	11184,66	29568,59
					53199,50	--	15534,25	--		2190,27	
162	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	99	844,07	0,99	83562,84	97,72	13563,40	50362,99	144639,90
					706,08	0,47	69901,72	46,88		10714,07	
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК №4									
		Отопление									
167	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода	11	931,29	1,95	10244,15	21,40	141,33	7260,75	18905,29
					916,49	0,27	10081,41	2,97		1400,39	
168	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	10,89	201,00	--	2188,89	--	2188,89	--	2364,00
					--	--	--	--		175,11	
169	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода	254	910,66	3,71	231308,75	941,98	4316,73	162832,74	425672,81
					889,96	0,42	226050,04	106,54		31531,32	
170	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	251,46	345,00	--	86753,70	--	86753,70	--	93694,00
					--	--	--	--		6940,30	
171	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода	72	758,26	37,92	54594,52	2730,03	1775,96	36760,99	98663,95
					695,67	13,45	50088,53	968,40		7308,44	
172	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14	412,00	--	5768,00	--	5768,00	--	6229,44
					--	--	--	--		461,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58	587,00	--	34046,00	--	34046,00	--	36769,
		СП - 8%			--	--	--	--		2723,68	
174	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	759,98	37,92	54718,55	2730,03	1899,99	36760,99	98797,
		НР - 72%; СП - 8%			695,67	13,45	50088,53	968,40		7318,36	
175	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72	714,00	--	51408,00	--	51408,00	--	55520,
		СП - 8%			--	--	--	--		4112,64	
176	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	74	906,97	45,51	67115,86	3367,50	2680,01	44806,99	120876,
		НР - 72%; СП - 8%			825,25	15,72	61068,35	1163,58		8953,83	
177	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	74	902,00	--	66748,00	--	66748,00	--	72087,
		СП - 8%			--	--	--	--		5339,84	
178	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	409	81,41	1,03	33297,47	423,31	857,86	23030,13	60833,
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	31986,29	--		4506,21	
179	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	86,28	1,03	6385,01	76,59	521,17	4166,82	11395,
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	5787,25	--		844,15	
180	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,485	55457,73	--	26897,00	--	1095,24	18877,27	49112,
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	25801,76	--		3637,94	
181	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	84,125	19243,08	151,00	1618823,89	12703,07	1540289,61	51786,40	1804259,
		СП - 8%			782,54	72,44	65831,21	6094,34		13368,82	
182	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	1549,00	--	35627,00	--	35627,00	--	38677,

		СП - 8%				–	–	–	–	2850,16	
183	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976,00	–	3904,00	–	3904,00	–	4216,3
		СП - 8%			–	–	–	–		312,32	
184	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2047,29	82,44	8189,15	329,76	1191,47	4836,44	14067,6
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	6667,92	49,36		1042,05	
185	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3398,00	–	13592,00	–	13592,00	–	14679,3
		СП - 8%			–	–	–	–		1087,36	
186	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	552,00	–	4416,00	–	4416,00	–	4769,2
		СП - 8%			–	–	–	–		353,28	
187	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2073,38	108,53	8293,51	434,12	1191,47	4871,98	14218,7
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	6667,92	98,72		1053,24	
188	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5600,00	–	11200,00	–	11200,00	–	12096,
		СП - 8%			–	–	–	–		896,00	
189	С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1044,00	–	4176,00	–	4176,00	–	4510,
		СП - 8%			–	–	–	–		334,08	
190	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13585,00	–	27170,00	–	27170,00	–	29343
		СП - 8%			–	–	–	–		2173,60	
191	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	–	4592,00	–	4592,00	–	495
		СП - 8%			–	–	–	–		367,36	
192	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	44	2010,00	–	88440,00	–	88440,00	–	9551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7075,20	
193	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3381,00	--	6762,00	--	6762,00	--	7302,96
		СП - 8%			--	--	--	--		540,96	
194	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	126	465,97	0,52	58711,79	65,75	6384,42	37650,76	104071,56
		НР - 72%; СП - 8%			414,77	0,25	52261,62	31,10		7709,00	
195	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	63	9016,07	--	568012,50	--	568012,50	--	613453,50
		СП - 8%			--	--	--	--		45441,00	
196	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Терморегулятор автоматизированный RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком д 20 мм, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	63	13626,11	--	858444,75	--	858444,75	--	927120,33
		СП - 8%			--	--	--	--		68675,58	
197	Е11-180701-0201 1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	2	4763,84	238,04	9527,69	476,09	6273,38	2154,57	12616,84
		НР - 72%; СП - 8%			1389,11	107,12	2778,22	214,24		934,58	
198	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	169	844,07	0,99	142647,68	166,82	23153,68	85973,19	246910,53
		НР - 72%; СП - 8%			706,08	0,47	119327,18	80,02		18289,67	
		ДЕМОНТАЖ									
199	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	1014,89	45,79	60893,14	2747,14	--	42864,73	112058,50
		НР - 72%; СП - 8%			969,10	23,14	58146,00	1388,35		8300,63	
200	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	289	464,17	1,42	134146,20	409,51	3574,55	93716,74	246091,97
		НР - 72%; СП - 8%			450,39	--	130162,13	--		18229,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	85	707,53 674,55	3,54 --	60139,65 57336,67	300,56 --	2502,43	41282,40 8113,76	109535,81
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК №5									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
202	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	10	441,93 381,56	-- --	4419,32 3815,64	-- --	603,69	2747,26 573,33	7739,91
203	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	10	1682,00 --	-- --	16820,00 --	-- --	16820,00	-- 1345,60	18165,60
204	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	2486,18 290,27	-- --	4972,37 580,55	-- --	4391,82	418,00 431,23	5821,59
205	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3730,39 2948,40	260,43 54,64	7460,78 5896,80	520,86 109,28	1043,12	4324,38 942,81	12727,97
206	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	66944,00 --	-- --	133888,00 --	-- --	133888,00	-- 10711,04	144599,04
207	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2010,00 --	-- --	8040,00 --	-- --	8040,00	-- 643,20	8683,20
208	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	64247,14 4329,01	384,54 61,72	128494,28 8658,02	769,08 123,44	119067,18	6322,64 10785,35	145602,27
209	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2047,29 1666,98	82,44 12,34	12283,73 10001,88	494,64 74,04	1787,21	7254,66 1563,07	21101,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3398,00	--	20388,00	--	20388,00	--	22019,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1631,04	
211	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12	552,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
212	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2073,38	108,53	16587,03	868,24	2382,95	9743,96	28437,47
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	13335,84	197,44		2106,48	
213	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4451,00	--	8902,00	--	8902,00	--	9614,16
		СП - 8%			--	--	--	--		712,16	
214	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5600,00	--	22400,00	--	22400,00	--	24192,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1792,00	
215	С123-020103-0105 2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	871,00	--	3484,00	--	3484,00	--	3762,72
		СП - 8%			--	--	--	--		278,72	
216	С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1044,00	--	8352,00	--	8352,00	--	9020,16
		СП - 8%			--	--	--	--		668,16	
217	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13585,00	--	27170,00	--	27170,00	--	29343,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2173,60	
218	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592,00	--	4592,00	--	4959,36
		СП - 8%			--	--	--	--		367,36	
219	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	841,00	--	1682,00	--	1682,00	--	1816,56
		СП - 8%			--	--	--	--		134,56	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1912,00	--	19120,00	--	19120,00	--	20649,60
	СП - 8%			--	--	--	--		1529,60	
Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3980,17	66,31	15920,69	265,23	12007,26	2691,13	20100,76
	НР - 72%; СП - 8%			912,05	22,37	3648,20	89,48		1488,95	
Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1271,01	17,50	2542,01	34,99	1774,02	537,17	3325,52
	НР - 72%; СП - 8%			366,50	6,54	733,00	13,08		246,33	
Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	81,41	1,03	162,82	2,07	4,34	112,62	297,48
	НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	156,41	--		22,04	
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	86,28	1,03	345,14	4,14	28,17	225,23	616,00
	НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	312,82	--		45,63	
Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	86,74	2,29	173,48	4,59	86,23	59,87	252,01
	НР - 72%; СП - 8%			41,33	0,25	82,66	0,49		18,67	
Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	122,49	2,95	244,97	5,91	202,78	26,66	293,36
	НР - 72%; СП - 8%			18,14	0,37	36,29	0,74		21,73	
Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,12	73142,54	1083,72	8777,10	130,05	6043,63	1917,11	11549,75
	НР - 72%; СП - 8%			21695,20	493,60	2603,42	59,23		855,54	
Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	514,00	26,72	308,40	16,03	90,32	147,98	492,89
	НР - 72%; СП - 8%			336,75	5,80	202,05	3,48		36,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,00069	373144,00 --	-- --	257,47 --	-- --	257,47	-- 20,60	278,0
230	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	20458,98 8719,20	204,40 61,72	40917,97 17438,39	408,81 123,44	23070,77	12644,52 4285,00	57847,4
		Отопление									
231	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	105	931,29 916,49	1,95 0,27	97785,02 96231,64	204,30 28,31	1349,08	69307,16 13367,38	180459,56
232	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	103,95	201,00 --	-- --	20893,95 --	-- --	20893,95	-- 1671,52	22565,47
233	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	135	758,26 695,67	37,92 13,45	102364,73 93915,99	5118,81 1815,75	3329,93	68926,85 13703,33	184994,91
234	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	75	412,00 --	-- --	30900,00 --	-- --	30900,00	-- 2472,00	33372,00
235	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	60	587,00 --	-- --	35220,00 --	-- --	35220,00	-- 2817,60	38037,60
236	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	220	759,98 695,67	37,92 13,45	167195,57 153048,28	8341,76 2959,00	5805,53	112325,24 22361,66	301882,48
237	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	220	714,00 --	-- --	157080,00 --	-- --	157080,00	-- 12566,40	169646,40

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	906,97	45,51	29023,07	1456,21	1158,92	19375,99	52270,99
	НР - 72%; СП - 8%			825,25	15,72	26407,94	503,17		3871,93	
С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32	902,00	--	28864,00	--	28864,00	--	31173,12
	СП - 8%			--	--	--	--		2309,12	
Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	460	81,41	1,03	37449,47	476,10	998,57	25901,86	68419,44
	НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	35974,81	--		5068,11	
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	86,28	1,03	2761,08	33,12	225,37	1801,87	4927,99
	НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	2502,60	--		365,04	
242 Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,492	55457,73	--	27285,20	--	1111,05	18845,39	49821,04
	НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	26174,15	--		3690,45	
243 Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	96,5	19243,08	151,00	1856957,00	14571,72	1766870,10	59404,31	2069670,18
	НР - 72%; СП - 8%			782,54	72,44	75515,15	6990,83		153308,90	
244 Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	29	274,17	--	7951,06	--	3187,39	3429,84	12291,37
	НР - 72%; СП - 8%			164,26	--	4763,67	--		910,47	
245 С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1549,00	--	13941,00	--	13941,00	--	15056,28
	СП - 8%			--	--	--	--		1115,28	
246 С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976,00	--	3904,00	--	3904,00	--	4216,32
	СП - 8%			--	--	--	--		312,32	
247 С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2010,00	--	20100,00	--	20100,00	--	21708,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1608,00	
248	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,86	247,32	893,61	3627,33	10550,73
		ПР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	5000,94	37,02		781,54	
249	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3398,00	--	10194,00	--	10194,00	--	11009,52
		СП - 8%			--	--	--	--		815,52	
250	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	552,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%			--	--	--	--		264,96	
251	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2073,38	108,53	8293,51	434,12	1191,47	4871,98	14218,73
		ПР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	6667,92	98,72		1053,24	
252	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5600,00	--	22400,00	--	22400,00	--	24192,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1792,00	
253	С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1044,00	--	4176,00	--	4176,00	--	4510,08
		СП - 8%			--	--	--	--		334,08	
254	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	94	465,97	0,52	43800,86	49,05	4762,98	28088,66	77640,68
		ПР - 72%; СП - 8%			414,77	0,25	38988,83	23,20		5751,16	
255	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	47	9016,07	--	423755,36	--	423755,36	--	457655,79
		СП - 8%			--	--	--	--		33900,43	
256	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Терморегулятор автоматизированный RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком д 20 мм, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	47	13626,11	--	640427,04	--	640427,04	--	691661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		51234,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Е11-180701-0205 1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8441,84 1389,11	238,04 107,12	8441,84 1389,11	238,04 107,12	6814,69	1077,29 761,53	10280,6
258	Е11-180701-0207 1118-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17946,84 1389,11	238,04 107,12	17946,84 1389,11	238,04 107,12	16319,69	1077,29 1521,93	20546,0
259	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	210	844,07 706,08	0,99 0,47	177254,51 148276,38	207,29 99,44	28770,84	106830,59 22726,81	306811,91
		ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ									
260	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение нагревательных приборов. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,6804	93279,02 22432,50	995,13 444,24	63467,05 15263,07	677,09 302,26	47526,89	11207,04 5973,93	80648,01
261	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	765,93 529,58	3,28 1,56	15854,85 10962,26	67,87 32,37	4824,72	7916,14 1901,68	25672,67
		ДЕМОНТАЖ									
262	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9972,53 9972,53	-- --	9972,53 9972,53	-- --	--	7180,22 1372,22	18524,98
263	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	43	1014,89 969,10	45,79 23,14	43640,08 41671,30	1968,78 994,99	--	30719,73 5948,78	80308,59
264	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	316	464,17 450,39	1,42 --	146678,89 142322,61	447,77 --	3908,51	102472,28 19932,09	269083,26
265	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	64	707,53 674,55	3,54 --	45281,62 43171,14	226,30 --	1884,18	31083,22 6109,19	82474,02

РАЗДЕЛ 7.МУСОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	11,8	93,00 "	" "	1085,60 "	" "	" 86,85	" "	1172,45
267	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	11,8	112,00 "	" "	1321,60 "	" "	" 105,73	" "	1427,33
		ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ									1347297,41
		Электроосвещение									
1	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях ПР - 72% СП - 8%	шт.	514	2314,10 1268,19	842,98 518,28	1189447,32 651849,66	433291,31 266398,39	194396,35	661138,89 148940,87	1998632,78
2	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	514	5817,00 "	" "	2989938,00 "	" "	2989938,00	" 239195,04	3229133,00
3	С123-070102-1103 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	51	15727,00 "	" "	802077,00 "	" "	802077,00	" 64166,16	866243,16
10	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 СП - 8%	шт.	1236	315,00 "	" "	389340,00 "	" "	389340,00	" 31147,20	420487,20
11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	СТАРТЕР СП - 8%	ШТ	1236	136,61 "	" "	168846,43 "	" "	168846,43	" 13507,71	182354,14
12	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА СП - 8%	ШТ	8	250,45 "	" "	2003,57 "	" "	2003,57	" 160,29	2163,86
13	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.	29	731,00 "	" "	21199,00 "	" "	21199,00	" 1695,92	22894,92
22	С121-130207-1201 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные СП - 8%	10 шт.	-0,336	192,00 "	" "	-64,51 "	" "	-64,51	" -5,16	-129,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	-70	21,95	–	-1536,50	–	–	-1106,28	-2854,20
		НР - 72%; СП - 8%			21,95	–	-1536,50	–		-211,42	
26	Е12-190101-0901 129-0101-0901	Помещение. Очистка от строительного мусора	т	0,84984	1851,72		1573,67			1133,04	2923,25
		НР - 72%; СП - 8%			1851,72		1573,67			216,54	
		ИТОГО электоосвещение									6721909,03

Пожарная сигнализация

6	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	3288,97	2,28	171026,44	118,56	5548,00	119059,20	312087,65
		НР - 72%; СП - 8%			3180,00	--	165360,00	–		23206,85	
7	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	43	1662,00	--	71466,00	–	71466,00	–	76824,29
		СП - 8%			--	--	--	–		5717,28	
8	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	339,00	--	1695,00	–	1695,00	–	1757,38
		СП - 8%			--	--	--	–		135,60	
9	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1740,00	--	6960,00	–	696,00	–	7892,64
		СП - 8%			--	--	--	–		556,80	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1522	313,14	144,41	476599,08	219792,02	68994,00	181986,15	711272,05
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	187814,80	64943,74		52686,82	
31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг 4х0,5	м	1522	108,38	--	164954,36	–	164946,00	–	178150,71
		СП - 8%			--	--	--	–		13196,35	
35	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1522	221,21	2,16	336681,62	3287,52	32155,00	217001,85	597978,15
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	301234,24	157,22		44294,68	
36	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1522	56,00	--	85232,00	–	84672,00	–	92050,56
		СП - 8%			--	--	--	–		6818,56	
		ВЫВОЗ МУСОРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,5	92,00	-	46,00	-		-	49,68
		СП - 8%			-	-	-	-		3,68	
40	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,5	112,00	-	56,00	-		-	60,48
		СП - 8%			-	-	-	-		4,48	
		ИТОГО пожарная сигнализация									197 809,50

ВСЕГО	**34 808 442,51**
временные здания и сооружения 1,2%	417 701,31
итого	35 226 143,82
зимнее удорожание 1,35%	475 552,94
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 693 367,91
итого	39 395 063,77
Итого тек.ценах на 2020г. К= 1,049901	41 266 425,76
итого с учетом снижения	37 814 481,62
НДС 12%	4 537 737,79
Итого к оплате	**42 352 219,42**

Заказчик
КГУ "Общая средняя школа №86 имени Ахмета Адилова отдела образования Жанакорганского района"

Ниязова Ф.

Технадзор
ТОО "СК Ризалит"

Кулмаганбетов Г.

Авторский надзор
ТОО "Проект Сервис"

Боранов С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алпекулов Т.М.