ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАРДАРА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 180940028939
№ 733
«07» 12 2020.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Город Шардара ЮКО "____" ноябрь 2020 года

Заказчик :" ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района руководитель Шагирбаев Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии "__" ноябрь 2020 г. **ТОО "Асанас-Дар" директор Карабаева Рыскуль Абушаметовна г.Кызылорда ул.Кашаубаева 13**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ "___" ноябрь 2020 г.
ТОО " Сайрам Құрылыс"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридический адрес)

в лице директора **Шегебаевой А..** технадзора Рыскулова Н.Н.
KZ19VJE00040595, KZ29VJE00040803,KZ45VJE00040709

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__» ноябрь 2020 г.,
ТОО"Прикаспийское управление строительства Шымкент"

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство сетей водоснабжения в аулах Акберди и микрорайона №14 Бекет ,Нефтебаза в г.Шардара.»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
город Шардара

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "_____" _____20 __ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___август_2019 г.;

месяц, год

окончание работ _____ 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____8_____;

фактически, месяц:_____8_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

строительство наружных сетей хоз.питьевого водоснабжения прокладка п/э труб PE 100 SDR 26 д-110х4,2мм --- 20774,69м, SDR11д-20х2мм –10 836 м, д-63х2,5мм –1755м; стальные трубы д-325х6мм –220,88м,труба хризотилцементная DN300—406м., гидранты пожарные Н=1000 см –87 шт.; счетчики водомерные –321 шт,вантузы д-150мм-2шт, д-100мм –3 шт; строительство насосной станции I подъема 3мх3мх2,7м,бурение скважины №7080 ,5076 глубиной 70 м,;устройство водопроводных распределительных колодцев - 178 шт;строительство КПП , строительство здания бактерецидной установки с установкой ультрофиалетового обеззараживающего оборудования УУФОВ-2Q -2 шт,задвижек 7 шт..счетчиков водомерных – 3шт.,.стальные трубы; ,строительство резервуара на 150м3 – 2 шт.,прокладка сетей э/снабжения КЛ-0,4 кВ,ВЛ-10кВ – установка КПТН25-40кВа-2шт.,дизель генераторы -2шт.,трансформаторы распределительные 3х фазные - 2 штТМ-25/6(10)/0,4, ТМ-40/6(10)/0,4,строительство уборной с бетонным выгребом на 1 очко, благоустройство территории ,ограждение территории из бетонных панелей – 332,8 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **315189190** тенге_ тенге, в том числе строительно-монтажных работ **265714300** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15704620** тенге;прочие **33770270** тысяч ,тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

объект : Строительство сетей водоснабжения в аулах Акберди и микрорайона №14 Бекет ,Нефтебаза в г.Шардара.» ЮКО

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Шагирбаев Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Рыскулов Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Карабаев А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Карабаева Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.