Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Кокпекты с., ул. Кабанбай Батыра, дом № 69 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	180740029573
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708

Договор (контракт) Договор № 34 от 26.08.2021 г., доп.согл. №1 от 27.08.2021 года

Номер документа	Дата составления
67	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с.Кокжота, Кокпектинского района. ВКО.			услуга	1	17 142 857,14	17 142 857,14	1 836 734,69
				Итого	1	x	17 142 857,14	1 836 734,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Оразханов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с.Кокжота, Кокпектинского района. ВКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	код
		34	26.08.2021г	местный бюджет	058,015	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
				местный бюджет	058,015		
		доп.согл. №1	27.08.2021г				

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	32 142 857,14	15 306 122,45	14 684 501,45	14 684 501,45		621 621,00		0,00	1 836 734,69	17 142 857,14
Аванс 30%										**5 142 857,14**
Всего к оплате										**12 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель

_____ **Ордаханов Д.М.**

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

Директор

_____ **Садыков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ **Абдрахманов Р.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с.Кокжота, Кокпектинского района. ВКО
Договор №34 от 26.08.2021 года, доп.согл. №1 от 27.08.2021г

Акт выполненых работ №2

за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-1 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.1. Общестроительные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32	155,69	147,09	4982	4707	–	1077	6544
					8,59	38,16	275	1221	–	485	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2068	–	2068	–	–	1489	3842
					2068	–	2068	–	–	285	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство гравийно-песчаного основания НР = 93 %	м3 основания	21,7	3661,43	1035,39	79453	22468	38993	25268	113099
					829,12	422,95	17992	9178	–	8378	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	4,23	35,7	35,7	151	151	–	40	206
					–	13,24	–	56	–	15	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	4,23	164,54	77,07	696	326	–	377	1159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					87,47	36,41	370	154	–	86	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	0,47	900	–	423	–	–	305	786
					900	–	423	–	–	58	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	28,22	43,2	43,2	1219	1219	–	328	1671
					–	16,16	–	456	–	124	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	19751,64	1094,26	24097	1335	21166	1731	27894
					1308,2	250,82	1596	306	–	2066	
9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,72	21821,32	1682,35	59354	4576	49140	6131	70724
					2072,79	404,04	5638	1099	–	5239	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02672	258253		6901		6901	–	7453
					–		–		–	552	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11216	233821		26225		26225	–	28323
					–		–		–	2098	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0276	695543,48	1340,58	19197	37	17124	1867	22749
					73768,12	579,71	2036	16	–	1685	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,3	19751,74	1094,35	45429	2517	39903	3263	52587
					1308,26	250,87	3009	577	–	3895	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,44	880,56	18,75	1268	27	825	391	1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					288,89	2,78	416	4	–	133	
15	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	163137	37603	163137	37603	17272	72462	254447
					108262	10528	108262	10528	–	18848	
16	2911-1000-0000 (пл)ТОО "VEKA Пласт"	Блок-контейнер для станции первого подъема	шт	1	1339286		1339286		1339286	–	1446429
					–		–		–	107143	
		Итого по смете					**2 039 705**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 085				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 966				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 556 835				
		Накладные расходы, тенге					114 729				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					151 090				
		Локальная смета 2-4-1. Насосная станция на водозаборной скважине. поз.2. Общестроительные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32	155,69	147,09	4982	4707	–	1077	6544
					8,59	38,16	275	1221	–	485	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2068	–	2068	–	–	1489	3842
					2068	–	2068	–	–	285	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство гравийно-песчаного основания НР = 93 %	м3 основания	21,7	3661,43	1035,39	79453	22468	38993	25268	113099
					829,12	422,95	17992	9178	–	8378	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	4,23	35,7	35,7	151	151	–	40	206
					–	13,24	–	56	–	15	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	4,23	164,54	77,07	696	326	–	377	1159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					87,47	36,41	370	154	–	86	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	0,47	900	–	423	–	–	305	786
					900	–	423	–	–	58	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	28,22	43,2	43,2	1219	1219	–	328	1671
					–	16,16	–	456	–	124	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	19751,64	1094,26	24097	1335	21166	1731	27894
					1308,2	250,82	1596	306	–	2066	
9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,72	21821,32	1682,35	59354	4576	49140	6131	70724
					2072,79	404,04	5638	1099	–	5239	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02672	258253		6901		6901	–	7453
					–		–		–	552	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11216	233821		26225		26225	–	28323
					–		–		–	2098	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0276	695543,48	1340,58	19197	37	17124	1867	22749
					73768,12	579,71	2036	16	–	1685	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,3	19751,74	1094,35	45429	2517	39903	3263	52587
					1308,26	250,87	3009	577	–	3895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,44	880,56	18,75	1268	27	825	391	1792
					288,89	2,78	416	4	–	133	
15	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	163137	37603	163137	37603	17272	72462	254447
					108262	10528	108262	10528	–	18848	
16	2911-1000-0000 (пл)ТОО "VEKA Пласт"	Блок-контейнер для станции первого подъема	шт	1	1339286		1339286		1339286	–	1446429
					–		–		–	107143	
		Итого по смете					**2 039 705**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					142 085				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 966				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 556 835				
		Накладные расходы, тенге					114 729				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					151 090				
	Локальная смета 3-2-1. Бытовой контейнер поз.3.Общестроительные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,980;	м3 грунта	20,2272	155,73	147,13	3150	2976	–	681	4137
					8,6	38,17	174	772	–	306	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,020;	м3 грунта	0,4128	1722,38	–	711	–	–	512	1321
					1722,38	–	711	–	–	98	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	20,64	43,22	43,22	892	892	–	240	1223
					–	16,18	–	334	–	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	19,6	3661,38	1035,36	71763	20293	35219	22823	102153
					829,13	422,96	16251	8290	–	7567	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,18	19751,69	1094,07	23307	1291	20472	1674	26979
					1308,47	250,85	1544	296	–	1998	
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	21820	1682,31	56732	4374	46969	5860	67599
					2072,69	404,23	5389	1051	–	5007	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09083	233821		21238		21238	–	22937
					–		–		–	1699	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0276	695543,48	1340,58	19197	37	17124	1867	22749
					73768,12	579,71	2036	16	–	1685	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,25	19751,11	1094,22	44440	2462	39035	3192	51443
					1308	251,11	2943	565	–	3811	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,32	879,55	18,18	1161	24	756	358	1641
					288,64	3,03	381	4	–	122	

Итого по смете	**302 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 813
Накладные расходы, тенге	37 207
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 384

Локальная смета 4-2-1 Сети электроснабжения 10кВ.

Раздел 3 Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	4	49199		196796		196796	–	212540
					–		–		–	15744	
20	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=4,000;	кг	88,8	519		46087		46087	–	49774
					–		–		–	3687	
21	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	24	2202		52848		52848	–	57076
					–		–		–	4228	
22	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	24	54		1296		1296	–	1400
					–		–		–	104	
23	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
24	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	386		9264		9264	–	10005
					–		–		–	741	
26	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	49199		196796		196796	–	212540
					–		–		–	15744	
28	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;	м3	0,2	52883		10577		10577	–	11423
					–		–		–	846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=2,000;	м3	0,2	763		153		153	–	165
					–		–		–	12	
30	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=2,000;	м3	0,2	648		130		130	–	140
					–		–		–	10	
31	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 К=2,000;	м3	0,2	635		127		127	–	137
					–		–		–	10	
32	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=2,000;	кг	98,8	519		51277		51277	–	55379
					–		–		–	4102	
33	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
34	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
35	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
36	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	386		2316		2316	–	2501
					–		–		–	185	
37	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	4405		52860		52860	–	57089
					–		–		–	4229	
38	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1153		6918		6918	–	7471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	553	
39	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1946		11676		11676	–	12610
					–		–		–	934	
41	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49199		98398		98398	–	106270
					–		–		–	7872	
43	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	52883		5288		5288	–	5711
					–		–		–	423	
44	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	0,1	763		76		76	–	82
					–		–		–	6	
45	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	0,1	648		65		65	–	70
					–		–		–	5	
46	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,1	635		64		64	–	69
					–		–		–	5	
47	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	66,33	519		34425		34425	–	37179
					–		–		–	2754	
48	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2202		15414		15414	–	16647
					–		–		–	1233	
49	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	54		378		378	–	408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	30	
50	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	–	1108
					–		–		–	82	
51	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	386		3474		3474	–	3752
					–		–		–	278	
52	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	4405		26430		26430	–	28544
					–		–		–	2114	
53	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153		3459		3459	–	3736
					–		–		–	277	
54	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946		5838		5838	–	6305
					–		–		–	467	
55	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	702		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
56	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569		569		569	–	615
					–		–		–	46	
58	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79144		79144		–	–	79144
					–		–		79144	–	
59	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	85,4	519		44323		44323	–	47869
					–		–		–	3546	
60	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
61	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
63	2404-0206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
64	2306-1702-0401	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	504		10		10	–	11
					–		–		–	1	
66	2306-1002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	57316		57		57	–	62
					–		–		–	5	
67	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	499572		550		550	–	594
					–		–		–	44	
68	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	880674		26		26	–	28
					–		–		–	2	
69	2404-0206-0702	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	780		4680		4680	–	5054
					–		–		–	374	
71	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79144		79144		–	–	79144
					–		–		79144	–	
72	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	49,75	519		25820		25820	–	27886
					–		–		–	2066	
73	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2202		8808		8808	–	9513
					–		–		–	705	
74	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	–	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	17	
75	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
76	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00099	499572		495		495	–	535
					–		–		–	40	
77	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878	–	5268
					–		–		–	390	
79	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,025	239864		5997		5997	–	6477
					–		–		–	480	
81	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0615	239864		14752		14752	–	15932
					–		–		–	1180	
82	2950-5000-0000 (пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150	м	59	36		2124		2124	–	2294
					–		–		–	170	
84	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	24	243		5832		5832	–	6299
					–		–		–	467	

Итого по разделу 3 **1 207 764**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 971 736
- оборудование, тенге 158 288

Сметная прибыль (8 %), тенге 77 740

Локальная смета 4-5-1. Сети видеонаблюдения

Раздел 1 Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1334-0118-0105	Регистратор двухканальный NM-302. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	24288	–	24288	–	–	14816	42232
					24288	–	24288	–	–	3128	
2	5800-0030-0030 (пл) (об)	16-канальный Penta-brid 1080p HDCVI видеорегистратор XVR7216AN	шт	1	97001		97001		–	–	97001
					–		–		97001	–	
3	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	16	33983,25	136,88	543732	2190	38726	307123	918923
					31426	41,5	502816	664	–	68068	
4	5800-0003-0003 (пл) (об)	2МП 1080p 1U HDCVI видеокамера 0,02 Лк/ 2.0 f=6мм HACHFW1200BR-S3	шт	16	42723		683568		–	–	683568
					–		–		683568	–	
5	5800-0005-0001 (пл) (об)	Жесткий диск (HDD) 6000Gb 64MB Blue WD40EZRZ, 5400, 6Gb/s (SATA-III)	шт	2	50893		101786		–	–	101786
					–		–		101786	–	
6	5800-0005-0001 (пл) (об)	Бокс распределительный IP64 BOX-1	шт	16	1326		21216		–	–	21216
					–		–		21216	–	
7	5800-0005-0003 (пл) (об)	Блок питания 12В, 18А, регулируемый ток заряда АКБ	шт	2	162232		324464		–	–	324464
					–		–		324464	–	
8	5800-0005-0006 (пл) (об)	Аккумулятор 12В, 100Ач SVC 235x173x406	шт	2	174437		348874		–	–	348874
					–		–		348874	–	
9	5800-0005-0007 (пл) (об)	ИБП, UPS, SVC, RT-6KL-LCD, 6000VA (4800W)	шт	1	250000		250000		–	–	250000
					–		–		250000	–	
10	5800-0005-0008 (пл) (об)	DH-NBK1000 Сетевой пульт управления, интерфейс связи: RJ45, RJ232,RJ485,USB2.0	шт	1	535714		535714		–	–	535714
					–		–		535714	–	
11	5800-0006-0001 (пл) (об)	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт	100	89		8900		–	–	8900
					–		–		8900	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
13	5800-0001-0001 (пл) (об)	Шкаф серверный 601.6833.24.100 124 серия 600x800x1600P20 33U									
			шт	1	842429		842429		–	–	842429
					–		–		842429	–	
14	5800-0001-0002 (пл) (об)	Удлинитель видеосигнала, напряжения питания по кокаксиальному кабелю CA101VP									
			шт	10	22321		223210		–	–	223210
					–		–		223210	–	
15	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57278		57278		57278	–	61860
					–		–		–	4582	
		Итого по разделу 1					**4 505 547**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					545 096				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 498				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 353				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 823				
		- оборудование, тенге					3 437 162				
		Накладные расходы, тенге					336 829				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					79 139				
	Раздел 2 Материалы										
16	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	1924	101,71	1,83	195693	3515	37488	112308	332641
					80,4	0,67	154690	1294	–	24640	
17	2900-0006-0001 (пл)	Кабель для передачи сигналов и подключения питания КВК-П-3x2x0,5									
			м	1924	45		86580		86580	–	93506
					–		–		–	6926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	32	430,75	14,91	13784	477	3873	6878	22315
					294,81	3,72	9434	119	–	1653	
19	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	32	45		1440		1440	–	1555
					–		–		–	115	
20	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,354	152723,16	–	54064	–	532	40684	102328
					151220,34	–	53532	–	–	7580	
21	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	354	80		28320		28320	–	30586
					–		–		–	2266	
22	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	63,72	219,77	209,21	14004	13331	–	4264	19729
					10,56	82,38	673	5249	–	1461	
23	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63,72	35,62	35,62	2270	2270	–	611	3111
					–	13,32	–	849	–	230	
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63,72	164,58	76,99	10487	4906	–	5685	17466
					87,59	36,33	5581	2315	–	1294	

Итого по разделу 2	**623 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158 233
Накладные расходы, тенге	170 430
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**5 128 784**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					769 006				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 997				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					256 056				
		- оборудование, тенге					3 437 162				
		Накладные расходы, тенге					507 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					125 304				
	Локальная смета 7-2-1 Ограждение. Водозаборные сооружения										
	Раздел 1 Железобетонное ограждение										
	1.1 Ограждение										
1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %									
			м оград	50,98914	3071,37	1642,21	156607	83735	982	123820	302861
					1409,9	648,03	71890	33042	–	22434	
		Итого по разделу 1					**302 861**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 890				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					982				
		Накладные расходы, тенге					123 820				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 434				
		Итого по смете					**11 021 001**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 154 495				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					300 013				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104 739				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 523 257				
		- оборудование, тенге					3 595 450				
		Накладные расходы, тенге					897 744				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 042				
		Расчет ТОО "ВК ГИИИз" Бурение скважины					**2 802 163**				
		Всего по акту					**13 823 164**				
		- оборудование, тенге					**3 595 450**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					296 604				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					347 302				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работы					537 181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					84 440				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					217 432				
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					15 306 122,45				
		НДС (12 %)					1 836 734,69				
		Итого по Акту					17 142 857,14				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Руководитель

Ордаханов Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"
Директор

Садыков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Абдрахманов Р.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.