Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в ауле Акберди и микрорайона № 14 Бекет,Нефтебаза в г. Шардара, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение к договору №79 от 19.08.2019г номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		№2	17.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения в ауле Акберди и микрорайона№14 Бекет,Нефтебаза в г.Шардара, ЮКО	283 670 271,36	17 342 951,28	19 424 105,43	19 424 105,43					2 081 154,15	19 424 105,43
Итого	283 670 271,36	17 342 951,28							2 081 154,15	19 424 105,43
Удержание 5%	14 183 513,57	12 663 851,40							1 519 662,17	14 183 513,57
Возврат 5%										
Сумма к оплате:	269 486 757,79								561 491,98	5 240 591,86

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Шагирбаев Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Сайрам Құрылыс»
Шегебаева А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Асанас-Дар»
Карабаева Р.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в ауле Акберди и микрорайона № 14 Бекет,Нефтебаза в г. Шардара,ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
За ноябрь месяц 2020 года

Код		Код		Доп. соглашение к договору № 79 от 19.08.2019г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№2	17.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения в ауле Акберди и микрорайона №14 Бекет,Нефтебаза в г.Шардара	283 670 271,36									
Итого	283 670 271,36									
Удержание 5%										
Возврат 5%	14 183 513,57	12 663 851,40							1 519 662,17	14 183 513,57
К оплате	14 183 513,57								1 519 662,17	14 183 513,57

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____Шагирбаев Е.

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Сайрам Курылыс»

_____Шегебаева А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____Нарабаева Р.

Форма 2В

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
акимата Шардаринского района
Заказчик : ТОО "Асанас-Дар"
Доп.соглашение № 2 от 17.03.2020 г. к договору № 79 от 19.08.2019 года

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения в ауле Акберди и микрорайона № 14 Бекет,Нефтебаза в г.Шардара,ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	406	74,17 71,39	1,22 --	30113 28985	493 --	635	28406 4681	63200
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	20,569	62638,23 48513,00	-- --	1288406 997864	-- --	290542	987885 182103	2458394
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,737	52059,34 48513,00	-- --	90427 84267	-- --	6160	83424 13908	187760
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,836	52059,34 48513,00	-- --	564115 525687	-- --	38428	520430 86764	1171309
		Вскрытие и восстановление покрытия									
70	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,6596	2444,32 1387,25	1057,07 444,12	4057 2302	1754 737	--	3282 587	7926
71	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,92	324,73 92,20	232,53 46,70	1922 546	1377 276	--	888 225	3035

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0601-0101 01-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,92	1028,00	–	6086	–	6086	–	6573
					–	–	–	–		487	
74	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27,66	1147,26	91,09	31733	2520	28167	1903	36327
					37,83	25,86	1046	715		2691	
75	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /добавить с 4см до 3см/	м2 покрытия	27,66	-255,32	-0,04	-7062	-1	-7055	-6	-7634
					-0,20	–	-6	–		-565	
76	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /3/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27,66	1248,66	91,49	34538	2531	30961	1907	39361
					37,83	26,02	1046	720		2916	
77	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	27,66	-276,71	-0,04	-7654	-1	-7647	-6	-8273
					-0,20	–	-6	–		-613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2043396	14561	386395	1630176	3967460
		Накладные расходы	Тенге				1630178				
		Сметная прибыль	Тенге				293886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3967460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					1646092			
		ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СЕТИ									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
16	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0891	90673,59	–	8079	–	2892	5135	14271
					58215,60	–	5187	–		1057	
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	62638,23	–	1253	–	283	961	2390
					48513,00	–	970	–		177	
18	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0531	56478,98	–	2999	–	423	2550	5993
					48513,00	–	2576	–		444	
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,57	52059,34	–	133792	–	9114	123432	277802
					48513,00	–	124678	–		20578	
56	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1	70,79	2,74	71	3	39	20	98

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28,69	0,45	29	–		7	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /5 шт/									
65	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326,00 –	– –	101630 –	– –	101630	– 8130	109760
66	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0854	521278,00 –	– –	44517 –	– –	44517	– 3561	48079
67	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	778,68 644,71	0,94 0,43	2700 2235	3 1	462	1789 359	4848
68	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,41	19250,27 3162,24	8,16 –	27143 4459	12 –	22672	4191 2507	33841
		Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/									
76	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00 –	– –	20326 –	– –	20326	– 1626	21952
77	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00 –	– –	8903 –	– –	8903	– 712	9616
78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68 644,71	0,94 0,43	386 319	– –	67	256 51	693
79	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	19250,27 3162,24	8,16 –	5429 892	2 –	4535	838 501	6768
		Канализационные колодцы D=1000мм /1 шт/									
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00 –	– –	20326 –	– –	20326	– 1626	21952
87	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0129	521278,00 –	– –	6724 –	– –	6724	– 538	7262
88	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,3741	778,68	0,94	291	–	50	193	523

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					644,71	0,43	241	–		39	
	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	19250,27	8,16	5429	2	4535	838	6768
					3162,24	–	892	–		501	
		Канализационные колодцы D=1500мм /4 шт/									
97	С131-030101-0303 1303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	–	81304	–	81304	–	87808
					–	–	–	–		6504	
98	С131-060208-0501 1108-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С1-02/	т	0,0516	521278,00	–	26898	–	26898	–	29050
					–	–	–	–		2152	
99	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,4964	778,68	0,94	1165	1	199	772	2093
					644,71	0,43	965	1		155	
100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	19250,27	8,16	21714	9	18138	3353	27073
					3162,24	–	3567	–		2005	
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,542	828,67	20,45	35253	870	24390	9382	48206
					234,90	2,25	9993	96		3571	
102	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,24	21379,24	2104,56	5131	505	3348	1279	6923
					5325,25	405,36	1278	97		513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				561463	1409	401775	154989	773769
		Накладные расходы	Тенге				154990				
		Сметная прибыль	Тенге				57316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				773769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					158477			

КПП

		ПОЛЫ									
50	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	17,04	3609,11	19,29	61499	329	55344	5619	72488
					341,89	8,93	5826	152		5369	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					103,12	0,34	1846	6		639	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
	1150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3	4683,56	17,83	14051	53	7680	5074	20655
					2106,00	8,19	6318	25		1530	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
84	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,92	19250,27	8,16	152462	65	127352	23542	190085
					3162,24	--	25045	--		14080	
85	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	39,6	1069,21	2,66	42341	105	36123	6640	52899
					154,37	0,88	6113	35		3918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				276598	566	230886	42616	344752
		Накладные расходы	Тенге				42617				
		Сметная прибыль	Тенге				25537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				344752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					45365			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
					2338,00	439,10	4676	878		904	
2	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4104,00	--	8208	--	8208	--	8865
					--	--	--	--		657	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	2461,72	26,21	29541	315	15930	9573	42243
					1108,00	--	13296	--		3129	
4	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9190,00	--	18380	--	18380	--	19850
					--	--	--	--		1470	
5	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	429,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
6	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3938,00	--	23628	--	23628	--	25518
					--	--	--	--		1890	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0102 0402 РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2145,41 1157,31	783,04 472,68	4291 2315	1566 945	410	2347 531	7169
	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3264,00 –	– –	6528 –	– –	6528	– 522	7050
9	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1989,25 479,29	572,52 401,60	3978 959	1145 803	1874	1268 420	5667
10	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1100,00 –	– –	2200 –	– –	2200	– 176	2376
11	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	4	318,00 –	– –	1272 –	– –	1272	– 102	1374
12	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	2	1297,00 –	– –	2594 –	– –	2594	– 208	2802
13	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19 339,01	3,24 1,09	710 678	6 2	26	490 96	1296
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	911,64 794,92	17,24 2,73	1823 1590	34 5	199	1149 238	3210
16	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	370,00 –	– –	740 –	– –	740	– 59	799
17	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	422,47 397,46	3,24 1,09	1690 1590	13 4	87	1148 227	3065

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0503 0-0503 НБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	364,00 –	– –	1456 –	– –	1456	– 116	1572
19	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3	шт.	4	39,00 –	– –	156 –	– –	156	– 12	168
20	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ	шт.	6	39,00 –	– –	234 –	– –	234	– 19	253
21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	86,31 65,40	1,62 0,55	5179 3924	97 33	1158	2849 642	8670
22	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	39,33 21,80	0,81 0,27	2360 1308	49 16	1003	954 265	3578
23	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	162985,00 –	– –	9779 –	– –	9779	– 782	10561
24	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	256010,00 –	– –	15361 –	– –	15361	– 1229	16589
25	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	376,72 239,80	15,15 3,01	45207 28776	1817 361	14614	20979 5295	71480
26	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	120	29,00 –	– –	3480 –	– –	3480	– 278	3758
27	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	2	4266,93 2338,00	1853,13 654,62	8534 4676	3706 1309	152	4309 1027	13871
28	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4104,00 –	– –	8208 –	– –	8208	– 657	8865

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0601 0601 РК 2015 и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2461,72 1108,00	26,21 –	24617 11080	262 –	13275	7978 2608	35202
	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9190,00 –	– –	18380 –	– –	18380	– 1470	19850
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	429,00 –	– –	1716 –	– –	1716	– 137	1853
32	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00 –	– –	15752 –	– –	15752	– 1260	17012
33	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	1989,25 479,29	572,52 401,60	7957 1917	2290 1606	3750	2537 840	11333
34	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3264,00 –	– –	6528 –	– –	6528	– 522	7050
35	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1100,00 –	– –	2200 –	– –	2200	– 176	2376
36	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	2	1297,00 –	– –	2594 –	– –	2594	– 208	2802
37	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	4	318,00 –	– –	1272 –	– –	1272	– 102	1374
38	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19 339,01	3,24 1,09	710 678	6 2	26	490 96	1296
39	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
40	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19 339,01	3,24 1,09	710 678	6 2	26	490 96	1296

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1503 18-1503 НБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки РОНДО С56-124, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315,00	–	630	–	630	–	680
					–	–	–	–		50	
42	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	422,47	3,24	1690	13	87	1148	3065
					397,46	1,09	1590	4		227	
43	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	364,00	–	1456	–	1456	–	1572
					–	–	–	–		116	
44	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100	298,07	139,79	29807	13979	4568	10910	43974
					112,60	38,92	11260	3892		3257	
45	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	162985,00	–	9779	–	9779	–	10561
					–	–	–	–		782	
46	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	256010,00	–	10240	–	10240	–	11060
					–	–	–	–		819	
47	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	376,72	15,15	30138	1212	9742	13986	47654
					239,80	3,01	19184	241		3530	
48	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
					–	–	–	–		186	
49	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, типУ195 УХЛ3	шт.	4	39,00	–	156	–	156	–	168
					–	–	–	–		12	
50	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ	шт.	6	39,00	–	234	–	234	–	253
					–	–	–	–		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				384668	29017	245476	86604	508968
		Накладные расходы	Тенге				86600				
		Сметная прибыль	Тенге				37700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				508968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					120280			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/	луч	4	2076,45 1987,30	0,24 –	8306 7949	1 –	356	4849 1052	14207
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	2	9369,00 –	– –	18738 –	– –	18738	– 1499	20237
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1176,84 1126,00	0,90 –	4707 4504	4 –	199	2747 596	8051
4	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	4	428,00 –	– –	1712 –	– –	1712	– 137	1849
5	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	2	1192,01 1126,00	– –	2384 2252	– –	132	1374 301	4058
6	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	825,00 –	– –	1650 –	– –	1650	– 132	1782
7	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм	шт.	4	49,00 –	– –	196 –	– –	196	– 16	212
8	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8531,96 6594,00	1629,06 427,88	17064 13188	3258 856	618	8567 2050	27681
9	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1387,00 –	– –	2774 –	– –	2774	– 222	2996
10	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	73,82 54,50	0,81 0,27	4429 3270	49 16	1110	2366 544	7339
11	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,06	18675,00 –	– –	1121 –	– –	1121	– 90	1210
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	298,07	139,79	5961	2796	913	2182	8795

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0145-0603 0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	112,60 251212,00 –	38,92 – –	2252 5024 –	778 – –	5024	651 – 402	5426
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	376,72 239,80	15,15 3,01	7534 4796	303 60	2435	3496 882	11913
15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29,00 –	– –	580 –	– –	580	– 46	626
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	201,92 180,49	2,27 0,09	12115 10830	136 6	1149	7801 1593	21510
17	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	60	32,00 –	– –	1920 –	– –	1920	– 154	2074
18	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	2	2550,78 2252,00	– –	5102 4504	– –	598	3243 668	9012
19	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумуляторная батарея	шт.	2	2858,00 –	– –	5716 –	– –	5716	– 457	6173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									
		Накладные расходы	Тенге				107034	6546	46941	36625	155151
		Сметная прибыль	Тенге				36624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155151				
		Сметная заработная плата	Тенге					55261			52
		ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	4	2422,87 2338,00	84,87 27,34	9691 9352	339 109	–	6812 1320	17824
2	Прайс-лист ТОО "АзияПромКомплект"	Печь электрическая ПЭТ-4 *Отпускная цена - 4910,71*	шт	4	4969,64 –	– –	19879 –	– –	19879	– –	19879
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
3	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры. Установка	доводчик	2	2388,12	52,56	4776	105	7	4617	10145

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...лист "А-...ЛИМАТ"	**Кондиционернастенный OTEX OWM-07RQ**			2332,16	23,65	4664	47		751	
		Отпускная цена - 54464,29	шт	2	55117,86	--	110236	--		--	110236
	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
6	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	4516,79	48,38	9034	97	5771	3138	13145
7	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	1476,08	30,53	2952	61	608	2260	5630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1583,04	18,00	3166	36		974	
		Стоимость оборудования	Тенге		1141,48	11,82	2283	24		417	
		Заготов.складские расходы	Тенге				162126	685	11066	17630	183730
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				128571				
		Накладные расходы	Тенге				1543				
		Сметная прибыль	Тенге				130114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17633				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3971				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				183730				
			Тенге					20501			18

УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО

		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
38	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,64	7721,49	1491,81	20385	3938	9057	8484	31178
39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство**	м2 покрытия	26,4	2799,36	619,30	7390	1635		2309	
40	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	26,4	1069,21	2,66	28227	70	24082	4427	35266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		154,37	0,88	4075	23		2612	
		Накладные расходы	Тенге		-337,60	--	-8913	--	-7600	-1418	-11157
		Сметная прибыль	Тенге		-49,74	--	-1313	--		-826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				39699	4009	25539	11493	55287
		Нормативная трудоемкость	Тенге				11493				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4095				
			Тенге				55287				
								11811			13

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ									
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
	11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8	7721,49 2799,36	1491,81 619,30	21620 7838	4177 1734	9605	8998 2449	33068
70	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство	м2 покрытия	28	1069,21 154,37	2,66 0,88	29938 4322	75 25	25541	4695 2771	37403
71	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28	-337,60 -49,74	– –	-9453 -1393	– –	-8060	-1504 -877	-11834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				42105	4252	27086	12189	58637
		Накладные расходы	Тенге				12188				
		Сметная прибыль	Тенге				4344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				58637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12527			
		ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31 2338,00	1249,84 439,10	3689 2338	1250 439	101	2000 455	6144
2	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00 –	– –	15783 –	– –	15783	– 1263	17046
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2529,12 1108,00	26,21 –	22762 9972	236 –	12554	7180 2395	32337
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4403,09 2216,00	111,98 27,34	4403 2216	112 27	2075	1615 481	6500
5	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00 –	– –	3706 –	– –	3706	– 296	4002
6	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	615,00 –	– –	3075 –	– –	3075	– 246	3321

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0845 0204-0845 СНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00 –	– –	3706 –	– –	3706	– 296	4002
8	С123-070204-1040 2307-0204-1040 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00 –	– –	9190 –	– –	9190	– 735	9925
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31 2338,00	1249,84 439,10	3689 2338	1250 439	101	2000 455	6144
10	51-080401-0241 5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73043,00 –	– –	73043 –	– –	73043	– –	73043
11	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/	шт.	1	13403,85 9648,00	3230,11 1220,66	13404 9648	3230 1221	526	8151 1724	23280
12	С123-051501-1402 2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	10426,00 –	– –	10426 –	– –	10426	– 834	11260
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3689,31 2338,00	1249,84 439,10	7379 4676	2500 878	203	3999 910	12288
14	51-080401-0244 5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	56797,00 –	– –	113594 –	– –	113594	– –	113594
15	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,00612	568838,78 263780,00	51542,99 4565,78	3481 1614	315 28	1552	1182 373	5037
16	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	6,12	155,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1024
17	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	431,89 420,84	4,20 1,09	1728 1683	17 4	28	1215 235	3178
18	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		135	
	0202-1201 07-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	7619,00	--	7619	--	7619	--	8229
					--	--	--	--		610	
20	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	86,69	1,62	4334	81	983	2374	7245
					65,40	0,55	3270	27		537	
21	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	39,70	0,81	1985	40	855	795	3002
					21,80	0,27	1090	14		222	
22	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	142,08	6,48	1421	65	266	801	2399
					109,00	2,19	1090	22		178	
23	Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	79,55	6,48	239	19	56	122	390
					54,50	2,19	164	7		29	
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	298,07	139,79	7750	3634	1188	2837	11433
					112,60	38,92	2928	1012		847	
25	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	162985,00	--	8149	--	8149	--	8801
					--	--	--	--		652	
26	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	256010,00	--	10240	--	10240	--	11060
					--	--	--	--		819	
27	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	272383,00	--	2724	--	2724	--	2942
					--	--	--	--		218	
28	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	633907,00	--	6339	--	6339	--	6846
					--	--	--	--		507	
29	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	933907,00	--	2802	--	2802	--	3026
					--	--	--	--		224	
30	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,011	233832,00	--	2572	--	2572	--	2778
					--	--	--	--		206	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0104 201-0104 НБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	363927,00	–	5459	–	5459	–	5896
					–	–	–	–		437	
	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	138	376,72	15,15	51988	2090	16806	24125	82202
					239,80	3,01	33092	415		6089	
33	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	125	58,00	–	7250	–	7250	–	7830
					–	–	–	–		580	
34	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	13	78,00	–	1014	–	1014	–	1095
					–	–	–	–		81	
35	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	287,28	22,00	4309	330	1363	1940	6749
					174,40	5,19	2616	78		500	
36	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011775	274740,00	–	3235	–	3235	–	3494
					–	–	–	–		259	
37	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкциинеталлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	568838,78	51542,99	640	58	285	217	926
					263780,00	4565,78	297	5		69	
38	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,125	155,00	–	174	–	174	–	188
					–	–	–	–		14	
39	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	401,90	51,88	10047	1297	1665	5332	16610
					283,40	12,85	7085	321		1230	
40	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	219,00	–	5475	–	5475	–	5913
					–	–	–	–		438	
		Электроосвещение									
41	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	1989,25	572,52	9946	2863	4687	3171	14167
					479,29	401,60	2396	2008		1049	
42	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1495,00	–	5980	–	5980	–	6458
					–	–	–	–		478	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0308 0101-0308 СНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1495,00 –	– –	1495 –	– –	1495	– 120	1615
44	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1297,00 –	– –	1297 –	– –	1297	– 104	1401
45	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	4	652,00 –	– –	2608 –	– –	2608	– 209	2817
46	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00 –	– –	4200 –	– –	4200	– 336	4536
47	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	802,00 –	– –	80 –	– –	80	– 6	87
48	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04 1169,00	165,84 54,68	1353 1169	166 55	18	881 179	2413
49	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00 –	– –	11361 –	– –	11361	– 909	12270
50	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	911,64 794,92	17,24 2,73	2735 2385	52 8	298	1723 357	4814
51	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015,открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	449,00 –	– –	1347 –	– –	1347	– 108	1455
52	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная У-409	шт.	3	459,00 –	– –	1377 –	– –	1377	– 110	1487
53	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	86,69 65,40	1,62 0,55	4334 3270	81 27	983	2374 537	7245
54	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	157077,00	–	7854	–	7854	–	8482

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			–	–	–	–		628	
		мость оборудования	**Тенге**				497433	19686	195771	74034	602253
		ЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				186637				
		Накладные расходы	Тенге				186637				
		Сметная прибыль	Тенге				74033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				30787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				602253				
		Сметная заработная плата	Тенге					102373			93
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**143654,68** 126152,00	**17075,48** 6172,20	**287309** 252304	**34151** 12344	**854**	**161436** 35900	**484644**
3	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**20**	**2727,80** 1362,46	**1342,78** 345,69	**54556** 27249	**26856** 6914	**451**	**20839** 6032	**81427**
5	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**77,92** 71,39	**1,22** –	**1558** 1428	**24** –	**106**	**1399** 237	**3194**
6	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02**	**90673,59** 58215,60	**–** –	**1813** 1164	**–** –	**649**	**1153** 237	**3203**
7	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**15**	**2576,01** 1283,64	**1279,22** 327,22	**38640** 19255	**19188** 4908	**197**	**14739** 4270	**57650**
9	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15**	**77,92** 71,39	**1,22** –	**1169** 1071	**18** –	**80**	**1049** 177	**2396**
10	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,015**	**90673,59** 58215,60	**–** –	**1360** 873	**–** –	**487**	**865** 178	**2403**
11	Ц13-121203-0206 1312-1203-0206 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**15456,39** 14556,00	**561,59** 85,39	**61826** 58224	**2246** 342	**1356**	**35725** 7804	**105355**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0207 1203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	17053,45	877,89	51160	2634	1219	29059	86637
					15769,00	110,10	47307	330		6418	
15	Ц13-121203-0207 1312-1203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	17053,45	877,89	34107	1756	813	19373	57758
					15769,00	110,10	31538	220		4278	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,1009	893724,56	454333,60	90177	45842	1898	54634	156396
					420581,50	126353,89	42437	12749		11585	
23	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	939,47	70,92	22547	1702	1477	19174	45059
					807,00	--	19368	--		3338	
25	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	60	1108,04	78,80	66482	4728	4457	56724	133063
					954,95	--	57297	--		9856	
27	Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	11753,78	254,30	35261	763	25832	8592	47361
					2888,50	33,78	8666	101		3508	
29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	778,68	0,94	6229	8	1063	4129	11187
					644,71	0,43	5158	3		829	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	893724,56	454333,60	13406	6815	282	8122	23250
					420581,50	126353,89	6309	1895		1722	
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	283,43	--	567	--	37	519	1173
					264,90	--	530	--		87	
32	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5.Устройство	м3	8	20441,40	1420,73	163531	11366	125714	26096	204797
					3306,42	278,14	26451	2225		15170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				931700	158097	166972	463627	1506953
		Накладные расходы	Тенге				463627				
		Сметная прибыль	Тенге				111626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1506953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					648661			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АВТОМАТИЗАЦИЯ									
	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный /ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ/. Монтаж на стене	шт.	4	13403,85 9648,00	3230,11 1220,66	53615 38592	12920 4883	2103	32606 6898	93119
2	С123-020803-1405 2302-0803-1405 РСНБ РК 2015	Датчик-реле уровня РОС102-121И УХЛ-0,5/2 в комплекте: из первичного преобразователяL1 0,5м, L2	шт.	4	166099,00 --	--	664396 --	--	664396	-- 53152	717548
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка, бобышка/	т фасонных частей	0,000915	1237168,56 420581,50	454333,60 126353,89	1132 385	416 116	331	495 130	1758
4	С121-130816-2302 2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие ТМКЩ-М 42х3	кг	3,75	845,00 --	--	3169 --	--	3169	-- 254	3422
5	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная	шт.	3	2719,39 2278,10	441,29 149,00	8158 6834	1324 447	--	5243 1072	14473
6	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	7619,00 --	--	22857 --	--	22857	-- 1829	24686
7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	298,07 112,60	139,79 38,92	4173 1576	1957 545	640	1527 456	6156
8	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	43	788,81 157,64	385,93 118,52	33919 6779	16595 5097	10545	8550 3398	45866
9	С123-060217-1201 2306-0217-1201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,014	284292,00 --	--	3980 --	--	3980	-- 318	4298
10	С123-060217-1401 2306-0217-1401 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,035	416772,00 --	--	14587 --	--	14587	-- 1167	15754
11	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	286210,00 --	--	2290 --	--	2290	-- 183	2473
12	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	376,72 239,80	15,15 3,01	1130 719	45 9	366	524 132	1787

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	504-0103 0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	3	44,00 –	– –	132 –	– –	132	– 11	143
14	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	11	1274,10 1090,00	– –	14015 11990	– –	2025	8633 1812	24460
15	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	11	168,00 –	– –	1848 –	– –	1848	– 148	1996
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001521	1237168,56 420581,50	454333,60 126353,89	1882 640	691 192	551	824 216	2922
17	С121-130201-0301 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,082	228,00 –	– –	19 –	– –	19	– 1	20
18	С121-130203-0102 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0031	748,00 –	– –	2 –	– –	2	– –	3
19	С121-130816-2302 2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие ТМКЩ-М 13х3 /2шт/	кг	7,1	845,00 –	– –	6000 –	– –	6000	– 480	6479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				837303	33948	735841	58402	967363
		Накладные расходы	Тенге				58404				
		Сметная прибыль	Тенге				71656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				967363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					78803			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3	2422,87 2338,00	84,87 27,34	7269 7014	255 82	–	5109 990	13368
2	Прайс-лист ТОО "АзияПромКомплект"	Печь электрическая ПЭТ-4 *Отпускная цена - 4910,71*	шт	3	4969,64 –	– –	14909 –	– –	14909	– –	14909
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
3	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	3392,81 3105,77	68,59 11,82	3393 3106	69 12	218	3055 516	6964
4	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11250,00	–	11250	–	11250	–	12150

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	– 2978,68	– 8,20	– 2979	– 8	182	900 2736	6172
6	С123-050310-0303 2305-0310-0303 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	1	2789,26 46418,00	2,36 –	2789 46418	2 –	46418	457 –	50131
7	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	– 1178,00	– –	– 236	– –	236	3713 –	254
8	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,68	– 4468,19	– 39,68	– 7507	– 67	5005	19 2410	10710
9	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	1449,41 685,00	14,59 –	2435 1370	25 –	1370	793 –	1480
10	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	м2	2	– 257,28	– 1,84	– 515	– 4	483	110 20	577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			14,08	0,34	28	1		43	
		Стоимость оборудования	Тенге				95844	402	65162	13330	116715
		Заготов.складские расходы	Тенге				14732				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				14909				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116715				
		Сметная заработная плата	Тенге					15494			15

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Водозабор скважины

Трансформаторная подстанция

1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	10185 2937	6105 2829	1143	4612 1184	15981
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10733	13289	49666

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт	1	13878,70 9154,96	2732,26 3197,96	13879 9155	2732 3198	112	3679 5047	15338
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5845,00 3651,87	1164,62 1249,84	5845 3652	1165 1250	64	1136 2000	6103
		Фундаменти под КТП									
9	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,64	2338,00 13655,00	439,10 --	2338 8739	439 --	8739	452 --	9438
10	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	-- 7721,49	-- 1491,81	-- 772	-- 149	343	699 321	1181
					2799,36	619,30	280	62		87	
		Земляные работы /для контура заземления КТП/									
14	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	8,1	119,64 4,42	115,22 32,82	969 36	933 266	--	217 95	1281
15	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,1	26,57 --	26,57 9,29	215 --	215 75	--	54 22	291
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	221,58 174,40	17,50 3,83	9971 7848	788 172	1335	5775 1260	17005
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	200098,00 --	-- --	5583 --	-- --	5583	-- 447	6029
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2856,70 763,00	163,40 38,28	19997 5341	1144 268	13512	4038 1923	25958
		Земляные работы									
19	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11,46	119,64 4,42	115,22 32,82	1371 51	1320 376	--	307 134	1813
20	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,46	26,57 --	26,57 9,29	304 --	304 107	--	77 30	412

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0201-0301 08-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73	471,60 67,56	404,04 136,43	34427 4932	29495 9959	–	10722 3612	48760
23	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	15	138,31 22,52	115,79 39,10	2075 338	1737 586	–	665 219	2959
24	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	73	410,87 67,56	343,31 115,92	29994 4932	25062 8462	–	9644 3171	42809
25	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	15	239,44 33,78	205,66 69,44	3592 507	3085 1042	–	1115 377	5083
27	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,225	31162,72 16953,30	12949,91 4999,44	7012 3814	2914 1125	284	3951 877	11840
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	288,62 123,86	147,72 41,00	26842 11519	13738 3813	1585	11039 3030	40911
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	298,07 112,60	139,79 38,92	10135 3828	4753 1323	1554	3709 1108	14951
31	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	788,81 157,64	385,93 118,52	6310 1261	3087 948	1962	1591 632	8533
35	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	471,71 316,10	33,36 9,02	8019 5374	567 153	2078	3979 960	12959
37	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	832,13 621,30	130,05 39,64	2496 1864	390 119	242	1428 314	4238
39	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,015	124552,68 123025,00	-- --	1868 1845	-- --	23	1402 262	3532
41	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	1327,20 1126,00	80,97 27,34	6636 5630	405 137	601	4152 863	11651
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 8 шт/									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30303-0111 133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	8078 2545	5533 2288	–	3866 956	12900
44	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	17466,78 1394,16	27,00 –	7860 627	12 –	7221	502 669	9031
46	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16 1452,54	150,18 67,56	1620 1453	150 68	17	1216 227	3063
49	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	86,31 65,40	1,62 0,55	863 654	16 5	193	475 107	1445
51	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20 196,20	22,00 5,19	1974 1472	165 39	337	1088 245	3306
64	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	260,50 110,78	0,94 0,43	52 22	– –	30	18 6	75
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 4/2)									
65	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	48466 15269	33198 13729	–	23198 5733	77398
66	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	2,7	17466,78 1394,16	27,00 –	47160 3764	73 –	43323	3011 4014	54185
68	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	1620,16 1452,54	150,18 67,56	9721 8715	901 405	105	7296 1361	18379
71	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	86,31 65,40	1,62 0,55	5179 3924	97 33	1158	2849 642	8670
73	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	263,20 196,20	22,00 5,19	11844 8829	990 234	2025	6525 1470	19839

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	260,50	0,94	313	1	179	107	453
					110,78	0,43	133	1		34	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 4/3)									
83	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	–	3866	12900
					2544,76	2288,22	2545	2288		956	
84	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	17466,78	27,00	7860	12	7221	502	9031
					1394,16	–	627	–		669	
86	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
					1452,54	67,56	1453	68		227	
89	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	86,31	1,62	863	16	193	475	1445
					65,40	0,55	654	5		107	
91	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
					196,20	5,19	1472	39		245	
103	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	260,50	0,94	52	–	30	18	75
					110,78	0,43	22	–		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406594	155738	112279	146450	597286
		Накладные расходы	Тенге				146448				
		Сметная прибыль	Тенге				44244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				597286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					193937			
		РАЗДЕЛ 2. Водозабор Резервуар									
		Трансформаторная подстанция									
104	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
					2937,00	2828,54	2937	2829		1184	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30208-0202 733-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	32698 13879	8086 2732	10733	13289 3679	49666
108	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт	1	9154,96 5845,00	3197,96 1164,62	9155 5845	3198 1165	112	5047 1136	15338
110	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
		Фундаменти под КТП									
112	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,64	13655,00 –	– –	8739 –	– –	8739	– 699	9438
113	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	7721,49 2799,36	1491,81 619,30	772 280	149 62	343	321 87	1181
					Земляные работы /для контура заземления КТП/						
117	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	8,1	119,64 4,42	115,22 32,82	969 36	933 266	–	217 95	1281
118	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,1	26,57 –	26,57 9,29	215 –	215 75	–	54 22	291
119	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	221,58 174,40	17,50 3,83	9971 7848	788 172	1335	5775 1260	17005
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	200098,00 –	– –	5583 –	– –	5583	– 447	6029
121	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2856,70 763,00	163,40 38,28	19997 5341	1144 268	13512	4038 1923	25958
		Земляные работы									
122	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	29,25	119,64 4,42	115,22 32,82	3499 129	3370 960	–	784 343	4626

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70104-0401 701-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21	26,57 –	26,57 9,29	558 –	558 195	–	141 56	754
125	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	471,60 67,56	404,04 136,43	23580 3378	20202 6821	–	7344 2474	33397
126	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	80	138,31 22,52	115,79 39,10	11065 1802	9263 3128	–	3549 1169	15783
127	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	50	410,87 67,56	343,31 115,92	20544 3378	17166 5796	–	6605 2172	29321
128	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	80	239,44 33,78	205,66 69,44	19156 2702	16453 5555	–	5946 2008	27109
130	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,225	31162,72 16953,30	12949,91 4999,44	7012 3814	2914 1125	284	3951 877	11840
132	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	139	288,62 123,86	147,72 41,00	40119 17217	20534 5698	2368	16499 4529	61147
133	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	77	298,07 112,60	139,79 38,92	22952 8670	10764 2997	3518	8400 2508	33860
134	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	788,81 157,64	385,93 118,52	18931 3783	9262 2845	5886	4772 1896	25600
142	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	31	471,71 316,10	33,36 9,02	14623 9799	1034 280	3790	7257 1750	23630
144	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	585,31 316,10	53,92 6,01	3512 1897	324 36	1291	1392 392	5296
146	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	832,13 621,30	130,05 39,64	2496 1864	390 119	242	1428 314	4238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,039	124552,68	–	4858	–	60	3646	9184
					123025,00	–	4798	–		680	
150	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,20	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126,00	27,34	9008	219		1381	
154	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
					1169,00	54,68	2338	109		357	
156	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4170,52	26,21	4171	26	1929	1596	6227
					2216,00	–	2216	–		461	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 8 шт/									
					ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 4/1)						
159	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71	5532,95	8078	5533	–	3866	12900
					2544,76	2288,22	2545	2288		956	
160	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	17466,78	27,00	7860	12	7221	502	9031
					1394,16	–	627	–		669	
162	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1620,16	150,18	1620	150	17	1216	3063
					1452,54	67,56	1453	68		227	
165	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	86,31	1,62	863	16	193	475	1445
					65,40	0,55	654	5		107	
167	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20	22,00	1974	165	337	1088	3306
					196,20	5,19	1472	39		245	
180	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	260,50	0,94	52	–	30	18	78
					110,78	0,43	22	–		6	
					ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 4/2)						

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	48466 15269	33198 13729	–	23198 5733	77398
182	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	2,7	17466,78 1394,16	27,00 –	47160 3764	73 –	43323	3011 4014	54185
184	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	1620,16 1452,54	150,18 67,56	9721 8715	901 405	105	7296 1361	18379
187	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	86,31 65,40	1,62 0,55	5179 3924	97 33	1158	2849 642	8670
189	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	263,20 196,20	22,00 5,19	11844 8829	990 234	2025	6525 1470	19839
198	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	260,50 110,78	0,94 0,43	313 133	1 1	179	107 34	453
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 4/3)									
199	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	8078 2545	5533 2288	–	3866 956	12900
200	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опоройбетон кл. В20	м3	0,45	17466,78 1394,16	27,00 –	7860 627	12 –	7221	502 669	9031
202	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	1	1620,16 1452,54	150,18 67,56	1620 1453	150 68	17	1216 227	3063
205	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	86,31 65,40	1,62 0,55	863 654	16 5	193	475 107	1445
207	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	263,20 196,20	22,00 5,19	1974 1472	165 39	337	1088 245	3306

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	260,50	0,94	52	--	30	18	75
					110,78	0,43	22	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				475911	182119	124316	174384	702315
		Накладные расходы	Тенге				174381				
		Сметная прибыль	Тенге				52023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				702315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					232569			

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10 кВ

РАЗДЕЛ 1. Водозабор скважины

Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/

1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
					5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
3	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	--	2240	7091
					941,85	458,30	1884	917		525	
20	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
					2252,00	201,72	2252	202		393	
39	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3151,68	629,50	9455	1889	810	5300	15935
					2252,00	201,72	6756	605		1180	

Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/

41	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
					5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
43	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	--	2240	7091
					941,85	458,30	1884	917		525	
60	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
					2252,00	201,72	2252	202		393	
79	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3151,68	629,50	9455	1889	810	5300	15935
					2252,00	201,72	6756	605		1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
88	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	1163,01 763,00	114,81 21,87	2326 1526	230 44	570	1130 276	3733
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02664	200098,00 –	– –	5331 –	– –	5331	– 426	5757
90	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0476667	102911,35 46846,40	53279,75 17047,64	4905 2233	2540 813	132	2436 587	7929
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72552	25773	9527	36384	117651
		Накладные расходы	Тенге				36384				
		Сметная прибыль	Тенге				8715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47601			
		РАЗДЕЛ 2. Водозабор Резервуар									
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
92	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
94	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2162,75 941,85	1220,90 458,30	4326 1884	2442 917	–	2240 525	7091
111	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3151,68 2252,00	629,50 201,72	3152 2252	630 202	270	1767 393	5312
130	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	3151,68 2252,00	629,50 201,72	9455 6756	1889 605	810	5300 1180	15935
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
132	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
134	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2162,75 941,85	1220,90 458,30	4326 1884	2442 917	–	2240 525	7091

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30103-0501 308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
					2252,00	201,72	2252	202		393	
170	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3151,68	629,50	9455	1889	810	5300	15935
					2252,00	201,72	6756	605		1180	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УП10-1.2с/1шт./									
172	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
					5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
174	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	--	2240	7091
					941,85	458,30	1884	917		525	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /5 шт/									
186	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6492,46	2830,41	32462	14152	3331	17212	53649
					2995,74	1307,38	14979	6537		3974	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
202	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1163,01	114,81	9304	919	2281	4521	14931
					763,00	21,87	6104	175		1106	
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	200098,00	--	21322	--	21322	--	23028
					--	--	--	--		1706	
204	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,387	102911,35	53279,75	39827	20619	1078	19782	64377
					46846,40	17047,64	18130	6597		4769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				180294	67677	32173	83675	285086
		Накладные расходы	Тенге				83674				
		Сметная прибыль	Тенге				21118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107185			
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА									
		Полы									
63	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,04	4076,71	66,97	69467	1141	50643	17085	93476
					1037,74	28,87	17683	492		6924	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18	525,51	1,50	9459	27	4725	4436	15007
					261,49	0,68	4707	12		1112	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
71	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	38,4	4683,56	17,83	179849	684	98295	64948	264381
					2106,00	8,19	80870	315		19584	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
90	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,92	19250,27	8,16	152462	65	127352	23542	190085
					3162,24	--	25045	--		14080	
91	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	39,6	1069,21	2,66	42341	105	36123	6640	52899
					154,37	0,88	6113	35		3918	
		ПРИЯМОК ПРМ-1									
92	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег ослоя	0,5	19250,27	8,16	9625	4	8040	1486	12000
					3162,24	--	1581	--		889	
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,00672	369567,08	1183,08	2483	8	1098	1256	4039
					204930,00	477,66	1377	3		299	
94	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Съемный щит Сщ-1	т конструкций	0,03104	44800,02	12541,53	1391	389	256	569	2116
					24017,40	2532,00	746	79		157	
95	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02064	375397,00	--	7748	--	7748	--	8368
					--	--	--	--		620	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	192860,00	--	2006	--	2006	--	2166
					--	--	--	--		160	
97	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (АС-5)	м2 поверхности облицовки	2,5	4683,56	17,83	11709	45	6399	4228	17212
					2106,00	8,19	5265	20		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				488540	2469	342685	124190	661749
		Накладные расходы	Тенге				124191				
		Сметная прибыль	Тенге				49019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				661749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					144343			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	4	2422,87	84,87	9691	339	–	6812	17824
					2338,00	27,34	9352	109		1320	
2	Прайс-лист ТОО "АзияПромКомплект"	**Печь электрическая ПЭТ-4**	шт	4	4969,64	–	19879	–		–	19879
		Отпускная цена - 4910,71			–	–	–	–	19879	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				29570	339	–	6812	37703
		Стоимость оборудования	Тенге				19643				
		Заготов.складские расходы	Тенге				236				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19879				
		Накладные расходы	Тенге				6813				
		Сметная прибыль	Тенге				1320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				37703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9461			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	11030,96	961,39	22062	1923	15463	3760	27888
					2338,00	273,40	4676	547		2066	
2	51-080401-0224 5108-0401-0224 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5115-0383 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	65898,00	–	131796	–		–	131796
					–	–	–	–	131796	–	
3	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/**	шт.	2	13403,85	3230,11	26808	6460	1052	16303	46560
					9648,00	1220,66	19296	2441		3449	
4	С123-051501-1402 2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	**Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С**	шт.	2	10426,00	–	20852	–	20852	–	22520
					–	–	–	–		1668	
5	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	4	1989,25	572,52	7957	2290	3750	2537	11333
					479,29	401,60	1917	1606		840	
6	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	1495,00	–	2990	–	2990	–	3229
					–	–	–	–		239	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
8 С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	2	1297,00 --	-- --	2594 --	-- --	2594	-- 208	2802
9 С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	2	652,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
10 С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00 --	-- --	8400 --	-- --	8400	-- 672	9072
11 С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,2	802,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
12 Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04 1169,00	165,84 54,68	2706 2338	332 109	36	1762 357	4826
13 С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11361,00 --	-- --	22722 --	-- --	22722	-- 1818	24540
14 Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	911,64 794,92	17,24 2,73	3647 3180	69 11	398	2297 476	6419
15 С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015,открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	449,00 --	-- --	1796 --	-- --	1796	-- 144	1940
16 С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная У-195	шт.	4	459,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
17 Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	431,89 420,84	4,20 1,09	1728 1683	17 4	28	1215 235	3178

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-296, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827
				–	–	–	–		135	
19 Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	86,69	1,62	1907	36	432	1045	3188
				65,40	0,55	1439	12		236	
20 Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	36	39,70	0,81	1429	29	615	572	2162
				21,80	0,27	785	10		160	
21 С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	233832,00	–	468	–	468	–	505
				–	–	–	–		37	
22 С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	162985,00	–	3260	–	3260	–	3520
				–	–	–	–		261	
23 С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	256010,00	–	7680	–	7680	–	8295
				–	–	–	–		614	
24 С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	418906,00	–	2513	–	2513	–	2715
				–	–	–	–		201	
25 Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	376,72	15,15	21097	848	6820	9790	33358
				239,80	3,01	13429	168		2471	
26 С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	56	29,00	–	1624	–	1624	–	1754
				–	–	–	–		130	
27 Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	287,28	22,00	11491	880	3635	5172	17997
				174,40	5,19	6976	208		1333	
28 С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0316	274740,00	–	8682	–	8682	–	9376
				–	–	–	–		695	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	298,07	139,79	2981	1398	457	1091	4397
					112,60	38,92	1126	389		326	
30	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	182317,00	--	1823	--	1823	--	1969
					--	--	--	--		146	
31	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	376,72	15,15	3014	121	975	1399	4765
					239,80	3,01	1918	24		353	
32	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8	24,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				332200	14403	127239	46943	398931
	Стоимость оборудования		Тенге				131796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				131796				
		Накладные расходы	Тенге				46943				
		Сметная прибыль	Тенге				19788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				398931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					64294			
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	2	96583,13	36189,09	193166	72378	13598	80354	295402
					53595,00	12269,04	107190	24538		21882	
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1177,09	--	2354	--	16	1683	4361
					1169,00	--	2338	--		323	
8	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
					14354,08	117,61	28708	235		5119	
10	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	3956,15	119,01	7912	238	5014	2651	11408
					1329,80	22,52	2660	45		845	
12	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	283,43	--	567	--	37	519	1173
					264,90	--	530	--		87	
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102	893724,56	454333,60	9116	4634	192	5523	15810
					420581,50	126353,89	4290	1289		1171	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Д3-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	8147,20	3038,15	81472	30382	1996	36264	127155
					4909,36	1035,56	49094	10356		9419	
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1078,00	25,03	4312	100	699	3522	8461
					878,24	11,26	3513	45		627	
24	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	487,08	35,46	10716	780	467	9374	21697
					430,40	--	9469	--		1607	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	893724,56	454333,60	3754	1908	80	2274	6510
					420581,50	126353,89	1766	531		482	
28	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1038,84	--	2078	--	235	1806	4195
					921,50	--	1843	--		311	
30	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали	т	0,18	49988,00	2569,56	8998	463	634	5503	15660
					43897,20	406,90	7901	73		1160	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,61	84,90	2,24	222	6	118	68	313
					37,70	0,23	98	1		23	
33	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,61	237,04	5,76	619	15	518	61	734
					33,12	0,68	86	2		54	
34	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3390,91	33,54	135637	1342	114793	19602	167658
					487,56	12,50	19502	500		12419	
36	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	702,18	36,65	8426	440	375	7604	17312
					634,29	12,27	7611	147		1282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				504967	113502	144866	205173	766952
		Накладные расходы	Тенге				205173				
		Сметная прибыль	Тенге				56812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				766952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					284362			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1. Площадка водозаборных сооружений									
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /ТОЛЩ.6 СМ/	м2 покрытия	385	1273,62	91,09	490343	35071	440706	26484	558173
					37,83	25,86	14566	9956		41346	
3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	385	287,01	0,04	110500	16	110406	84	119431
					0,20	–	78	–		8847	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	385	1286,57	91,30	495330	35151	445613	26518	563596
					37,83	25,94	14566	9988		41748	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	174	1362,90	27,74	237144	4826	119975	123258	389234
					645,65	10,26	112343	1785		28832	
		Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2									
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /15см/. Устройство	м2 покрытия	12,7	523,03	119,39	6643	1516	2272	3573	11033
					224,78	35,73	2855	454		817	
8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	12,7	74,11	12,86	941	163	588	252	1288
					14,99	3,38	190	43		95	
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,7	1069,21	2,66	13579	34	11585	2129	16965
					154,37	0,88	1960	11		1257	
10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12,7	337,60	–	4288	–	3656	682	5367
					49,74	–	632	–		398	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	1219,90	27,74	34157	777	15302	19835	58311
					645,65	10,26	18078	287		4319	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
13	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,1	19250,27	8,16	155927	66	130247	24077	194405
					3162,24	–	25614	–		14400	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54	1069,21	2,66	57737	144	49257	9054	72135
					154,37	0,88	8336	48		5343	
		Озеленение									
26	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	3839	32,57	1,51	125044	5808	–	106829	250423
					31,06	0,56	119236	2161		18550	
27	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,3839	429502,24	4037,90	164886	1550	163081	730	178866
					664,34	1497,58	255	575		13249	
28	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	38	1001,43	72,27	38054	2746	6981	25756	68915
					745,45	24,77	28327	941		5105	
29	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	38	1183,76	147,29	44983	5597	4257	31930	83066
					924,45	30,40	35129	1155		6153	
30	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	38	1059,00	–	40242	–	40242	–	43461
					–	–	–	–		3219	
		МАФ									
31	86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	1	15353,00	162,00	15353	162	8979	5641	22674
					6212,00	56,00	6212	56		1680	
32	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	15951,00	–	15951	–	15951	–	17227
					–	–	–	–		1276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2051100	93627	1569098	406832	2654570
		Накладные расходы	Тенге				406835				
		Сметная прибыль	Тенге				196635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2654570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					415838			
		РАЗДЕЛ 2. Площадка резервуаров									
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	43,5	2368,93	994,68	103049	43268	54557	15161	127666

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					120,10	202,61	5224	8814		9457	
	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /ТОЛЩ.6 СМ/	м2 покрытия	290	1273,62	91,09	369349	26417	331960	19949	420442
					37,83	25,86	10972	7500		31144	
48	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	290	287,01	0,04	83234	12	83163	63	89961
					0,20	–	59	–		6664	
49	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290	1286,57	91,30	373105	26477	335656	19975	424527
					37,83	25,94	10972	7523		31446	
50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	1362,90	27,74	204434	4161	103425	106257	335547
					645,65	10,26	96848	1539		24855	
		Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2									
52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /15см/. Устройство	м2 покрытия	12	523,03	119,39	6276	1433	2146	3376	10425
					224,78	35,73	2697	429		772	
53	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	12	74,11	12,86	889	154	555	238	1217
					14,99	3,38	180	41		90	
54	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1069,21	2,66	12830	32	10946	2012	16030
					154,37	0,88	1852	11		1187	
55	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12	337,60	–	4051	–	3454	645	5072
					49,74	–	597	–		376	
56	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	1219,90	27,74	31717	721	14209	18418	54146
					645,65	10,26	16787	267		4011	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,35	19250,27	8,16	83739	35	69948	12930	104403
					3162,24	–	13756	–		7734	
59	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29	1069,21	2,66	31007	77	26453	4863	38739
					154,37	0,88	4477	26		2870	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Озеленение									
	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	4396	32,57 31,06	1,51 0,56	143187 136535	6651 2475	--	122329 21241	286757
72	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,4396	429502,24 664,34	4037,90 1497,58	188809 292	1775 658	186742	836 15172	204817
		МАФ									
73	86-010302-0102	**Скамья, тип 2С-1А**	шт.	1	15353,00 6212,00	162,00 56,00	15353 6212	162 56	8979	5641 1680	22674
74	86-010303-0201	**Урна на тренноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	15951,00 --	-- --	15951 --	-- --	15951	-- 1276	17227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1666982	111376	1248144	332693	2159650
		Накладные расходы	Тенге				332694				
		Сметная прибыль	Тенге				159974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2159650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					336796			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17622925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4415310				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1040201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					336721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6249237		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						483335		
		- Накладные расходы	Тенге							4165251	
		- Сметная прибыль	Тенге							1269589	

Временные здания и сооружения (1,3%)	222814,67
Итого	17845739,67
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91%)	157997,88
Итого	18003737,55
Непредвиденные работы и затраты (2%)	350408,05
Итого	18354145,60
Итого в текущих ценах на 2019 год , К=1,0498961	19269945,88
Понижающий коэффициент (0,9)	17342951,27
Налог на добавленную стоимость (12%)	2081154,15
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	19424105,42

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сайран Курылыс"

Рыскулов Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО Асанас-Дар"

Карабаева Р.