Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТМ-Тепломир»** 070000, ВКО, Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. Абылайхана 19
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Садыкова Армана Турсунгазыевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с. Кокжота Кокпектинского района, ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района»** в лице, руководителя Ордаханова Дамира Маратовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а)нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» №Г-76/18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» № 26 от 03.04.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод подземной воды В1	м	90,5	-	90,5	-
Насосная станция на водозаборной скважине	комплект	2	-	2	-
Сторожка	Комплект	1	-	1	-
Уборная на 1 очко	Комплект	1	-	1	-
Бурение скважины	м	32	-	32	-
Ограждение 1-го пояса	м	434,05	-	434,05	-
Ограждение 2-го пояса	м	394,05	-	394,05	-
Протяженость ВЛ-10 кВ	км	0,278	-	0,278	-
Протяженость КЛ-10 кВ	км	0,078	-	0,078	-
Протяженость КЛ-0,4 кВ	км	0,605	-	0,605	-
КТПН 10/0,4 кВ 63 кВА	компл	1	-	1	-
Видеонаблюдение	шт	16	-	16	-
Охранная сигнализация	компл.	1	-	1	-
Благоустройство	м2	1 423	-	1 423	-
Озеленение	м2	8 965	-	8 965	-
МАФ	шт	2	-	2	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

- две насосные станции I подъема на водозаборной скважине;
- сторожки;
- санитарный блок на 1 очко;
-комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 кВт

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Насосные станции на водозаборных скважинах (поз. 1, 2): Здание НС на водозаборной скважине выполнено утепленным металлическим блок-контейнером с размерами 3500х2800х2600 мм, установленная на железобетонном основании.

- Наружные сети водопровода В1

Здание НС на водозаборной скважине выполнено утепленным металлическим блок-контейнером с размерами 3500х2800х2600 мм, установленная на железобетонном основании. Водопровод подземной воды выполнен из стальных электросварных труб ф57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 (водовод от насосных станций на водозаборных скважинах до колодца №2). На сети выполнены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диам. 1500 мм по Т.П. 901-09-11.84.

- Сторожка выполнено утепленным металлическим блок-контейнером с размерами 3500х2100х2600 мм, установленная на железобетонном основании.

- Уборная на 1 очко с выгребом. Стены собираются из деревянных щитов заводского изготовления. Фундаменты, цоколь и стены выгреба из сборных ж/б конструкции.

- Электротехническое решения

Площадка водозаборных сооружений подключается от опоры №76 ВЛ-10 кВ л-6 ПС 110/35/10 кВ Казнаковка. Расстановка опор произведена с учетом рельефа местности. Крепление трубопроводов на опорах согласно 3.407.1-143.1. Протяженность ВЛ-10 кВ – 0,278 км.

КТПН 10/0,4 кВ 63 кВА принята киосковая. Все строительные чертежи и электрические схемы КТПН предоставляются заводом изготовителем.

От КТПН к ШР прокладывается кабель в траншее. Прокладка силовых и контрольных кабелей выполнена в траншее по Т.П. А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ввод в здания выполнен в п/э трубах.

- Наружное освещение

Для охранного освещения территории используется граненные металлические опоры с ж/б фундаментом. На опорах установлены светодиодные светильники FREGAT LED 35. Подключение освещения выполняется от КТПН.

- Охранная сигнализация

Для охранной сигнализации предусмотрены приборы приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭСРС ПК8.

ИК-датчики «Фотон-10» установлены на стене с помощью кронштейнов на высоте 2,3 м от уровня пола. Извещатели охранные типа «штора» установлено в проемах окон. Для шлейфов охранной сигнализации используется кабель КСПВ-2х0,5 мм2.

- Видеонаблюдение

Питание камер осуществляется от блока постоянным напряжением 12В. Для передачи сигнала и электропитания используется кабель КВК-П-3х2х0,5. Прокладка выполнена по помещению в гофротрубе ф25, наружная прокладка в земле в п/э трубе ф25.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2021 года**;

месяц,год

окончание работ: **декабрь 2021 года;**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с. Кокжота Кокпектинского района, ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТМ-Тепломир», директор Садыков Арман Турсынгазыевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.