Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"18" 08 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction», Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Прокошина П.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района» Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района» в лице Руководитель Сулейменов Жалгас**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Ба ЕРС и К» Рабочий проект**
(наименование проектной организации. номер проекта)
утвержден(а) **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района", № 6 от 16.03.2022года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	1168,015		1168,015	

Площадь асфальтобетонного покрытия дорог и проездов	м2	7172		6884	
Ширина проезжей части	м	3		3	
Площадь покрытия тротуаров асфальтом	м2	2336		1722	
Общая протяженность бордюрного камня Б.К 100.30.18	П.м	2337		2337	
Общая протяженность бордюрного камня Б.К 100.20.8	П.м	2337		1168,5	

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

Участок ПК 0+00 – ПК 11+68,015:

Плотный горячий м/з асфальтобетон тип Б, МП на битуме БНД 70/100 по СТРК 1225-2019 – 5см
Плотный горячий к/з асфальтобетон тип Б, на битуме БНД 70/100 по СТРК 1225-2019 – 8см
Щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 – 15см
Дополнительный слой ПГС (природная) по ГОСТ 23735-2014 – 15см. Общая толщина 43см.

Согласно представленным полевым материалам исследований и гидрологическим данным, назначены и запроектированы круглые железобетонные **водопропускные трубы диаметром 1,0 и в количестве 1шт, двухочковые диаметром 0,5м в количестве 1шт**

В целях полной и своевременной информации водителей об условияхдвижения на дороге проектом предусмотрена установка дорожных знаков, атакже нанесение дорожной разметки в соответствии с требованиями СТ РК 1412– 2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения». Конструкция знаков принята с металлическими щитками на металлических стойках согласно типовому проекту 3.503.9 – 80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Опоры типа СКМ – на сборном фундаменте Ф1 с омоноличиванием стойки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «07» 12 202 2 года
месяц, год

окончание работ «03» 08 202 3 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 8

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction»**

считает объект: **«Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района»»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «BCS Construction» **Прокопин П.В**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)