Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.:7293721088**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№45	13.11.2019 г.					
		№2	04.02.2020 г.					
		№3	27.04.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за июль без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**721 610 555,37**									
в том числе за отчетный месяц		**109 078 947,37**		**109 078 947,37**					**13 089 473,68**	**122 168 421,05**
удержано 5% по договору		5 453 947,37							654 473,69	6 108 421,05
итого к оплате		103 625 000,00							12 435 000,00	116 060 000,0

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861

И.о. руководителя Калаубаев А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"

Бегебаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:
Директор ТОО "Deluxe Design"

Куншигарова А.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2020

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 45. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА/ВОСЕМЬ БЛОК-СЕКЦИЙ/									
			Раздел: 46. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ									
			Раздел: 47. ПРИЯМОК Пр-1 /1 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 8 шт.									
			Раздел: 48. ЛЕСТНИЦА Лм-2 /2 шт./ НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ. НА БЛОК-СЕКЦИЮ 1 /1 шт./, НА БЛОК-СЕКЦИЮ 4 /1 шт./. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 4 шт.									
			Раздел: 49. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
1	130	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	1351,84894501	8017,04	1952,38	10837827	2639323	1636327	6558914	18788481
						4712,32	504,68	6370345	682251		1391739	
2	131	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /чердак/	м3 кладки	20,9999998	8599,98	2393,24	180600	50258	28399	106888	310487
						4854,4	618,64	101942	12991		22999	
3	132	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	86,0000002	8599,98	2393,24	739598	205819	116301	437734	1271518
						4854,4	618,64	417478	53203		94187	
4	133	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии наружные толщ.390 мм из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	167,9999984	8017,04	1952,38	1346862	328000	227193	815104	2334923
						4712,32	504,68	791670	84786		172957	
5	135	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	913,9999938	8599,98	2393,24	7860378	2187421	1236036	4652193	13513578
						4854,4	618,64	4436922	565437		1001006	
6	136	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.190 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	24,9999996	8599,98	2393,24	214999	59831	33808	127248	369627
						4854,4	618,64	121360	15466		27380	
7	137	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.90 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	75,9999996	14157,68	1826,42	1075983	138808	173043	744013	1965596
						10054,38	472,12	764133	35881		145600	
8	138	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	682,9999838	6669		4554927		4554927		4919321
											364394	
			Итого по разделу: 49. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									4347351
			Раздел: 50. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Мп-1 /3 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 24 шт. /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
9	150	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15	м3	133,9999983	37695,3	4865,29	5051170	651949	2775241	1622084	7207114
						12119,25	1183,06	1623979	158530		533860	
			Итого по разделу: 50. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Мп-1 /3 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 24 шт. /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									7207114
			Раздел: 51. ПЕРЕМЫЧКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
			Раздел: 52. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - ВШ-6 НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
			Раздел: 53. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
10	176	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100		768	7314,68	1360,35	5617671	1044749	1298185	4189063	10591273

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт. сборных конструкций			4263,98	358,49	3274737	275317		784539	
11	177	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100		120	4807,08	1019,1	576849	122292	130918	419240	1075777
			шт. сборных конструкций			2697	263,74	323640	31648		79687	
12	184	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	10,672	36142,72	2707,51	385715	28895	261506	93299	517336
						8931,27	675,82	95315	7212		38321	
13	190	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	55,232	36142,72	2707,51	1996235	149541	1353402	482863	2677426
						8931,27	675,82	493292	37327		198328	
			Итого по разделу: 53. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									14861810
			Раздел: 54. ПРОЕМЫ									
14	210	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	32	3544		113408		113408		122481
											9073	
15	211	С121-090404-0201	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	64	594		38016		38016		41057
											3041	
16	212	С121-090404-0306	Замок сувальный ГОСТ 5089-2011	шт.	16	2834		45344		45344		48972
											3628	
17	215	С121-090404-0306	Замок сувальный ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2834		22672		22672		24486
											1814	
18	221	С121-090404-0306	Замок сувальный ГОСТ 5089-2011	шт.	144	2834		408096		408096		440744
											32648	
19	222	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	192	3544		680448		680448		734884
											54436	
20	223	С121-090404-0201	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	384	594		228096		228096		246344
											18248	
21	227	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,32	3902		157329		157329		169915
											12586	
22	228	С121-090404-0201	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	1520	594		902880		902880		975110
											72230	
23	229	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	744	3544		2636736		2636736		2847675
											210939	
24	250	С121-050111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали 530х220 мм	т	0,4392	259536		113988		113988		123107
											9119	
			Итого по разделу: 54. ПРОЕМЫ									5774775
			Раздел: 55. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									
25	289	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	47511		19004		19004		20525
											1520	
26	290	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	47511		11403		11403		12315
											912	
27	291	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,896	47272		42356		42356		45744
											3388	
28	298	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6	47511		76018		76018		82099
											6081	
29	309	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	560	1179		660240		660240		713059
											52819	
30	310	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	744	689		512616		512616		553625
											41009	
31	311	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		360	808		290880		290880		314150

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							23270	
32	312	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	32	2802		89664		89664		96837
											7173	
33	315	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	249	1008		241920		241920		261274
											19354	
34	316	С121-100302-0103	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	1368		65664		65664		70917
											5253	
35	317	С121-100302-0103	Колено угловое трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	96	1368		131328		131328		141834
											10506	
36	318	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр диаметром 5 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,04288	288294		12362		12362		13351
											989	
37	319	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	222041		5684		5684		6139
											455	
38	320	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	226176		2316		2316		2501
											185	
			Итого по разделу: 55. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./									2334369
			Раздел: 56. ПОЛЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									
			Раздел: 57. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									
39	369	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /по уклону ступеней 1:2/	м3 кладки	23,68	8599,98	2393,24	203647	56672	32023	120529	350111
						4854,4	618,64	114952	14649		25934	
40	371	Е11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т /ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3/. Установка	шт. сборных конструкций	59	6734,71	2948,05	336735	147402	5658	261708	646319
						3673,5	762,23	183675	38111		47875	
41	373	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т /ЛМ-1/. Установка	шт. сборных конструкций	42	6297,87	2926,19	264511	122900	3380	200831	502569
						3291,2	761,09	138230	31966		37227	
42	375	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	192,000001	2036,71	60,46	391048	11608	83591	352643	803186
						1540,88	15,63	295849	3001		59495	
43	377	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие /ЛС-1/. Устройство по готовому основанию	м ступеней	64,0000003	1703,92	57,91	109051	3707	1941	124134	251840
						1615,68	28,04	103404	1795		18655	
			Итого по разделу: 57. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									2554023
			Раздел: 58. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									
44	390	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	390,0000016	1338,41	86,14	521978	33593	109149	326012	915830
						972,4	72,51	379236	28280		67839	
45	394	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1949,519974	1622,35	91,37	3162796	178124	711063	1936653	5507405
						1166,24	75,51	2273608	147209		407956	
46	399	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5162,000069	1622,35	91,37	8374549	471643	1882776	5127932	14582680
						1166,24	75,51	6020131	389784		1080198	
47	404	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	355,000005	1622,35	91,37	575933	32436	129482	352657	1002877
						1166,24	75,51	414015	26806		74287	
			Итого по разделу: 58. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									22008790
			Раздел: 59. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/									
			Раздел: 60. ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ /18 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 144 шт.									
			Раздел: 61. КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.									
			Раздел: 62. КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.#									

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	451	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм НС35-1000-0,7 СТ РК EN 508-1-2012	м2	152,72	2054		313687		313687		338782
											25095	
49	453	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05779162	325511		18812		18812		20317
											1505	
			Итого по разделу: 62. КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.#									359099
			ИТОГО:					61264240	8388028	24806739	28363518	98573510
								28069476	2570062		7170217	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения		0,9%	887 161,59						
			Итого с временными			99 460 671,95						
			Зимние удорожания		0,42 %	417 734,82						
			Итого с зимними удорожаниями			99 878 406,77						
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	1 997 568,14						
			Итого с непредвиденными работами и затратами			101 875 974,90						
			Итого			101 875 974,903						
			с 27,3% с К=1			*27 812 141,15*						
			с 72,7% К=1,049901			*77 759 693,12*						
		0,9799999855916	*всего с рыночными К*			*105 460 396,09*						
			НДС		12 %	12 415 247,53						
			Итого с НДС			115 875 643,62						

2-1-4 Электроосвещение внутреннее

1	2	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводно-распределительное устройство, состоящее из одной вводно-распределительной панели ВРУ1-26-60 УХЛ4, по опросному листу	комплект	8	288000		2304000				2304000
										2304000		
			Отпускная цена			288000		2304000				
			Сметная стоимость оборудования					*2304000*				
2	5	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-1311-023 УХЛ4	комплект	36	86607,14		3117857				3117857
										3117857		
			Отпускная цена			86607		3117857				
			Сметная стоимость оборудования					*3117857*				
3	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,438843	2026,64		57635			41497	107003
						2026,64		57635			7931	
			ИТОГО:					7032097				5528920
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего			5421857						
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			ИТОГО			5528920						
			Стоимость оборудования, всего			5421857						
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0						
			ИТОГО СМР без Оборудования			107063						
			Временные здания и сооружения		0,9%	963,57						
			Итого с временными			108 026,90						
			Зимние удорожания		0,42 %	453,71						
			Итого с зимними удорожаниями			108 480,61						
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	2 169,61						
			Итого с непредвиденными работами и затратами			110 650,22						
			Итого			5 532 507,222						
			с 27,3% с К=1			*1 510 374,47*						
			с 72,7% К=1,049901			*4 222 841,20*						
		0,9799999855916	*всего с рыночными К*			*5 618 551,27*						
			НДС		12 %	674 226,15						

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			с 72,7% К=1,049901			*4 138 384,31*						
		0,9799999855916	*всего с рыночными К*			*5 618 551,27*						
			НДС		12 %	674 226,15						
			Итого с НДС			6 292 777,43						
			ВСЕГО			122 168 421,05						
			в т.ч. НДС			13 089 473,68						

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Design"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каркаралинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Калаубаев А.С.

Место печати (при наличии)

Бегебаев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кунпизарова А.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)