Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отырабат-Құрылыс» Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, улица Ынтымак 49.*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *директора Утешов Р.М.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство общеобразовательной школы №101 на 300 мест в жилом массиве Абдилабад г. Шымкент ЮКО», г. Шымкент жилой массив «Абдилабад».*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: *Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», просп. Нурсултана Назарбаева, 10*
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Агат», ТОО «Агатем», ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «JeR Group» №24-17.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) *Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент»*
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	23000	23000	23000	23000
Число этажей	этаж	1-3	1-3	1-3	1-3
Площадь застройки	$м^2$	3556,88	3556,88	3556,88	3556,88
Площадь покрытий	$м^2$	4653,2	4653,2	4653,2	4653,2
Площадь спортплощадок	$м^2$	3275,0	3275,0	3275,0	3275,0
Площадь озеленения	$м^2$	10809,92	10809,92	10809,92	10809,92
Строительный объем	$м^3$	28564,14	28564,14	28564,14	28564,14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Было произведено строительство *«Строительство общеобразовательной школы №101 на 300 мест в жилом массиве Абдилабад г. Шымкент ЮКО»*

Блок «А»

Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В15, столбчатые монолитные ж/б под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15;

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0,020;

Отмостка - бетонная шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0.5 м с уклоном от здания не менее 0,03;

Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением из ISOVER OL-P и облицовкой керамогранитом;

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0:

Перегородки - из одинарного кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50. толщиной 120 мм:

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15:

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25;

Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15:

Лестницы - монолитные железобетонные площадки и марши по металлическим балкам из прокатных профилей;

Витражи - из алюминиевых профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-1-99;

Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91:

Дверные блоки наружные - металлические по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты URCA П85ГФ об. в. 85 кг/м3 - 130мм;

Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком;

Кровля - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наклонным деревянным стропилам.

Блок «Б»

Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В15. столбчатые монолитные ж/б под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15:

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 ТОЛЩИНОЙ 20мм на отметке -0.020;

Отмостка - бетонная шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем па 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03;

Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012. на цементно - песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением из ISOVER OL-P и облицовкой керамогранитом;

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер. 1.141.1-28с вып.0;

Перегородки - из одинарного кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2Д50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщиной 120 мм:

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15:

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25:

Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15;

Витражи - из алюминиевых профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99:

Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления. с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91:

Дверные блоки наружные - металлические по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты URCA П85ГФ об. в. 85 кг/м3 - 130мм;

Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком;

Кровля (столовой) - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наклонным деревянным стропилам:

Кровля (спорт зала)- профилированный стальной настил по ГОСТ 24045-94 по металлическим фермам и прогонам;

Блок «В»

Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В15, столбчатые монолитные ж/б под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса BI5;

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0.020;

Отмостка - бетонная шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0.5 м с уклоном от здания не менее 0,03;

Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012. на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением из ISOVER OL-P и облицовкой керамогранитом;

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0;

Перегородки - из одинарного кирпича марки КР-р-по 250х120х65 IНФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщиной 120 мм;

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15;

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25;

Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15;

Лестницы - монолитные железобетонные площадки и марши по металлическим балкам из прокатных профилей:

Витражи - из алюминиевых профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99:

Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99:

Дверные блоки внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;

Дверные блоки наружные - металлические по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91:

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты URCA П85ГФ об. в. 85 кг/м3 - 130мм:

Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком;

Кровля - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наклонным деревянным стропилам.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *декабрь 2018*
месяц, год

окончание работ: *сентябрь 2020*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: __10__

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __10__;

фактически, месяц: __10__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: *«Строительство общеобразовательной школы №101 на 300 мест в жилом массиве Абдилабад г. Шымкент ЮКО»*
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Утешов Р.М._____

фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.