Генеральный подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Субподрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		5	20.09.2023г.				
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда	528 064	471486							56578	528064

Генеральный подрядчик:

ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

Директор_____Оспанов Е.

Субподрядчик:

ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____Гыляман Г.Ж.

Форма 4

Генеральный подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Суб.подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"
Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	391,66		176,94	167,84	69300	65736	--	13610	89545
		НР - 72%; СП - 8%				9,10	39,16	3564	15337		6635	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м**	м³ грунта	11,44		3606,00	--	41253	--	--	29702	76631
		НР - 72%; СП - 8%				3606,00	--	41253	--		5676	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м**	м³ грунта	3,235		4581,01	--	14820	--	--	10670	27529
		НР - 72%; СП - 8%				4581,01	--	14820	--		2039	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3800		36,71	36,71	139498	139498	--	28424	181374
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,39	--	39482		13452	
		КОЛОДЦЫ										
22	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	2		65347,06	15436,99	130694	30874	43986	67712	214278
		НР - 99%; СП - 8%				27916,89	6281,08	55834	12562		15872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,125	0,25	18956,00				4739		
10.2	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,07645	0,1529	16707,00				2555		

10.3	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,021	0,042	25515,00				1072		
10.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	194261,00				3885		
10.5	261-107-0447	Каболка	т	0,0072	0,0144	1789060,00				25762		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**589357**
			Тенге									
		Итого со скидкой подрядчика:	Тенге									**471486**
		НДС -12%	Тенге									**56578**
		Итого с НДС	Тенге									**528064**

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

_____Оспанов Е.А.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Компания Жанкент"

_____Гылман Г.Ж.