Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №18-1 от 02.04.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№18-1	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**2 603 434,58**	**2 324 495,16**		-	-	-	-	-	**278 939,42**	**2 603 434,58**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №18-1 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за август2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м	м3 грунта	53,95		47,44	47,44	2560	2560	--	573	3383
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,75	--	796		251	
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гр унта	363,26		105,25	97,88	38233	35554	--	8483	50454
		НР - 72%; СП - 8%				7,37	25,06	2679	9104		3737	
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	149,1		145,57	137,03	21704	20431	22	5064	28910
		НР - 72%; СП - 8%				8,39	38,78	1251	5783		2141	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	11,24		1260,48	--	14168	--	--	10201	26318
		НР - 72%; СП - 8%				1260,48	--	14168	--		1949	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1	м3 грунта	4,61		1386,52	--	6392	--	--	4602	11874
		НР - 72%; СП - 8%				1386,52	--	6392	--		880	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	456,31		30,58	30,58	13955	13955	--	3733	19103
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,36	--	5184		1415	

7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**456,31**	**85,64** --	**85,64** **31,82**	**39078** --	**39078** **14518**	--	**10453** **3962**	**53493**
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**71,9**	**781,44** **781,44**	--	**56185** **56185**	--	--	**40453** **7731**	**104370**
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм РЕ 100 SDR 21 Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,957**	**1772649,35** **264041,76**	**106772,60** **31191,74**	**1696425** **252688**	**102181** **29850**	**1341556**	**279713** **158091**	**2134230**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**2432135**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**333363**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**213759**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**65235**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1341578**		
		- Накладные расходы	Тенге							**363275**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**180157**	
		Всего по акту									2 432 135
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									48 643
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**2 480 778**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									51 352
		Итого									**2 532 130**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									50 643
		Итого									**2 582 772,39**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								**2 324 495,16**
		Налог на добавленную стоимость-12%									278 939,42
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 603 434,58**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М