Форма 3-КС

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника " при управлении здравоохранения Акмолинкой области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития ГКП на ПХВ "Городская поликлиника " в городе Кокшетау

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№111	14.02.2024				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**15 938 115**	**15 938 115**	**14 230 460**	**14 230 460**	-	-	-	-	**1 707 655**	**15 938 115**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**15 938 115**	**15 938 115**	**14 230 460**	**14 230 460**	-	-	-	-	**1 707 655**	**15 938 115**
Строительно-монтажные работы	15 938 115	15 938 115								
Предоплата 30%	4 781 435	4 781 435								4 781 435
Итого к оплате Подрядчику	**11 156 681**	**11 156 681**								**11 156 681**

М.П. **Заказчик** **Руководитель** **Сабатаева Г.З.** **2024 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор** **Абдулов М.Т.** **2024 год**

Руководитель хоз. персонала Мержанов С.О.

Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование стройки: Капиитальный ремонт общежития ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Темирбекова. 33Б

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития

Акт

выполненных работ за июнь месяц 2024 года

на Капитальный ремонт общежития

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 1-01-00-01				
		ВСЕГО :	Тенге			12 756 411
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			4 459 623
1	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	1110	498	552 780
2	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	566,73	636	360 440
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	126	3404	428 904
4	6112-0301-0401	Насечка поверхности, стена	м2	210	1797	377 370
5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	406	494	200 564
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	35,7	3650	130 305
7	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30	9206	276 180
8	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	56,175	1604	90 105
[illegible]	6106-0304-0204	Демонтаж ограждения металлического без поручня	м	20	[illegible]306	276 120

10	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	6195	210 630
11	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	233,2	2139	498 815
12	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	22,6	4277	96 660
13	6108-0204-0101	Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	6604	24 963
14	6108-0204-0103	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2,73	6157	16 809
15	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,516	102854	361 635
16	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,92	70699	65 043
17	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	450	1094	492 300
		Раздел 2.Пробивка проема				290 556
18	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,37	102854	38 056
19	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,14762	1710474	252 500
		Раздел 3. Окна				5 842 808
20	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	19,36	12848	248 737
21	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	11,52	8150	93 888
22	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	62,28	9365	583 252
23	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	62,28	48321	3 009 432
24	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопаке[illegible] двухкамерным, поворотно-отки[illegible] фурнитур[illegible] одноэлементный поворотно-отк[illegible]	1 м2	19,36	65[illegible]	1 274 798

25	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	11,52	54922	632 701
		Раздел 12. Вывоз мусора				88 835
109	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	41,07	1353	55 568
110	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	410,7	81	33 267
		Раздел 4.Демонтаж				1 016 053
55	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	401	1923	771 123
56	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	26	2782	72 332
57	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34	4925	167 450
58	1215-0101-0303	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	2574	5 148
		Локальная смета № 1-01-00-04				
		Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция				721 028
19	243-106-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	1 км	0,0103	16802571	173 066
20	243-106-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	1 км	0,1339	3686968	493 685
21	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,16995	319368	54 277
		Раздел 9. Демонтаж				337 508
78	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	5	4357	21 785
79	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	600	412	247 200
80	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	63	811	51 093
81	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	70	249	17 430
		Всего по форме	тенге			12 756 411
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,4%	тенге			688 846
		Итого	тенге			13 445 257

		Сметная прибыль 5%	тенге			672 263
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			403 358
		Итого				14 520 878
		Понижающий коэффициент 2%				290 418
		Итого				14 230 460
		НДС 12%				1 707 655
		Всего				15 938 115

Заказчик_____ Сабатаева Г.З.

Подрядчик_____ Абилов М.Т.

Авторский надзор_____ Авхадов Х.А.

Технический надзор_____ Конкашев С.О.

Руководитель хоз. персонала Ажерманов С.О.