Форма 3-КС

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника " при управлении здравоохранения Акмолинкой области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития ГКП на ПХВ "Городская поликлиника " в городе Кокшетау

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№111	14.02.2024				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**41 180 775**	**41 180 775**	**22 538 089**	**22 538 089**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 704 571**	**25 242 660**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**41 180 775**	**41 180 775**	**22 538 089**	**22 538 089**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 704 571**	**25 242 660**
Строительно-монтажные работы	41 180 775	41 180 775								
Предоплата 30%	12 354 233	12 354 233								7 572 798
Итого к оплате Подрядчику	**28 826 543**	**28 826 543**								**17 669 862**

М.П. **Заказчик** **Руководитель** _____ **Сабатаева Г.З.** **2024 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор** _____ **Абилов М.Т.** **2024 год**

М.П. **Технический надзор** **Тех.надзор** _____ **Конкашев С.О.** **2024 год**

Руководитель хоз. персонала Амерханов С.О.

SANA 2023 3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование стройки: Капиитальный ремонт общежития ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Темирбекова. 33Б

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития

Акт №2

выполненных работ за июль месяц 2024 года

на Капитальный ремонт общежития

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-03-01				
		Общестроительные работы				
26	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	56,5	4394	248 261
27	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	1 м	35,4	2109	74 659
35	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	240	7660	1 838 400
40	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1560,5	5398	8 423 579
50	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	460,3	2177	884 515
51	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	406,3	1441	585 478
55	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	35,7	2177	77 719
56	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	35,7	1081	38 592
57	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	35,7	6155	219 734
		Локальная смета №1-01-00-02				
		Отоплени и вентиляция Раздел 1 Отопление				
1	6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	51	2394	122 094

2	6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	96	2527	242 592
3	6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	76	2571	195 396
4	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	178	3129	556 962
5	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	26	3227	83 902
33	6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,5	2394	3 591
34	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	3	3129	9 387
35	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	3	3227	9 681
36	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	4	5515	22 060
		Локальная смета Внутреннее электроснабжение №2-01-04-04				
		Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция				
		Раздел 3 Трубы				
23	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	121,2	239	28 967
36	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1580	907	1 433 060
37	243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0168	186708	11 539
38	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,5768	401954	231 847
39	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,8034	582356	467 865
40	243-107-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	1 км	0,1854	1334524	247 421

		Локальная смета Водопровод и канализация № 01-04-03				
		Раздел 1. Трубопроводнная арматура				
19	6114-0103-0305	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	35	8916	312 060
20	6114-0103-0304	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	17	8217	139 689
21	6114-0103-0303	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	10	7428	74 280
22	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	11	6807	74 877
23	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	151,5	6303	954 905
24	241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	1 м	34,65	430	14 900
25	241-201-0806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	1 м	16,83	288	4 847
26	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	9,9	162	1 604
27	241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	1 м	10,09	182	1 982
28	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	1 м	3,465	110	381
29	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	146,52	279	40 879
31	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	17	39	663
32	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	12	425	5 100
33	241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	1 шт.	5	238	1 190
34	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	4	111	444
35	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	3	57	171
36	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	5	276	1 380
37	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	90	24	2 160
38	241-210-1007	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х20 мм	1 шт.	12	102	1 224
39	241-210-1004	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	1 шт.	5	71	355

40	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	1 шт.	4	52	208
41	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	1 шт.	3	27	81
		Раздел 2. Горячее водоснабжение				
48	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	63	6303	397 089
49	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	1 м	62,37	224	13 971
50	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	5	39	195
51	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	16	24	384
		Раздел 4. Канализация бытовая				
77	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	120	3720	446 400
78	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	1 м	118,8	335	39 798
79	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	155	3980	616 900
80	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	1 м	153,45	1917	294 164
81	6103-0501-0209	Бетонирование фундамента бетонного столба	м2	0,65	60787	39 512
82	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	8045	12 038
83	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	1,485	2466	3 662
84	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	7061	21 183
85	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	922	2 766
86	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	9	802	7 218
87	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	48	477	22 896
88	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	354	3 186
89	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	48	143	6 864

90	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	18	425	7 650
99	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	51	124	6 324
100	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	100	179	17 900
101	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	120	62	7 440
		Раздел 5. Демонтаж				
102	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	172,5	1719	296 528
103	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	52	2954	153 608
104	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	30	2627	78 810
105	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	3267	16 335
		Всего по форме	тенге			20 203 502
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,4%	тенге			1 090 989
		Итого	тенге			21 294 491
		Сметная прибыль 5%	тенге			1 064 725
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			638 835
		Итого	тенге			22 998 050
		Понижающий коэффициент 2%	тенге			459 961
		Итого	тенге			22 538 089
		НДС 12%	тенге			2 704 571
		Всего	тенге			25 242 660

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области_____ Сабатаева Г.З.

Подрядчик ТОО "Нұр-XXI"_____ Абилов М.Т.

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"_____ Авхадов Х.А.

Технический надзор ТОО "Музтау"_____ Конкашев С.О.

Руководитель хоз. персонала:

Амержанов С.Д.