СПРАВКА (ФОРМА №3)
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г.

Генподрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью «BASPANA BUILD»

Субподрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "Компания Жанкент"

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Аккудык Хромтауского района

тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполенных работ с начала ремонта	Акт выполенных работ за отчетный период
1	Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Аккудык Хромтауского района	1086701	869361	869361	869361

Генеральный подрядчик: ТОО «BASPANA BUILD»

Директор _____ Согдахан А.

Субподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ Ғылман Г.Ж.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью «BASPANA BUILD»**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "Компания Жанкент"**

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Аккудык Хромтауского района

Наименование объекта - водопровод и канализация

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Водопровод холодный В1										
1	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3**		**1840,56**	**22,50**	**5521,68**	**67,50**	**32,16**	**5314,43**	**11703,00**
		НР - 98%; СП - 8%				**1807,34**	**0,29**	**5422,02**	**0,87**		**866,89**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**2,97**		**151,00**	**--**	**448,47**	**--**	**448,47**	**--**	**484,35**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35,88**	
3	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**		**1840,56**	**22,50**	**18405,60**	**225,00**	**107,20**	**17714,77**	**39010,00**
		НР - 98%; СП - 8%				**1807,34**	**0,29**	**18073,40**	**2,90**		**2889,63**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,9**		**421,00**	**--**	**4167,90**	**--**	**4167,90**	**--**	**4501,33**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**333,43**	
5	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**		**1561,23**	**15,85**	**62449,20**	**634,00**	**436,00**	**60155,93**	**132413,54**
		НР - 98%; СП - 8%				**1534,48**	**0,11**	**61379,20**	**4,40**		**9808,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	39,6	163,00	--	6454,80	--	6454,80	--	6971,18
		СП - 8%			--	--	--	--		516,38	
7	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	5	2893,00	--	14465,00	--	14465,00	--	15622,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,20	
8	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	13	953,00	--	12389,00	--	12389,00	--	13380,12
		СП - 8%			--	--	--	--		991,12	
9	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	2082,09	19,81	2082,09	19,81	1626,58	434,61	2718,04
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	435,70	7,78		201,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Водомерный узел							
10	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24472,42	501,74	24472,42	501,74	12512,68	11356,18	38694,89
		НР - 98%; СП - 8%			11458,00	129,94	11458,00	129,94		2866,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	1	24129,00	--	24129,00	--	24129,00	--	26059,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1930,32	
12	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	16692,60	167,39	16692,60	167,39	15427,49	1122,10	19239,88
		НР - 98%; СП - 8%			1097,72	47,28	1097,72	47,28		1425,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1242-204-0304 242-204-0304 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	8727,00	--	26181,00	--	26181,00	--	28275,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2094,48	
14	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	6655,00	--	6655,00	--	6655,00	--	7187,40
		СП - 8%			--	--	--	--		532,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	249,00	--	498,00	--	498,00	--	537,84
		СП - 8%			--	--	--	--		39,84	
16	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	2	49,00	--	98,00	--	98,00	--	105,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7,84	
17	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	3	31,00	--	93,00	--	93,00	--	100,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7,44	
18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	19	16,00	--	304,00	--	304,00	--	328,32
		СП - 8%			--	--	--	--		24,32	
19	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	2	78,00	--	156,00	--	156,00	--	168,48
		СП - 8%			--	--	--	--		12,48	
20	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	7	42,00	--	294,00	--	294,00	--	317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23,52	
21	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	16	28,00	--	448,00	--	448,00	--	483,84
		СП - 8%			--	--	--	--		35,84	
22	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм**	шт.	4	35,00	--	140,00	--	140,00	--	151,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11,20	
23	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	12	19,00	--	228,00	--	228,00	--	246,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18,24	
24	С1241-101-0218 241-101-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм**	м	1	8153,00	--	8153,00	--	8153,00	--	8805,24
		СП - 8%			--	--	--	--		652,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**234925,76**	**1615,44**	**135444,28**	**96098,03**	**357505,69**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация									
34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	861,36	3,52	25840,80	105,60	132,00	25124,95	55043,01
		НР - 98%; СП - 8%			853,44	1,15	25603,20	34,50		4077,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	29,94	967,00	--	28951,98	--	28951,98	--	31268,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2316,16	
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	893,45	1,45	17869,00	29,00	39,60	17454,19	38149,05
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			890,02	0,50	17800,40	10,00		2825,86	
37	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	19,96	270,00	--	5389,20	--	5389,20	--	5820,34
		СП - 8%			--	--	--	--		431,14	
38	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	15,8	14813,88	53,51	234059,30	845,46	215366,32	17799,48	272007,48
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1129,59	19,95	17847,52	315,21		20148,70	
39	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная суплотнительной резинкой д-100**	шт.	1	642,00	--	642,00	--	642,00	--	693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		51,36	
40	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1	209,00	--	209,00	--	209,00	--	225,72
		СП - 8%			--	--	--	--		16,72	
41	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
		Оборудование									
42	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	10	3179,27	99,97	31792,70	999,70	2186,50	28507,12	65123,81
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2860,65	48,24	28606,50	482,40		4823,99	
43	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	10	8000,00	--	80000,00	--	80000,00	--	86400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	8	7605,00	--	60840,00	--	60840,00	--	65707,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4867,20	
45	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	2	3016,00	--	6032,00	--	6032,00	--	6514,56
		СП - 8%			--	--	--	--		482,56	
46	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	10	785,00	--	7850,00	--	7850,00	--	8478,00
		СП - 8%			--	--	--	--		628,00	
47	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3940,53	198,56	11821,59	595,68	1602,21	9714,97	23259,48
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3207,90	96,51	9623,70	289,53		1722,92	
48	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	3	8879,00	--	26637,00	--	26637,00	--	28767,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2130,96	
49	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	3	8876,00	--	26628,00	--	26628,00	--	28758,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2130,24	
50	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	10919,91	38,31	10919,91	38,31	10206,78	679,31	12527,15
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			674,82	18,35	674,82	18,35		927,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				575900,48	2613,75	473130,59	99280,01	729194,94
		Всего по АКТу:	Тенге								1086701
		Всего с понижающим коэффициентом:	Тенге								869361

Генеральный подрядчик: ТОО «BASPANA BUILD»

Директор _____ **Согдахан А.**

Субподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Тылман Г.Ж.**