Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года**

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazCity-plat 2010»**

Договор: **№ 62 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальных газификации в ауле Космурат Жуалынского района, Жамбылской области.**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвента | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство внутриквартальных газификации в ауле Космурат Жуалынского района, Жамбылской области. | 30 845 723,33 | 30 845 723,33 | 27 540 824,40 | 3 304 898,93 | | 30 845 723,33 | 27 540 824,40 | 3 304 898,93 | |
| 2 | В том числе НДС | 3 304 898,93 | 3 304 898,93 | | | | 3 304 898,93 | | | |
| | Удержание 5% (гарантия качества) | 1 542 286,17 | 1 542 286,17 | | | | 1 542 286,17 | | | |
| | Возврат аванса 30% | 9 253 717,00 | 9 253 717,00 | | | | 9 253 717,00 | | | |
| 3 | Всего к оплате | 20 049 720,16 | 20 049 720,16 | | | | 20 049 720,16 | | | |
| 4 | В том числе НДС | 2 148 184,30 | 2 148 184,30 | | | | 2 148 184,30 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

**Руководитель** _____ **Сейтбеков Е.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «KazCity-plat 2010»**

**Директор** _____ **Оразов М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCity - plat 2010"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальной газификации в селе Космурат Жуалынского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Наружные сети газоснабжения низкого давления работы"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62** от **27.04.2020 года**

# Акт выполненных работ
## за июль месяц 2020 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 643,2959706 | 165,47 | 158,14 | 106448 | 101729 | 46 | 23265 | 140090 |
| | | | | м3 грунта | | 7,26 | 42,97 | 4673 | 27640 | | 10377 | |
| 2 | 2 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 1132,200908 | 115 | | 130203 | | | | 140619 |
| | | | | т | | | | | | | 10416 | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3 | | 5831,950813 | 121,06 | 114,67 | 705997 | 668770 | 0 | 145785 | 919924 |
| | | | | м3 грунта | | 6,38 | 28,34 | 37227 | 165252 | | 68143 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 200,2653644 | 1936,7 | 0 | 387855 | 0 | 0 | 279255 | 720479 |
| | | | | м3 грунта | | 1936,7 | 0 | 387855 | 0 | | 53369 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 5428,99456 | 15,2 | 15,2 | 82523 | 82523 | 0 | 23021 | 113987 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 5,89 | 0 | 31973 | | 8443 | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 5428,99456 | 156,87 | 74,79 | 851626 | 406014 | 0 | 453821 | 1409882 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 82,08 | 34,02 | 445612 | 184694 | | 104436 | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 603,2216177 | 841,75 | 0 | 507763 | 0 | 0 | 365589 | 943221 |
| | | | | м3 грунта | | 841,75 | 0 | 507763 | 0 | | 69868 | |
| 8 | 8 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 603,2424 | 3636,72 | 157,82 | 2193821 | 95201 | 1486389 | 633198 | 3053180 |
| | | | | м3 | | 1014,9 | 45,36 | 612231 | 27363 | | 226161 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Земляные работы** | | | | | | | | | 7441382 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Монтаж трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | | 0,4823 | 287150,69 | 73632,53 | 138493 | 35513 | 17 | 111724 | 270234 |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 102962 | 9890 | | 20017 | |
| 10 | 10 | С123-010502-0804 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 487,123 | 221 | | 107654 | | 107654 | | 116267 |
| | | | | м | | | | | | | 8612 | |
| 11 | 11 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | | 1,0807 | 287150,69 | 73632,53 | 310324 | 79575 | 39 | 250342 | 605519 |
| | | | | км | | 213482 | 20505,73 | 230710 | 22161 | | 44853 | |
| 12 | 12 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 1091,507 | 796 | | 868840 | | 868840 | | 938347 |
| | | | | м | | | | | | | 69507 | |
| 13 | 13 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | | 1,61196 | 344906,79 | 105411,35 | 555976 | 169919 | 160 | 429374 | 1064178 |
| | | | | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 385897 | 47814 | | 78828 | |
| 14 | 14 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1628,0796 | 1622 | | 2640745 | | 2640745 | | 2852005 |
| | | | | м | | | | | | | 211260 | |
| 15 | 15 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,023 | 698858,95 | 212336,93 | 16074 | 4884 | 201 | 12947 | 31343 |
| | | | | км трубопровода | | 477792 | 90822,92 | 10989 | 2089 | | 2322 | |
| 16 | 16 | С123-010201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80 | | 23,092 | 359 | | 8290 | | 8290 | | 8953 |
| | | | | м | | | | | | | 663 | |
| 17 | 17 | Е11-221401-0301 К=0,63 | Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр | | 24 | 791,45 | 4,69 | 18995 | 113 | 2344 | 16406 | 38233 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 689,11 | 1,39 | 16539 | 33 | | 2832 | |
| 18 | 18 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,024 | 343982,79 | 104487,35 | 8256 | 2508 | 2 | 6393 | 15820 |
| | | | | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 5746 | 712 | | 1172 | |
| 19 | 19 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 24,24 | 1634 | | 39608 | | 39608 | | 42777 |
| | | | | м | | | | | | | 3169 | |
| 20 | 20 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125 | Концы футляра диаметром 800 мм(100 мм). Заделка битумом и прядью | | 5 | 3850,57 | 402,09 | 19253 | 2010 | 11400 | 5824 | 27083 |
| | | | | футляр | | 1168,54 | 8,1 | 5843 | 41 | | 2006 | |
| 21 | 21 | Е11-221401-0301 К=0,9 | Трубы стальные диаметром 100 мм (90 мм). Протаскивание в футляр | | 48 | 1130,65 | 6,7 | 54271 | 322 | 6696 | 46875 | 109238 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 984,44 | 1,98 | 47253 | 95 | | 8092 | |
| 22 | 22 | Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка | | 0,048 | 413196,05 | 121872,61 | 19833 | 5850 | 5 | 15476 | 38134 |
| | | | | км трубопровода | | 291224 | 34446,88 | 13979 | 1653 | | 2825 | |
| 23 | 23 | С123-010502-0610 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 48,48 | 2609 | | 126484 | | 126484 | | 136603 |
| | | | | м | | | | | | | 10119 | |
| 24 | 24 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175 | Концы футляра диаметром 800 мм(140 мм). Заделка битумом и прядью | | 11 | 5390,8 | 562,93 | 59299 | 6192 | 35111 | 17939 | 83417 |
| | | | | футляр | | 1635,95 | 11,34 | 17995 | 125 | | 6179 | |
| 25 | 25 | Е11-221401-0301 К=0,32 | Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр | | 16 | 402,01 | 2,38 | 6432 | 38 | 794 | 5556 | 12947 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 350,02 | 0,71 | 5600 | 11 | | 959 | |
| 26 | 26 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | | 0,016 | 303584,19 | 82648,47 | 4857 | 1322 | 1 | 3865 | 9421 |
| | | | | км | | 220886 | 23140,95 | 3534 | 370 | | 698 | |
| 27 | 27 | С123-010502-0810 | Футляр полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 16,16 | 796 | | 12863 | | 12863 | | 13892 |
| | | | | м | | | | | | | 1029 | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,079 | Концы футляра диаметром 800 мм(140 мм). Заделка битумом и прядью | | 11 | 2433,56 | 254,12 | 26769 | 2795 | 15850 | 8098 | 37657 |
| | | | | футляр | | 738,52 | 5,12 | 8124 | 56 | | 2789 | |
| 29 | 29 | Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр) | | 0,03082 | 572891,6 | 82835,81 | 17657 | 2553 | 334 | 15527 | 35838 |
| | | | | км трубопровода | | 479214 | 29664,31 | 14769 | 914 | | 2655 | |
| 30 | 30 | С123-010201-0158 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 30,94328 | 1424 | | 44063 | | 44063 | | 47588 |
| | | | | м | | | | | | | 3525 | |
| 31 | 31 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | | 0,019642 | 287150,69 | 73632,53 | 5640 | 1446 | 1 | 4550 | 11005 |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 4193 | 403 | | 815 | |
| 32 | 32 | С123-010502-0804 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 19,83842 | 221 | | 4384 | | 4384 | | 4735 |
| | | | | м | | | | | | | 351 | |
| 33 | 33 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 0,021344 | 287150,69 | 73632,53 | 6129 | 1572 | 1 | 4944 | 11959 |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 4557 | 438 | | 886 | |
| 34 | 34 | С123-010502-0808 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 21,55744 | 506 | | 10908 | | 10908 | | 11781 |
| | | | | м | | | | | | | 873 | |
| 35 | 35 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр | | 30,82 | 1256,27 | 7,45 | 38718 | 230 | 4777 | 33442 | 77933 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1093,82 | 2,2 | 33712 | 68 | | 5773 | |
| 36 | 36 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 184 | 1405,35 | 912,28 | 258585 | 167859 | 0 | 134609 | 424649 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 90726 | 45243 | | 31455 | |
| 37 | 37 | Перечень обор.п37 | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 | | 46 | 1011,8 | | 46543 | | 46543 | | 50266 |
| | | | | шт | | | | | | | 3723 | |
| 38 | 38 | Перечень обор.п33 | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25 | | 46 | 1077,38 | | 49559 | | 49559 | | 53524 |
| | | | | шт | | | | | | | 3965 | |
| 39 | 39 | С121-050101-0401 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,007222 | 283933 | | 2051 | | 2051 | | 2215 |
| | | | | т | | | | | | | 164 | |
| 40 | 40 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 14,26 | 2240 | | 31942 | | 31942 | | 34498 |
| | | | | м3 | | | | | | | 2555 | |
| 41 | 41 | Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка | | 0,00125 | 1420061,73 | 705675,52 | 1775 | 882 | 79 | 1115 | 3122 |
| | | | | км трубопровода | | 651276 | 250068,08 | 814 | 313 | | 231 | |
| 42 | 42 | С123-010201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр) | | 1,255 | 5720 | | 7179 | | 7179 | | 7753 |
| | | | | м | | | | | | | 574 | |
| 43 | 43 | Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16 | Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,00125 | 3027258,74 | 237688,3 | 3784 | 297 | 3051 | 482 | 4607 |
| | | | | км трубопровода | | 348890 | 40443,84 | 436 | 51 | | 341 | |
| 44 | 44 | Е11-221401-0301 | Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр | | 1,25 | 1256,27 | 7,45 | 1570 | 9 | 194 | 1356 | 3161 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1093,82 | 2,2 | 1367 | 3 | | 234 | |
| 45 | 45 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | | 0,0002 | 448896,7 | 149186,26 | 90 | 30 | 0 | 68 | 170 |
| | | | | км трубопровода | | 299611 | 42453,3 | 60 | 8 | | 13 | |
| 46 | 46 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,202 | 5079 | | 1026 | | 1026 | | 1108 |
| | | | | м | | | | | | | 82 | |
| 47 | 47 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка(патрубок) | | 0,00132 | 344906,79 | 105411,35 | 455 | 139 | 0 | 352 | 871 |
| | | | | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 316 | 39 | | 65 | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 48 | 48 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,3332 | 1622 | | 2162 | | 2162 | | 2335 |
| | | | | м | | | | | | | 173 | |
| 49 | 49 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 2 | 1405,35 | 912,28 | 2811 | 1825 | 0 | 1463 | 4616 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 986 | 492 | | 342 | |
| 50 | 50 | Перечень обор.п | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90 | | 1 | 1092,86 | | 1093 | | 1093 | | 1180 |
| | | | | шт | | | | | | | 87 | |
| 51 | 51 | Перечень обор.п | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80 | | 1 | 728,57 | | 729 | | 729 | | 787 |
| | | | | шт | | | | | | | 58 | |
| 52 | 52 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,0303584 | 1010711,28 | 507623,03 | 30684 | 15411 | 568 | 18931 | 53584 |
| | | | | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 14705 | 4418 | | 3969 | |
| 53 | 53 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0185611 | 266563 | | 4948 | | 4948 | | 5344 |
| | | | | т | | | | | | | 396 | |
| 54 | 54 | С123-010201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок) | | 1 | 5720 | | 5720 | | 5720 | | 6178 |
| | | | | м | | | | | | | 458 | |
| 55 | 55 | С123-010201-0171 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок) | | 1 | 2181 | | 2181 | | 2181 | | 2355 |
| | | | | м | | | | | | | 174 | |
| 56 | 56 | С121-050101-0405 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89 | | 0,002512 | 274849 | | 690 | | 690 | | 746 |
| | | | | т | | | | | | | 55 | |
| 57 | 57 | С121-060510-1004 | Опоры ОПБ2-89 | | 0,00046 | 482662 | | 222 | | 222 | | 240 |
| | | | | т | | | | | | | 18 | |
| 58 | 58 | С121-050204-0701 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | 0,0068033 | 281662 | | 1916 | | 1916 | | 2070 |
| | | | | т | | | | | | | 153 | |
| 59 | 59 | С121-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 0,000296 | 186906 | | 55 | | 55 | | 60 |
| | | | | т | | | | | | | 4 | |
| 60 | 60 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,880393 | 90,64 | 2,4 | 80 | 2 | 39 | 27 | 115 |
| | | | | м2 | | 43,42 | 0,26 | 38 | 0 | | 9 | |
| 61 | 61 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 0,880393 | 149,75 | 3,4 | 132 | 3 | 84 | 31 | 176 |
| | | | | м2 | | 50,74 | 0,52 | 45 | 0 | | 13 | |
| 62 | 62 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 0,03 | 3636,72 | 157,82 | 109 | 5 | 74 | 31 | 152 |
| | | | | м3 | | 1014,9 | 45,36 | 30 | 1 | | 11 | |
| 63 | 63 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1 | 1630 | | 1630 | | 1630 | | 1760 |
| | | | | шт. | | | | | | | 130 | |
| 64 | 64 | С121-130809-1001 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | | 0,07 | 774 | | 54 | | 54 | | 59 |
| | | | | м2 | | | | | | | 4 | |
| 65 | 65 | Е11-220801-0201 | Установка крана шарового диам.63 мм | | 1 | 1405,35 | 912,28 | 1405 | 912 | 0 | 732 | 2308 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 493 | 246 | | 171 | |
| 66 | 66 | Перечень обор.п 1 | Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11 | | 1 | 40982,14 | | 40982 | | 40982 | | 44261 |
| | | | | шт | | | | | | | 3279 | |
| 67 | 67 | С123-040105-0202 | Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м | | 1 | 17149 | | 17149 | | 17149 | | 18521 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1372 | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 68 | 68 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 4 | 3636,72 | 157,82 | 14547 | 631 | 9856 | 4199 | 20245 |
| | | | | м3 | | 1014,9 | 45,36 | 4060 | 181 | | 1500 | |
| 69 | 69 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки под ковер | | 0,125 | 17958,57 | 1091,24 | 2245 | 136 | 1955 | 166 | 2604 |
| | | | | м3 | | 1225,8 | 234,96 | 153 | 29 | | 193 | |
| 70 | 70 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,001 | 17199,42 | 1179,16 | 17 | 1 | 15 | 1 | 20 |
| | | | | м3 | | 1052,45 | 263,87 | 1 | 0 | | 1 | |
| 71 | 71 | Е11-070512-0111 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4) | | 1 | 1840,67 | 57,63 | 1841 | 58 | 556 | 1462 | 3567 |
| | | | | шт | | 1226,73 | 12,44 | 1227 | 12 | | 264 | |
| 72 | 72 | С121-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | 0,08 | 31088 | | 2487 | | 2487 | | 2686 |
| | | | | м3 | | | | | | | 199 | |
| 73 | 73 | С123-021101-1308 | Диск из фторопласта | | 0,001 | 233279 | | 233 | | 233 | | 252 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 19 | |
| 74 | 74 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых муфт | | 2 | 1405,35 | 912,28 | 2811 | 1825 | 0 | 1463 | 4616 |
| | | | | шт | | 493,07 | 245,88 | 986 | 492 | | 342 | |
| 75 | 75 | Перечень обор.п | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | | 2 | 1460,79 | | 2922 | | 2922 | | 3155 |
| | | | | шт | | | | | | | 234 | |
| 76 | 76 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка | | 0,006 | 1350902,28 | 507623,03 | 8105 | 3046 | 2153 | 3742 | 12795 |
| | | | | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 2906 | 873 | | 948 | |
| 77 | 77 | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая | | 0,2592 | 387 | | 100 | | 100 | | 108 |
| | | | | кг | | | | | | | 8 | |
| 78 | 78 | Е11-220801-0201 | Установка крана шарового диам.90 мм | | 3 | 1405,35 | 912,28 | 4216 | 2737 | 0 | 2195 | 6924 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 1479 | 738 | | 513 | |
| 79 | 79 | Перечень обор.п | Кран полиэтиленовый шаровый диам.90мм,ПЭ100 SDR11 | | 3 | 79521,75 | | 238565 | | 238565 | | 257650 |
| | | | | шт | | | | | | | 19085 | |
| 80 | 80 | С123-040105-0202 | Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м | | 3 | 17149 | | 51447 | | 51447 | | 55563 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4116 | |
| 81 | 81 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 12 | 3636,72 | 157,82 | 43641 | 1894 | 29568 | 12596 | 60735 |
| | | | | м3 | | 1014,9 | 45,36 | 12179 | 544 | | 4499 | |
| 82 | 82 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки под ковер | | 0,375 | 17958,57 | 1091,24 | 6734 | 409 | 5866 | 498 | 7812 |
| | | | | м3 | | 1225,8 | 234,96 | 460 | 88 | | 579 | |
| 83 | 83 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,003 | 17199,42 | 1179,16 | 52 | 4 | 45 | 4 | 60 |
| | | | | м3 | | 1052,45 | 263,87 | 3 | 1 | | 4 | |
| 84 | 84 | Е11-070512-0111 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4) | | 3 | 1840,67 | 57,63 | 5522 | 173 | 1669 | 4387 | 10701 |
| | | | | шт | | 1226,73 | 12,44 | 3680 | 37 | | 793 | |
| 85 | 85 | С121-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | | 0,24 | 31088 | | 7461 | | 7461 | | 8058 |
| | | | | м3 | | | | | | | 597 | |
| 86 | 86 | С123-021101-1308 | Диск из фторопласта | | 0,003 | 233279 | | 700 | | 700 | | 756 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 56 | |
| 87 | 87 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых муфт | | 6 | 1405,35 | 912,28 | 8432 | 5474 | 0 | 4389 | 13847 |
| | | | | шт | | 493,07 | 245,88 | 2958 | 1475 | | 1026 | |
| 88 | 88 | Перечень обор.п | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90 | | 6 | 2585,52 | | 15513 | | 15513 | | 16754 |
| | | | | шт | | | | | | | 1241 | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 89 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка | | 0,018 | 1350902,28 | 507623,03 | 24316 | 9137 | 6460 | 11225 | 38384 |
| | | | | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 8719 | 2619 | | 2843 | |
| 90 | 90 | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая | | 0,7776 | 387 | | 301 | | 301 | | 325 |
| | | | | кг | | | | | | | 24 | |
| 91 | 91 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная/на футляре. Устройство | | 18 | 7360,66 | 2113,93 | 132492 | 38051 | 32544 | 74840 | 223918 |
| | | | | шт. | | 3438,7 | 761,08 | 61897 | 13699 | | 16587 | |
| 92 | 92 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство | | 2 | 7360,66 | 2113,93 | 14721 | 4228 | 3616 | 8316 | 24880 |
| | | | | шт. | | 3438,7 | 761,08 | 6877 | 1522 | | 1843 | |
| 93 | 93 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство | | 20 | 7360,66 | 2113,93 | 147213 | 42279 | 36161 | 83156 | 248798 |
| | | | | шт. | | 3438,7 | 761,08 | 68774 | 15222 | | 18429 | |
| 94 | 94 | Е11-220901-0201 | Краные стальные диаметром 25 мм. Установка | | 46 | 1547,35 | 80,82 | 71178 | 3718 | 7756 | 60877 | 142620 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1297,91 | 38,88 | 59704 | 1788 | | 10564 | |
| 95 | 95 | С123-040902-5410 | Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | | 46 | 4527 | | 208242 | | 208242 | | 224901 |
| | | | | шт. | | | | | | | 16659 | |
| 96 | 96 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 216 | 1405,35 | 912,28 | 303556 | 197052 | 0 | 158019 | 498501 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 106504 | 53111 | | 36926 | |
| 97 | 97 | Перечень обор.п | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | | 2 | 3934,29 | | 7869 | | 7869 | | 8498 |
| | | | | шт | | | | | | | 629 | |
| 98 | 98 | Перечень обор.п | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 | | 1 | 2135,63 | | 2136 | | 2136 | | 2306 |
| | | | | шт | | | | | | | 171 | |
| 99 | 99 | Перечень обор.п | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | | 19 | 4046,3 | | 76880 | | 76880 | | 83030 |
| | | | | шт | | | | | | | 6150 | |
| 100 | 100 | Перечень обор.п | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90 | | 3 | 1639,29 | | 4918 | | 4918 | | 5311 |
| | | | | шт | | | | | | | 393 | |
| 101 | 101 | Перечень обор.п | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63 | | 27 | 2185,71 | | 59014 | | 59014 | | 63735 |
| | | | | шт | | | | | | | 4721 | |
| 102 | 102 | Перечень обор.п | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63 | | 4 | 728,57 | | 2914 | | 2914 | | 3147 |
| | | | | шт | | | | | | | 233 | |
| 103 | 103 | Перечень обор.п | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32 | | 46 | 1123,82 | | 51696 | | 51696 | | 55831 |
| | | | | шт | | | | | | | 4136 | |
| 104 | 104 | Перечень обор.п | Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | | 4 | 3147,43 | | 12590 | | 12590 | | 13597 |
| | | | | шт | | | | | | | 1007 | |
| 105 | 105 | Перечень обор.п | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 | | 46 | 1011,8 | | 46543 | | 46543 | | 50266 |
| | | | | шт | | | | | | | 3723 | |
| 106 | 106 | Перечень обор.п | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | | 5 | 1460,79 | | 7304 | | 7304 | | 7888 |
| | | | | шт | | | | | | | 584 | |
| 107 | 107 | Перечень обор.п | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90 | | 13 | 2585,52 | | 33612 | | 33612 | | 36301 |
| | | | | шт | | | | | | | 2689 | |
| 108 | 108 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка | | 0,03082 | 1010711,28 | 507623,03 | 31150 | 15645 | 577 | 19219 | 54399 |
| | | | | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 14928 | 4485 | | 4030 | |
| 109 | 109 | С123-020103-2903 | Заглушки стальные, DN 25 | | 46 | 851 | | 39146 | | 39146 | | 42278 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3132 | |
| 110 | 110 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,61 | 90,64 | 2,4 | 146 | 4 | 72 | 49 | 210 |
| | | | | м2 | | 43,42 | 0,26 | 70 | 0 | | 16 | |
| 111 | 111 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 1,61 | 149,75 | 3,4 | 241 | 5 | 154 | 57 | 322 |
| | | | | м2 | | 50,74 | 0,52 | 82 | 1 | | 24 | |
| 112 | 112 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 3,146 | 27931,68 | 19288,08 | 87873 | 60680 | 0 | 24741 | 121623 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км кабеля | | 8643,6 | 4248,67 | 27193 | 13366 | | 9009 | |
| 113 | 113 | Перечень обор.п3 | Лента сигнальная "Опасно Газ" | | 3146 | 19,94 | | 62717 | | 62717 | | 67735 |
| | | | | м | | | | | | | 5017 | |
| 114 | 114 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | | 3150 | 343,28 | 154,21 | 1081317 | 485746 | 146507 | 430408 | 1632663 |
| | | | | м | | 142,56 | 47,21 | 449064 | 148725 | | 120938 | |
| 115 | 115 | С123-060128-0902 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | | 3,15 | 387659 | | 1221126 | | 1221126 | | 1318816 |
| | | | | км | | | | | | | 97690 | |
| 116 | 116 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 0,8 | 2542,4 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 1464 | 3778 |
| | | | | м3 грунта | | 2542,4 | 0 | 2034 | 0 | | 280 | |
| 117 | 117 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 0,8 | 841,75 | 0 | 673 | 0 | 0 | 485 | 1251 |
| | | | | м3 грунта | | 841,75 | 0 | 673 | 0 | | 93 | |
| 118 | 118 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 1,28 | 2348,53 | 149,43 | 3006 | 191 | 2474 | 380 | 3657 |
| | | | | м2 покрытия | | 266,42 | 49,55 | 341 | 63 | | 271 | |
| 119 | 119 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 0,896 | 23784,1 | 1146,55 | 21311 | 1027 | 15520 | 4546 | 27925 |
| | | | | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 4764 | 232 | | 2069 | |
| 120 | 120 | Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж стоек металлических | | 0,27552 | 108099,98 | 2485,22 | 29784 | 685 | 700 | 19711 | 53454 |
| | | | | т конструкций | | 103075 | 607,36 | 28399 | 167 | | 3960 | |
| 121 | 121 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,2865408 | 553062 | | 158475 | | 158475 | | 171153 |
| | | | | т | | | | | | | 12678 | |
| 122 | 122 | Е11-130301-1406 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 7,9896 | 74,87 | 1,7 | 598 | 14 | 382 | 141 | 799 |
| | | | | м2 | | 25,37 | 0,26 | 203 | 2 | | 59 | |
| 123 | 123 | Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17 | Изготовление металлических пластин | | 0,05072 | 340717,2 | 128693,3 | 17281 | 6527 | 506 | 7755 | 27039 |
| | | | | т конструкций | | 202055 | 19537,2 | 10248 | 991 | | 2003 | |
| 124 | 124 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,0539664 | 278100 | | 15008 | | 15008 | | 16209 |
| | | | | т | | | | | | | 1201 | |
| 125 | 125 | Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж металлических пластин | | 0,05072 | 95612,04 | 4645,53 | 4849 | 236 | 96 | 3182 | 8674 |
| | | | | т конструкций | | 89078,5 | 1853,56 | 4518 | 94 | | 643 | |
| 126 | 126 | Е11-090501-0301 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | | 32 | 142,54 | 0,81 | 4561 | 26 | 0 | 3138 | 8315 |
| | | | | болт | | 141,73 | 0,39 | 4535 | 12 | | 616 | |
| 127 | 127 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | 0,029856 | 499528 | | 14914 | | 14914 | | 16107 |
| | | | | т | | | | | | | 1193 | |
| 128 | 128 | Е11-270302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | | 2,68 | 359,69 | 253,45 | 964 | 679 | 0 | 463 | 1541 |
| | | | | м3 конструкции | | 106,24 | 53,78 | 285 | 144 | | 114 | |
| 129 | 129 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | | 0,28 | 2822,04 | 1225,54 | 790 | 343 | 0 | 637 | 1542 |
| | | | | м3 конструкции | | 1596,5 | 511,19 | 447 | 143 | | 114 | |
| 130 | 130 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 3,5324 | 96 | | 339 | | | | 366 |
| | | | | т | | | | | | | 27 | |
| 131 | 131 | С341-020102-1045 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км | | 3,5324 | 798 | | 2819 | | | | 3044 |
| | | | | т | | | | | | | 226 | |
| 132 | 132 | Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | | 12 | 390,38 | 143,98 | 4685 | 1728 | 2434 | 1064 | 6208 |

| е п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м2 основания или покрытия | | | 43,6 | 38,51 | 523 | 462 | | 460 | |
| 133 | 133 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10м3 | | 0,4 | 3636,32 | 1032,63 | 1455 | 413 | 986 | 156 | 1740 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 138,24 | 223,85 | 55 | 90 | | 129 | |
| 134 | 134 | Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15 см) | | 4 | 632,74 | 221,12 | 2531 | 884 | 1488 | 420 | 3187 |
| | | | | м2 | | 39,6 | 57,56 | 158 | 230 | | 236 | |
| 135 | 135 | Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | | 4 | 131,51 | 38,43 | 526 | 154 | 365 | 54 | 626 |
| | | | | м2 | | 1,85 | 10,62 | 7 | 42 | | 46 | |
| 136 | 136 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см(7 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 4 | 1559,92 | 124,97 | 6240 | 500 | 5566 | 317 | 7081 |
| | | | | м2 покрытия | | 43,55 | 29,88 | 174 | 120 | | 525 | |
| 137 | 137 | Е11-270602-0401 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | | 4 | 1042,75 | 0,13 | 4171 | 1 | 4168 | 3 | 4508 |
| | | | | м2 покрытия | | 0,7 | 0 | 3 | 0 | | 334 | |
| 138 | 138 | Ц13-390201-0102 | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | 42,8639542 | 154,9 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 4050 | 11545 |
| | | | | стык | | 154,9 | 0 | 6640 | 0 | | 855 | |
| 139 | 139 | Ц13-390201-0103 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | 44,1360458 | 154,9 | 0 | 6837 | 0 | 0 | 4170 | 11888 |
| | | | | стык | | 154,9 | 0 | 6837 | 0 | | 881 | |
| 140 | 140 | Ц13-390201-0501 | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 9,7647807 | 490,76 | 15,3 | 4792 | 149 | 257 | 2675 | 8065 |
| | | | | стык | | 449,1 | 0 | 4385 | 0 | | 597 | |
| 141 | 141 | Ц13-390201-0502 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 21,7673236 | 657,31 | 20,4 | 14308 | 444 | 830 | 7951 | 24040 |
| | | | | стык | | 598,8 | 0 | 13034 | 0 | | 1781 | |
| 142 | 142 | Ц13-390201-0504 | Трубопровод, диаметр 75, 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 32,4678957 | 821,97 | 24,48 | 26688 | 795 | 1591 | 14824 | 44833 |
| | | | | стык | | 748,5 | 0 | 24302 | 0 | | 3321 | |
| 143 | 143 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 3,169 | 931807,49 | 790524,45 | 2952898 | 2505172 | 25983 | 780145 | 4031686 |
| | | | км трубопровода | | | 133084 | 137443,6 | 421743 | 435559 | | 298643 | |
| 144 | 144 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 3,169 | 931807,49 | 790524,45 | 2952898 | 2505172 | 25983 | 780145 | 4031686 |
| | | | км трубопровода | | | 133084 | 137443,6 | 421743 | 435559 | | 298643 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов | | | | | | | | | 21376836 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21 067 239 | 7 756 518 | 8 369 619 | 5 616 298 | 28 818 218 |
| | | | | | | | | 4 807 734 | 1 707 526 | | 2 134 682 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 835 728 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **29 653 946,01** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,17 %** | | **346 951,00** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **30 000 897,01** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **600 018,00** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **30 600 915,01** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3 672 110,91** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **34 273 025,92** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,9** | | | | | | | | | **30 845 723,33** |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **30 845 723,33** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "KazCity - plat 2010"**

**Директор _____ Оразов М.П.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "КазЦентрПроект"**

**ГИП _____ Максутова П.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

**_____ Черданцев А.Г.**