Заказчик: **Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№301/07/17	03.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	сначала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области	10 000 000	8 928 572							1 071 428	10 000 000
Всего:	10 000 000	8 928 572							1 071 428	10 000 000

Итого к оплате 10 000 000 (десять миллионов) тенге

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"** _____ **Бектасов Т.А.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** _____ **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 301/07/17 от 03.07.2017г

Наименование строительства и его адрес: 20 Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Строительство ветеринарно-профилактического пункта								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	32,45	22,22	21,00	721	682	0,01	0
					1,21	5,29	39	172	0,02	1
2.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,05	52,40	49,54	2622	2479	0,02	1
					2,86	12,47	143	624	0,04	2
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	791,10	--	2373	--	4,27	13
					791,10	--	2373	--	--	--
4.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	17,25	190,58	--	3288	--	1,38	24
					190,58	--	3288	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,80	7,57	7,57	271	271	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,46	--	88	0,01	0
6.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	35,80	25,65	5,38	918	192	0,13	5
					20,27	--	726	--	--	--
7.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,95	5,55	5,55	89	89	--	--
					--	1,80	--	29	0,01	0
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,95	21,55	4,52	344	72	0,11	2
					17,03	--	272	--	--	--
9.	Е0101-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	16,50	7,91	7,91	131	131	--	--
					--	2,57	--	42	0,01	0
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	7940,17	66,01	1588	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов о назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,70	10286,15	112,36	7200	79	6,34	4
					1021,50	42,44	715	30	0,21	0
12.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	62100,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,52	7940,17	66,01	20009	166	1,35	3
					195,75	24,93	493	63	0,12	0
16.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	18,65	9786,72	353,46	182522	6592	3,60	67
					585,00	133,52	10910	2490	0,65	12
17.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	62100,00	--	2238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,91	9269,07	353,46	17704	675	3,60	7
					585,00	133,52	1117	255	0,65	1
22.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,60	245,44	3,82	24937	388	0,21	22
					37,35	1,44	3795	146	0,01	1
25.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	16,80	187,79	4,19	3155	70	0,38	6
					58,05	1,58	975	27	0,01	0
26.	Е0106-18- 9	Устройство перемычек	м3	2,00	15358,92	367,51	30641	733	13,10	26
					2202,75	138,83	4394	277	0,68	1
27.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00	--	5793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	т	0,03	41200,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-14- 4	Устройство железобетонных сердечников МС-1	м3	0,65	12856,40	990,15	8357	644	10,40	7
					1644,75	374,04	1069	243	1,83	1
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь перио общетдического профиля	т	0,03	65900,00	--	1700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d6 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	37,00	7159,16 866,25	337,41 126,00	264889 32051	12484 4662	5,34 0,62	198 23
34.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	84,17	1003,80 225,00	34,73 13,01	84490 18938	2923 1095	1,43 0,06	120 5
35.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,48	8679,65 8257,50	422,15 157,50	4169 3966	203 76	56,40 0,77	27 0
36.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 --	-- --	945 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5-6 мм	т	0,46	41200,00 --	-- --	18775 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,51	15004,08 2040,75	3768,94 1019,84	22656 3082	5691 1540	12,53 3,90	19 6
40.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2492 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00 --	-- --	2859 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	62100,00 --	-- --	4311 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11051-198	Шайбы	шт	12,00	62,00 --	-- --	744 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4	м3	1,26	13597,35	990,15	17133	1248	10,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м, периметром до 2 м			1644,75	374,04	2072	471	1,83	2
45.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	580 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 --	-- --	2220 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	62100,00 --	-- --	5254 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	16,00	1465,77 344,25	387,22 115,02	23452 5508	6196 1840	2,06 0,46	33 7
50.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	100,20	2410,00 --	-- --	241470 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	3,32	11081,67 1368,00	316,01 119,39	36791 4542	1049 396	8,25 0,58	27 2
52.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 --	-- --	3497 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00 --	-- --	1663 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	71100,00 --	-- --	8447 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1006 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	82,31	284,95 135,68	4,07 0,97	23454 11168	335 80	0,74 0,05	61 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону перегородок	м2	179,83	273,73	4,07	49225	731	0,74	133
					135,68	0,97	24399	174	0,05	9
92.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	55,96	116,50	1,42	6519	79	0,45	25
					71,33	0,54	3991	30	0,00	0
96.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,90	108,05	2,62	746	18	0,07	0
					10,51	0,99	73	7	0,00	0
97.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,55	8719,48	--	4813	--	3,66	2
					567,00	--	313	--	--	--
98.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,90	201,70	9,95	1392	69	0,36	2
					52,20	3,74	360	26	0,02	0
101.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	23,00	108,05	2,62	2485	60	0,07	2
					10,51	0,99	242	23	0,00	0
102.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,84	8719,48	--	16044	--	3,66	7
					567,00	--	1043	--	--	--
103.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	201,70	9,95	4639	229	0,36	8
					52,20	3,74	1201	86	0,02	0
106.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,60	108,05	2,62	821	20	0,07	1
					10,51	0,99	80	8	0,00	0
107.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,61	8719,48	--	5301	--	3,66	2
					567,00	--	345	--	--	--
108.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,60	201,70	9,95	1533	76	0,36	3
					52,20	3,74	397	28	0,02	0
112.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	58,20	108,05	2,62	6289	152	0,07	4
					10,51	0,99	612	58	0,00	0
113.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,66	8719,48	--	40598	--	3,66	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					567,00	--	2640	--	--	--
114.	Е0111-15-3	Устройство цементных по крытий толщиной 20 мм	м2	58,20	189,21	9,95	11012	579	0,27	16
					39,60	3,74	2305	218	0,02	1
	ИТОГО:						1247562	45416		907
							149676	15309		83
		Итого по объекту:			1247560					
	Объект:3-1 Навес									
	Смета: 3-1-1 Навес									
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,36	218,93	--	517	--	1,54	4
					218,93	--	517	--	--	--
2.	Е0101-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	1,42	659,25	--	936	--	3,56	5
					659,25	--	936	--	--	--
3.	Е0101-166-4	Обратная засыпка и разравнивание излишнего в грунтах 4 группы	м3	1,42	190,58	--	271	--	1,38	2
					190,58	--	271	--	--	--
4.	Е0101-166-1	Обратная засыпка и разравнивание излишнего грунта 1 группы	м3	2,36	122,18	--	288	--	0,89	2
					122,18	--	288	--	--	--
5.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,68	9001,45	311,32	15122	523	2,82	5
					441,00	117,61	741	198	0,57	1
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2122	7	198,00	4
					33075,00	114,75	747	3	0,56	0
7.	Е0109-17-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,12	4588,45	2285,57	541	269	9,35	1
					1579,50	617,13	186	73	2,34	0
8.	Е0109-22-1	Монтаж м/конструкции кровли	т	0,13	9231,56	4795,68	1230	639	23,00	3
					3712,50	1367,15	495	182	5,24	1
9.	С12021-42	Стоимость м/конструкции каркаса	т	0,25	112700,00	--	28305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		навес а			--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-35-1	Монтаж сеток ограждения	т	0,14	17937,36	627,68	2532	89	86,50	12
					14197,50	101,25	2004	14	0,49	0
11.	С12021-12-0	М/конструкции обрамления сеток	т	0,14	101700,00	--	14358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	25,00	39,63	1,19	991	30	0,22	6
					37,80	0,45	945	11	0,00	0
13.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	25,00	257,00	--	6425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-57-5	Монтаж перил	т	0,00	16239,62	2904,24	75	13	54,30	0
					10170,00	184,50	47	1	7,58	0
15.	С12021-41	М/конструкции перил	т	0,00	147100,00	--	683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количе ство окрасок 2	м2	11,51	88,51	0,07	1019	1	0,37	4
					60,30	0,02	694	--	0,00	0
17.	Е0110-14-1	Установка стропильной системыи обрешетки	м3	0,20	21304,82	334,28	4218	66	22,10	4
					3397,50	126,00	673	25	0,62	0
18.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия профилистом	м2	17,50	312,97	8,20	5477	143	1,48	26
					236,25	3,08	4134	54	0,01	0
19.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	19,36	896,00	--	17342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	17,50	20,48	0,91	358	16	0,03	1
					4,68	0,34	82	6	0,00	0
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,09	573,75	28,11	53	3	0,78	0
					123,75	10,58	11	1	0,05	0
22.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,00	108,05	2,62	1297	31	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	126	12	0,00	0
23.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,20	8719,48	--	10463	--	3,66	4
					567,00	--	680	--	--	--
	ИТОГО:						114623	1833		84
							13577	580		3
		Итого по объекту:			114624					

Объект:3-2 Склад угля и золы

Смета: 3-2-1 Склад угля и золы

1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,51	218,93	--	550	--	1,54	4
					218,93	--	550	--	--	--
2.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,67	659,25	--	3079	--	3,56	17
					659,25	--	3079	--	--	--
3.	Е0101-166 -4	Обратная засыпка и разравнивание излишнего в грунтах 4 группы	м3	4,67	190,58	--	890	--	1,38	6
					190,58	--	890	--	--	--
4.	Е0101-166 -1	Обратная засыпка и разравнивание излишнего грунта 1 группы	м3	2,51	122,18	--	307	--	0,89	2
					122,18	--	307	--	--	--
5.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,14	9786,72	353,46	50304	1817	3,60	19
					585,00	133,52	3007	686	0,65	3
6.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	1,13	18837,97	11119,34	21325	12587	42,50	48
					7560,00	4200,75	8558	4755	20,52	23
8.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150мм	м	23,10	1200,00	--	27720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общегоназначения	т	0,05	63600,00	--	3053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-87 1	Трубы квадратные	т	0,56	60200,00	--	33772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-17- 4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	9,20	12059,87	341,75	110951	3144	9,80	90
					1624,50	129,11	14945	1188	0,63	6
12.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-14- 1	Установка стропильной системы и обрешетки	м3	0,51	21304,82	334,28	10906	171	22,10	11
					3397,50	126,00	1739	64	0,62	0
16.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия профилистом	м2	36,00	312,97	8,20	11267	295	1,48	53
					236,25	3,08	8505	111	0,01	1
17.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	39,82	896,00	--	35675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,51	573,75	28,11	294	14	0,78	0
					123,75	10,58	63	5	0,05	0
19.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	89308,57	2434,57	314	9	170,00	1
					31950,00	920,25	112	3	4,49	0
20.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,30	3011,10	--	6926	--	3,24	7
					531,00	--	1221	--	--	--
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,30	8719,48	--	20055	--	3,66	8
					567,00	--	1304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	14,87	329,37 6,01	34,29 8,79	4898 89	510 131	0,04 0,03	1 0
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-59,48	25,16 0,10	1,37 0,40	-1497 -6	-81 -24	0,00 0,00	-0 -0
24.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	14,87	431,75 24,75	-- --	6420 368	-- --	0,14 --	2 --
25.	Е0109-46-1	Монтаж каркасовворот	т	0,05	25580,86 7650,00	15335,28 2309,74	1337 400	802 121	41,40 8,15	2 0
26.	С12021-12-0	М/конструкции обрамления сеток	т	0,05	101700,00 --	-- --	5317 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0115-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	6,34	39,63 37,80	1,19 0,45	251 240	8 3	0,22 0,00	1 0
28.	С11011-75-9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	6,34	257,00 --	-- --	1629 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1,52	88,51 60,30	0,07 0,02	134 91	-- --	0,37 0,00	1 0
30.	С11011-81-8	Навесы	шт	4,00	21,00 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					369840 45462	19274 7043		274 34

Итого по объекту: 369839

Объект:4-1 Сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 4-1 Сети электроснабжения								
1.	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
2.	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
		ИТОГО:					6336 2687	3203 896		15 4
		Итого по объекту:			6336					
		Объект:6-1 Сети водопровода и канализации								
		Смета: 6-1-1 Сети водопровода и канализации								
		Раздел: Водопровод								
1.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	91,40	22,22 1,21	21,00 5,29	2031 111	1920 483	0,01 0,02	1 2
2.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	560,44	52,40 2,86	49,54 12,47	29364 1603	27762 6989	0,02 0,04	11 24
3.	1-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,16	791,10 791,10	-- --	15949 15949	-- --	4,27 --	86 --
4.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	91,40	122,18 122,18	-- --	11167 11167	-- --	0,89 --	81 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	76,60	190,58	--	14598	--	1,38	106
					190,58	--	14598	--	--	--
6.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	504,00	7,57	7,57	3817	3817	--	--
					--	2,46	--	1239	0,01	5
7.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	504,00	25,65	5,38	12926	2710	0,13	65
					20,27	--	10216	--	--	--
8.	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,00	244,97	0,28	1	--	0,84	0
					146,93	0,11	--	--	0,00	0
9.	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,00	174224,44	71861,81	209	86	441,00	1
					83025,00	27146,25	100	33	132,58	0
10.	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,20	2690,00	--	3241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	677195,89	94100,49	813	113	323,00	0
					56025,00	35547,75	67	43	173,61	0
12.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,62	58881,69	25695,31	36259	15823	194,00	119
					33075,00	6813,45	20368	4196	26,38	16
13.	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	623,17	382,00	--	238051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
15.	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
17.	9-1-91	Клапан запорный проходной 15кч19р	шт	1,00	898,00	--	898	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
18.	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	5,00	156,43 126,00	21,43 --	782 630	107 --	0,60 --	3 --
19.	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	552,00 --	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --
20.	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	км	0,00	64200,36 45900,00	8122,48 3069,00	13 9	2 1	254,00 14,99	0 0
21.	22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	213990,47 35550,00	29727,34 11229,75	43 7	6 2	204,00 54,85	0 0
22.	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,20	509,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
23.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,15	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	9322 6806	1011 382	253,00 12,52	38 2
24.	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм	м	149,60	99,00 --	-- --	14810 --	-- --	-- --	-- --
25.	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	км	0,15	60382,84 17662,50	14746,97 5571,00	8997 2632	2197 830	203,00 54,42	30 8
26.	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	2,00	36,75 31,50	4,97 --	73 63	10 --	0,32 --	1 --
27.	8-9-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	157,00 --	-- --	314 --	-- --	-- --	-- --
28.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
29.	8-4-5346	Адаптер фланцевый ПЭ 100 SDR 21,	шт.	2,00	753,00	--	1506	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DN 110,								
					--	--	--	--	--	--
30.	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 151° SDR 21, DN 110	шт.	1,00	835,00	--	835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	600,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	22-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	916,73	180,25	1833	360	2,01	4
					396,00	67,50	792	135	0,33	1
33.	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
34.	22-33-2	Установка чугунной фланцевой подставки	т	0,05	95357,36	3488,98	4386	160	32,70	2
					4950,00	1318,50	228	61	6,44	0
35.	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	1-1-954	Указательный знак пожарного гидранта	шт	1,00	359,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1,60	22,22	21,00	36	34	0,01	0
					1,21	5,29	2	8	0,02	0
38.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	15,47	62,87	59,44	973	920	0,02	0
					3,43	14,96	53	232	0,05	1
39.	1-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,53	791,10	--	419	--	4,27	2
					791,10	--	419	--	--	--
40.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	2,46	190,58	--	469	--	1,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					190,58	--	469	--	--	--
41.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,37	7,57	7,57	56	56	--	--
					--	2,46	--	18	0,01	0
42.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7,37	25,65	5,38	189	40	0,13	1
					20,27	--	149	--	--	--
43.	1-24-4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6,17	29,26	29,26	181	181	--	--
					--	9,50	--	59	0,04	0
44.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,60	7,91	7,91	13	13	--	--
					--	2,57	--	4	0,01	0
45.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,76	8556,54	1879,87	23616	5188	8,86	24
					1435,50	538,43	3962	1486	2,06	6
46.	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,56	6230,00	--	22179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,30	23700,00	--	30810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	8-7-3	Кладка кирпичем горловины колодца	м2	0,33	1049,38	34,73	346	11	1,43	0
					225,00	13,01	74	4	0,06	0
50.	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00	--	5428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,18	148,40	0,07	175	--	0,65	1
					108,00	0,02	127	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	10-5-1	Установка деревянных элементов крышки	м3	0,01	22541,72	316,57	171	2	22,50	0
					3487,50	119,25	27	1	0,58	0
54.	10-28-8	Обивка крышки сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,51	1138,98	2,78	581	1	0,94	0
					141,75	1,06	72	1	0,01	0
55.	1-1-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,20	92,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	1-1-821	Ручка	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,56	1803,48	73,75	1017	42	0,14	0
					21,38	11,67	12	7	0,04	0
58.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,19	8062,57	66,01	1516	12	1,35	0
					195,75	24,93	37	5	0,12	0
59.	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,19	321,00	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,19	223,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,08	89308,57	2434,57	6823	186	170,00	13
					31950,00	920,25	2441	70	4,49	0
62.	13-28-4	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	4,43	33,79	0,02	150	--	0,01	0
					2,70	--	12	--	--	--
63.	22-28-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,62	10069,87	2644,87	6213	1632	35,90	22
					6502,50	999,00	4012	616	4,88	3
64.	1-1-335	Лента поливинилхлоридная липкая,	м2	1,60	202,00	--	323	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/								
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								570188
		Раздел: Канализация								
65.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	5,40	22,22	21,00	120	113	0,01	0
					1,21	5,29	7	29	0,02	0
66.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24,67	52,40	49,54	1293	1222	0,02	0
					2,86	12,47	71	308	0,04	1
67.	1-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,93	791,10	--	736	--	4,27	4
					791,10	--	736	--	--	--
68.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7,75	190,58	--	1477	--	1,38	11
					190,58	--	1477	--	--	--
69.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,85	7,57	7,57	135	135	--	--
					--	2,46	--	44	0,01	0
70.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	17,85	25,65	5,38	458	96	0,13	2
					20,27	--	362	--	--	--
71.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,40	5,55	5,55	30	30	--	--
					--	1,80	--	10	0,01	0
72.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,40	21,55	4,52	116	24	0,11	1
					17,03	--	92	--	--	--
73.	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	0,00	282,86	0,37	1	--	0,90	0
					156,38	0,14	--	--	0,00	0
74.	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,00	174224,44	71861,81	70	29	441,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					83025,00	27146,25	33	11	132,58	0
75.	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,40	2690,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	677195,89	94100,49	271	38	323,00	0
					56025,00	35547,75	22	14	173,61	0
77.	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154891,68	66009,80	31	13	376,00	0
					70200,00	24936,75	14	5	121,79	0
78.	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,20	1751,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	551518,23	80990,95	110	16	278,00	0
					48375,00	30595,50	10	6	149,43	0
80.	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,03	78245,00	36133,62	2081	961	247,00	7
					41850,00	9612,90	1113	256	37,30	1
81.	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	27,27	618,00	--	16853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	0,81	22,22	21,00	18	17	0,01	0
					1,21	5,29	1	4	0,02	0
83.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	4,38	62,87	59,44	275	260	0,02	0
					3,43	14,96	15	66	0,05	0
84.	1-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,16	791,10	--	127	--	4,27	1
					791,10	--	127	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	1,02	190,58	--	194	--	1,38	1
					190,58	--	194	--	--	--
86.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,04	7,57	7,57	23	23	--	--
					--	2,46	--	7	0,01	0
87.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,04	25,65	5,38	78	16	0,13	0
					20,27	--	62	--	--	--
88.	1-24-4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	0,48	29,26	29,26	14	14	--	--
					--	9,50	--	5	0,04	0
89.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	0,81	7,91	7,91	6	6	--	--
					--	2,57	--	2	0,01	0
90.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,54	9447,18	2308,84	5101	1247	13,87	7
					2286,00	864,68	1234	467	4,22	2
91.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,89	3870,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	1,00	784,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00	--	1297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,28	148,40	0,07	42	--	0,65	0
					108,00	0,02	30	--	0,00	0
96.	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компле кт	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
97.	10-5-1	Установка деревянных элементов крышки	м3	0,00	22541,72	316,57	86	1	22,50	0
					3487,50	119,25	13	--	0,58	0
98.	10-28-8	Обивка крышки сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,26	1138,98	2,78	290	1	0,94	0
					141,75	1,06	36	--	0,01	0
99.	1-1-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,10	92,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	1-1-821	Ручка	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	3331	91	170,00	6
					31950,00	920,25	1192	34	4,49	0
102.	13-28-4	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	2,16	33,79	0,02	73	--	0,01	0
					2,70	--	6	--	--	--
103.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1,56	22,22	21,00	35	33	0,01	0
					1,21	5,29	2	8	0,02	0
104.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	17,54	62,87	59,44	1103	1043	0,02	0
					3,43	14,96	60	262	0,05	1
105.	1-164-4	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,59	791,10	--	467	--	4,27	3
					791,10	--	467	--	--	--
106.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	2,45	190,58	--	467	--	1,38	3
					190,58	--	467	--	--	--
107.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,35	7,57	7,57	56	56	--	--
					--	2,46	--	18	0,01	0
108.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	7,35	25,65	5,38	188	40	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками			20,27	--	149	--	--	--
109.	1-24-4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8,33	29,26	29,26	244	244	--	--
					--	9,50	--	79	0,04	0
110.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,56	7,91	7,91	12	12	--	--
					--	2,57	--	4	0,01	0
111.	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,25	108,05	2,62	675	16	0,07	0
					10,51	0,99	66	6	0,00	0
112.	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	1,83	8182,00	1152,38	14973	2109	8,06	15
					1350,23	431,55	2471	790	2,11	4
113.	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,89	7920,00	--	7049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,07	23700,00	--	25359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-6	шт	1,00	784,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ-7-9	шт	1,00	3190,00	--	3190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	89308,57	2434,57	1943	53	170,00	4
					31950,00	920,25	695	20	4,49	0
118.	13-28-4	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	1,26	33,79	0,02	43	--	0,01	0
					2,70	--	3	--	--	--
119.	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	10-5-1	Установка деревянных элементов	м3	0,00	22541,72	316,57	86	1	22,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крышки			3487,50	119,25	13	--	0,58	0
121.	10-28-8	Обивка крышки сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,26	1138,98	2,78	290	1	0,94	0
					141,75	1,06	36	--	0,01	0
122.	1-1-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,10	92,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	1-1-821	Ручка	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,10	8062,57	66,01	806	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
125.	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,03	64092,87	304,24	1830	9	20,00	1
					3330,00	114,75	95	3	0,56	0
126.	13-28-4	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	1,66	33,79	0,02	56	--	0,01	0
					2,70	--	4	--	--	--
127.	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,00	511141,41	19866,96	1022	40	375,00	1
					63306,00	7440,75	127	15	36,34	0
128.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
129.	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	11,34	187,79	4,19	2130	48	0,38	4
					58,05	1,58	658	18	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация								127457
		ИТОГО:					697642	73483		699
							110739	19679		80

Итого по объекту: 697645

Объект:7-1 Благоустройство территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 7-1 Благоустройство территории								
14.	7-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбм без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	м	136,00	489,05	237,18	66511	32256	1,35	184
					238,50	64,21	32436	8733	0,23	31
15.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,76	9488,15	95,97	26187	265	4,90	14
					771,75	36,25	2130	100	0,18	0
16.	2-1-97	Стоимость м/конструкции стоек	т	0,53	105100,00	--	56057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	2-1-120	М/конструкции обрамлениясеток	т	1,28	101700,00	--	130013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	15-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	142,80	39,63	1,19	5659	170	0,22	32
					37,80	0,45	5398	64	0,00	0
19.	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	142,80	257,00	--	36700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	13-26-6	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,54	20,36	0,02	1070	1	0,02	1
					4,16	--	219	--	--	--
21.	7-25-1	Устройство ворот распашных с уст оановкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
22.	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
23.	2-1-120	М/констр укции обрамления сеток	т	0,05	101700,00	--	4597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	15-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	4,50	39,63	1,19	178	5	0,22	1
					37,80	0,45	170	2	0,00	0
25.	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	4,50	257,00	--	1156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,31	20,36 4,16	0,02 --	27 5	-- --	0,02 --	0 --
27.	1-1-819	Дверные петли	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
28.	1-1-818	Навесы	шт	6,00	21,00 --	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --
29.	1-1-812	Дверные шпингалеты	шт	1,00	57,00 --	-- --	57 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							334583 45012	33905 9247		257 33

Итого по объекту: 334583

Итого по стройке: 2770588

Накладные расходы :

На монтажные работы	3762
На общестроительные работы	483360
На металломонтажные работы	3171
На сантехнические работы	426
Всего накладных расходов:	490719
Итого с накладными	3261305

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 195678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3456983
Итого с временными, 3,4 %	3574520
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3622776
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3637074
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3672819
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9392940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187859
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9580799
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1149696
Итого с НДС	10 730 495
Тендерная условная скидка 6,807646%	730 495
Всего	**10 000 000**

Принял:
Государственное учереждение
"Управление строительства»
Алматинской области"

_____ Бектасов Т.А.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех. надзор: ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.О.