Заказчик: **Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№301/07/17	03.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области	29 680 000	26 500 000							2 108 571	19 680 000
Всего:	29 680 000	26 500 000							2 108 571	19 680 000

Итого к оплате 19 680 000 (девятнадцать миллионов шесот восемдесят тысячи) тенге

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"** **Бектасов Т.А.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 301/07/17 от 03.07.2017г

Наименование строительства и его адрес: 20 Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
	Объект:2-1 Строительство ветеринарно-профилактического пункта											
	Смета: 2-1-1 Общестроительные работы											
56.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	103,08	0,99		10329	99		0,07	7
					11,59	0,38		1161	38		0,00	0
57.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	100,20	189,44	4,72		18982	473		0,40	40
					70,88	1,78		7102	178		0,01	1
58.	СПРАЙС	Плиты из минеральной ваты ISOTERM П-35	м3	11,54	2496,24	--		28797	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
59.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	12,58	0,99		1261	99		0,07	7
					11,59	0,38		1161	38		0,00	0
60.	С11011-19-69	Пленка паропроницаемая	м2	110,22	38,09	--		4198	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
61.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13	5239,08	327,33		677	42		11,60	1
					1890,00	123,75		244	16		0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,13	50800,00	--	6568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	3,76	21304,82	334,28	80064	1256	22,10	83
					3397,50	126,00	12768	474	0,62	2
64.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,76	573,75	28,11	2156	106	0,78	3
					123,75	10,58	465	40	0,05	0
65.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,35	9488,15	95,97	3321	34	4,90	2
					771,75	36,25	270	13	0,18	0
66.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3562	11	289,00	6
					47475,00	202,50	981	4	0,99	0
67.	Е0109-2-4	Монтаж металлического каркаса	т	0,01	4043,99	247,31	22	1	16,85	0
					3058,28	60,48	16	--	1,70	0
68.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	32,00	103,08	0,99	3299	32	0,07	2
					11,59	0,38	371	12	0,00	0
70.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	156,00	913,04	8,20	142434	1279	1,71	267
					272,95	3,08	42580	480	0,01	2
71.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	156,00	20,48	0,91	3195	142	0,03	5
					4,68	0,34	730	53	0,00	0
72.	Е0112-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,28	575,05	1,24	161	--	0,97	0
					153,23	0,47	43	--	0,00	0
73.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	50,00	481,76	1,22	24088	61	0,28	14
					44,10	0,45	2205	22	0,00	0
74.	Е0112-9-1	Устройство снегодержателя	м	32,00	865,83	15,48	27707	495	0,75	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					117,68	5,81	3766	186	0,03	1
75.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	3,00	210,03	7,39	630	22	1,16	3
					184,50	2,77	554	8	0,01	0
76.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	40,00	767,86	7,54	30714	302	1,43	57
					214,65	2,86	8586	114	0,01	1
77.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	40,00	165,65	1,61	6626	64	0,53	21
					88,65	0,61	3546	24	0,00	0
78.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементтов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	89308,57	2434,57	5162	141	170,00	10
					31950,00	920,25	1847	53	4,49	0
79.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,12	6924,24	335,84	831	40	4,54	1
					699,75	126,00	84	15	0,61	0
80.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	20,00	24,75	0,90	495	18	0,03	1
					5,42	0,34	108	7	0,00	0
81.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
82.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,12	3960,00	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	12,00	779,95	8,20	9359	98	1,48	18
					236,25	3,08	2835	37	0,01	0
84.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	89308,57	2434,57	628	17	170,00	1
					31950,00	920,25	225	6	4,49	0
85.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	16,00	575,05	1,24	9201	20	0,97	16
					153,23	0,47	2452	8	0,00	0
86.	С11011-813	Шпингалет	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-819	Навесы	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	121,54	9,90	0,12	1203	15	0,04	5
					6,75	0,05	820	6	0,00	0
91.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по шт укатурке	м2	140,60	173,10	1,88	24338	264	0,47	66
					78,30	0,72	11009	101	0,00	0
92.	Е0115-64- 2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	39,74	116,50	1,42	4630	56	0,45	18
					71,33	0,54	2835	21	0,00	0
93.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	95,70	9,90	0,12	947	11	0,04	4
					6,75	0,05	646	5	0,00	0
94.	Е0115-65- 1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	12,33	738,13	6,33	9101	78	1,79	22
					312,75	2,39	3856	29	0,01	0
95.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	12,33	9,90	0,12	122	1	0,04	1
					6,75	0,05	83	1	0,00	0
99.	Е0111-36- 2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	6,90	739,82	4,90	5105	34	0,38	3
					58,50	1,85	404	13	0,01	0
100.	Е0111-40- 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	7,38	123,31	0,16	910	1	0,09	1
					16,18	0,07	119	1	0,00	0
104.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	23,00	1041,83	15,20	23962	350	1,07	25
					173,30	7,37	3986	170	0,04	1
105.	Е0111-39- 4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	24,61	137,40	0,32	3382	8	0,24	6
					41,63	0,11	1025	3	0,00	0
109.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	7,60	121,68	9,38	925	71	0,24	2
					48,83	3,51	371	27	0,02	0
110.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,60	1041,83	15,20	7918	116	1,07	8
					173,30	7,37	1317	56	0,04	0
111.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	8,13	137,40	0,32	1117	3	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			41,63	0,11	339	1	0,00	0
115.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	58,20	57,48	0,23	3345	13	0,29	17
					51,30	0,09	2986	5	0,00	0
116.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	62,27	137,40	0,32	8557	20	0,24	15
					41,63	0,11	2592	7	0,00	0
117.	Е0151-2-1	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	6,70	967,13	0,07	6480	--	5,87	39
					855,00	0,03	5728	--	0,00	0
118.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	6,70	6569,36	261,86	44015	1754	3,44	23
					499,50	99,00	3347	663	0,48	3
119.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,23	634,99	31,85	8401	421	1,15	15
					190,80	12,04	2524	159	0,06	1
120.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-81-6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	7,00	583,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,70	330,85	32,08	1886	183	1,49	8
					272,25	12,13	1552	69	0,06	0
124.	С12022-1	Двери металлические Д-2	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема	м2	3,60	495,01	31,37	1782	113	0,99	4
					167,18	11,86	602	43	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 3 м2								
127.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	3,60	5300,00 ---	-- ---	19080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 ---	-- ---	1380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
129.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 ---	-- ---	3000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3,00	583,00 ---	-- ---	1749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,80	472,81 217,73	19,00 6,18	378 174	15 5	1,30 0,03	1 0
132.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,80	5618,00 ---	-- ---	4494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
133.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	14,70	387,83 152,26	18,74 6,18	5701 2238	276 91	0,91 0,03	13 0
134.	С12061-71 0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,70	6433,00 ---	-- ---	94565 ---	-- ---	-- ---	-- ---
135.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-11,47	2800,00 ---	-- ---	-32105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	м2	11,47	4963,00 ---	-- ---	56906 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/			--	--	--	--	--	--
137.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	15,50	243,12 94,05	5,58 2,12	3768 1458	86 33	0,59 0,01	9 0
138.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	11,70	2860,00 --	-- --	33462 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	143,90	150,62 69,08	0,62 0,23	21674 9941	89 33	0,43 0,00	63 0
140.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	13,40	228,98 108,90	1,96 0,45	3068 1459	26 6	0,61 0,03	8 0
141.	Е0115-179-4	Окраска стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	13,40	35,96 29,70	-- --	482 398	-- --	0,18 --	2 --
142.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляции фасада	м2	110,10	132,99 37,89	1,02 0,16	14642 4172	112 18	0,24 0,00	26 0
143.	СПРАЙС	Плиты теплоизоляционные ISOTERM-175	м3	8,81	9740,57 --	-- --	85795 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	110,10	1061,60 193,05	4,92 1,87	116882 21255	542 206	1,15 0,01	127 1
145.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,41	738,13 312,75	6,33 2,39	1779 754	15 6	1,79 0,01	4 0
146.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	112,51	10,56 6,71	0,90 0,34	1188 755	101 38	0,04 0,00	5 0
147.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	143,90	25,35 7,70	0,05 0,02	3648 1108	7 3	0,05 0,00	7 0
148.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ле нточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мммЗ	м3	1,20	9269,07 585,00	353,46 133,52	11123 702	424 160	3,60 0,65	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,00	57,48	0,23	230	1	0,29	1
					51,30	0,09	205	--	0,00	0
151.	Е0109-2-4	Монтаж металлического каркаса крылец	т	0,07	4043,99	247,31	273	17	16,85	1
					3058,28	60,48	206	4	1,70	0
152.	С12021-41	Стоимость м/конструкции крылец	т	0,07	147100,00	--	9932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,96	148,40	0,07	291	--	0,65	1
					108,00	0,02	211	--	0,00	0
154.	Е0110-14-1	Установка брусков	м3	0,01	21304,82	334,28	298	5	22,10	0
					3397,50	126,00	48	2	0,62	0
155.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,01	573,75	28,11	8	--	0,78	0
					123,75	10,58	2	--	0,05	0
156.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,80	913,04	8,20	9861	89	1,71	18
					272,95	3,08	2948	33	0,01	0
157.	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю	м2	10,80	20,48	0,91	221	10	0,03	0
					4,68	0,34	51	4	0,00	0
158.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,40	575,05	1,24	1380	3	0,97	2
					153,23	0,47	368	1	0,00	0
159.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,09	64092,87	304,24	6044	29	20,00	2
					3330,00	114,75	314	11	0,56	0
160.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,12	7940,17	66,01	953	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	1,33	9684,31	493,75	12880	657	3,81	5
					609,75	169,52	811	225	0,67	1
162.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0108-12-3	Установка рядовой перемычки	т	0,00	20169,60	1941,97	72	7	42,30	0
					6975,00	726,75	25	3	3,55	0
164.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,72	245,44	3,82	668	10	0,21	1
					37,35	1,44	102	4	0,01	0
166.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	48,20	329,37	34,29	15876	1653	0,04	2
					6,01	8,79	290	424	0,03	1
167.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к тр.1,2	м2	-96,40	25,16	1,37	-2426	-132	0,00	-0
					0,10	0,40	-10	-39	0,00	-0
168.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	48,20	431,75	--	20810	--	0,14	7
					24,75	--	1193	--	--	--
	ИТОГО:						1254658	12580		1195
							193368	4543		22

Смета: 2-1-2 Электромонтажные работы

1.	Е0121-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	1185,59	103,34	1186	103	5,44	5
					938,25	40,96	938	41	0,20	0
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Щиток учетно-распределительный ЩРУн3-72зо	шт	1,00	3603,66	--	3604	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	12,00	496,94	3,06	5963	37	1,40	17
					236,25	1,15	2835	14	0,01	0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-16А	шт	1,00	236,11	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	шт	5,00	79,57	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель УЗО АД230 мА 25А	шт	6,00	569,91	--	3419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	4,00	643,92	3,06	2576	12	1,93	8
					330,75	1,15	1323	5	0,01	0
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-50А	шт	1,00	301,24	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-40А	шт	1,00	236,11	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	шт	2,00	236,11	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основаниитрехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик многотарифный СА4-720	шт	1,00	3406,51	--	3407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	4,00	269,90	98,00	1080	392	0,76	3
					122,00	29,00	488	116	0,17	1
14.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	10,00	342,80	134,00	3428	1340	0,99	10
					158,00	37,80	1580	378	0,22	2
15.	С151702-3	Светильники тип ЛСП 44 1х40	шт	4,00	1290,00	--	5160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	С151702-4 4	Светильники тип ЛСП 44-2х40	шт	7,00	1850,00	--	12950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151702-1 6	Светильники тип ЛПО 46 2х40	шт	3,00	2740,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-17- 18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	4,00	119,60	2,58	478	10	0,61	2
					100,80	1,02	403	4	0,01	0
19.	С151701-9	Светильники для местного освещения,НПП-03-60	шт	4,00	532,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	5,00	241,70	91,00	1208	455	0,82	4
					131,00	25,70	655	129	0,15	1
21.	С151704-1	Указатель световой "Не входи"	шт	5,00	457,00	--	2285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Компактная люминисцентная лампа G23.11 ВТ DULEX S11W	шт	5,00	166,18	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Компактная люминисцентная лампа E27.13 DTWIST 13W/865 E27	шт	4,00	247,18	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151706-2 0	Люминисцентная лампа 36 ВТ TL-D 36/54	шт	24,00	70,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	24,00	14,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0121-22- 7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	29,13	--	146	--	0,17	1
					27,00	--	135	--	--	--
27.	Е0121-22- 8	Установка штепсельных розеток утопленнот типа при скрытой проводке	шт	4,00	34,70	--	139	--	0,19	1
					29,48	--	118	--	--	--
28.	С151801-1 57	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на	шт	5,00	134,00	--	670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220			--	--	--	--	--	--
29.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	4,00	237,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	36,26	--	73	--	0,17	0
					27,00	--	54	--	--	--
31.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	35,40	--	531	--	0,19	3
					29,48	--	442	--	--	--
33.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15,00	156,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	45,74	--	46	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
35.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-22-2	Коробка ответвительная при скрытой проводке	шт	30,00	35,40	--	1062	--	0,19	6
					29,48	--	884	--	--	--
37.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,03	26100,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	120,00	48,70	2,60	5844	312	0,17	20
					28,80	0,20	3456	24	0,00	0
39.	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в трубе	м	120,00	5,40	2,30	648	276	0,01	1
					2,50	0,70	300	84	0,00	0
40.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из	10м	12,00	777,00	--	9324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена низкого давления, Dн 20-25 мм			--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	350,00	73,10 23,40	20,80 4,40	25585 8190	7280 1540	0,14 0,03	49 9
42.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	28900,00 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,24	52100,00 --	-- --	12754 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00 --	-- --	7405 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	79100,00 --	-- --	1210 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	248700,00 --	-- --	6342 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	360600,00 --	-- --	7356 --	-- --	-- --	-- --
48.	Ц0108-472 -1	Заземлитель круглой стали, диаметр 16мм	м	15,00	51,70 27,50	2,80 0,30	776 412	42 4	0,16 0,00	2 0
49.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	м	80,00	61,90 23,00	3,30 0,40	4952 1840	264 32	0,14 0,00	11 0
50.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	80,00	84,60 32,40	2,80 0,20	6768 2592	224 16	0,17 0,00	14 0
51.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	15,00	93,50 32,40	3,10 0,30	1402 486	47 4	0,18 0,00	3 0
52.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10,00	93,50 32,40	3,10 0,30	935 324	31 3	0,18 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						162701	10830		163
							27644	2396		14
	Смета: 2-1-3 Технологическое оборудование									
1.	СПРАЙС-ЛИСТ	Станок "Айболит 300-2" 150 кг 2000x2000x1090мм, резиновое напольное покрытие	шт	1,00	288655,94	--	288656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Станок "Айболит 300-100" 150 кг 1800x770x2000мм, резиновое напольное покры тие	шт	1,00	141737,47	--	141737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Холодильник фармацефтиче ский ХФ-250	шт	2,00	61061,83	--	122124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						552517	--		--
							--	--		--
	Смета: 2-1-4 Отопление и вентиляция									
1.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	1,00	12742,59	1763,76	12743	1764	47,38	47
					8203,95	660,49	8204	660	3,22	3
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Котел стальной водогрейный на твердом топливе проиизводительностью 10квт Хозяйка 41x71	шт	1,00	14802,87	--	14803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный RS25/4G	шт	2,00	2790,34	--	5581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	264,48	3,96	2380	36	0,30	3
					52,20	1,49	470	13	0,01	0
6.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	50,00	343,48	3,96	17174	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	59,00	10,99	--	648	--	0,05	3
					10,69	--	631	--	--	--
8.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	12,00	28,80	--	346	--	0,12	1
					23,18	--	278	--	--	--
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический спускник воздуха VT-502	шт	12,00	456,65	--	5480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-2	Установка термостатического элемента	комплект	12,00	48,96	1,62	588	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--
11.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	12,00	2597,00	--	31164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
13.	С130903-217	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный,с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типаDAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,00	2682,00	--	32184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-81	Кран шаровый J1P-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	4051,00	--	20255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	9,15	4331,44	35,77	39633	327	0,70	6
					111,70	13,40	1022	123	0,07	1
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	148,40	0,07	890	--	0,65	4
					108,00	0,02	648	--	0,00	0
17.	Е0134-101	Устройство дымовой трубы	км	0,01	351642,38	--	1758	--	175,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				27450,00	--	137	--	--	--
18.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
19.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1,66	258,32	92,82	429	154	0,59	1
					100,80	34,88	167	58	0,17	0
20.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,10	4500,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	шт	2,00	340,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,29	1169,91	13,82	5019	59	1,62	7
					259,88	5,18	1115	22	0,03	0
25.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,05	1144,51	11,11	1202	12	1,48	2
					238,61	4,16	251	4	0,02	0
26.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	9,00	241,84	16,96	2177	153	1,12	10
					186,64	7,09	1680	64	0,03	0
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 100x100	шт	2,00	340,40	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 150x100	шт	1,00	357,85	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 150x150	шт	4,00	448,62	--	1794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Решетка жалюзийная RAG 200x200	шт	2,00	624,93 ---	-- ---	1250 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	7,50	258,32 100,80	92,82 34,88	1937 756	696 262	0,59 0,17	4 1
32.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	0,30	6730,00 ---	-- ---	2019 ---	-- ---	-- ---	-- ---
	ИТОГО:						224106 26814	4209 1588		156 8

Смета: 2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел: Водопровод

1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	8,00	425,70 100,35	14,12 5,29	3406 803	113 42	0,55 0,03	4 0
2.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	27,00	329,67 59,85	4,19 1,58	8901 1616	113 43	0,34 0,01	9 0
3.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	0,34 0,01	3 0
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	43,00	10,99 10,69	-- --	473 460	-- --	0,05 --	2 --
5.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00 ---	-- ---	1312 ---	-- ---	-- ---	-- ---
6.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	4312,57 54,00	1,57 --	8625 108	3 --	0,30 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
8.	С130801-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	компл	1,00	3060,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик воды диам.15	шт	1,00	1109,67	--	1110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,95	148,40	0,07	735	--	0,65	3
					108,00	0,02	535	--	0,00	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,12	8062,57	66,01	968	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
13.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	329,67	4,19	4945	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	15,00	10,99	--	165	--	0,05	1
					10,69	--	160	--	--	--
15.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,80	148,40	0,07	416	--	0,65	2
					108,00	0,02	302	--	0,00	0
17.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	2,00	4637,51	409,41	9275	819	13,80	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2363,85	152,95	4728	306	0,75	2
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Водопродогреватель Аристон 10 л	шт	2,00	6738,10	--	13476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								69523
		Раздел: Канализация								
19.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	24,00	1218,62	10,58	29247	254	0,77	18
					144,00	3,96	3456	95	0,02	0
20.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	12,00	781,79	7,07	9382	85	0,70	8
					130,50	2,66	1566	32	0,01	0
21.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,00	620,54	0,64	4344	4	0,58	4
					106,20	0,25	743	2	0,00	0
22.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9,00	748,88	1,43	6740	13	0,56	5
					102,38	0,54	921	5	0,00	0
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.100	шт	1,00	186,08	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка диам.100	шт	1,00	57,61	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка диам.50	шт	1,00	25,14	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,32	35,96	--	155	--	0,18	1
					29,70	--	128	--	--	--
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,24	8062,57	66,01	1935	16	1,35	0
					195,75	24,93	47	6	0,12	0
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2,00	72,96	16,85	146	34	0,21	0
					38,59	4,33	77	9	0,03	0
29.	С11031-14	Трубы теплоизоляционные	м	2,20	1700,00	--	3740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм			---	---	---	---	---	---
30.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	3,00	2909,71	12,33	8729	37	0,81	2
					144,00	4,50	432	14	0,02	0
31.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	2,00	9183,78	61,65	18368	123	2,26	5
					387,00	22,50	774	45	0,11	0
32.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
33.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1773,32	1,57	8867	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								94819
		ИТОГО:					164345	1926		116
							20610	713		3
		Смета: 2-1-6 Телефонизация								
1.	Ц0110-111 -1	Установка терминала	шт	1,00	978,90	--	979	--	7,00	7
					947,00	--	947	--	--	--
2.	СПРАЙС	Терминал CDMA HuAwEi ETS 1000	шт	1,00	9251,79	--	9252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС	Аппарат телефонный	шт	1,00	1025,73	--	1026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					11257	--		7
							947	--		--
		Смета: 2-1-7 Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Прибор приемно-контрольный "Вектор-04"	шт	1,00	4681,41	--	4681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	14,00	369,90	1,60	5179	22	2,00	28
					347,00	--	4858	--	--	--
4.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-112	шт	14,00	518,10	--	7253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668 -1	Установка ручного извещателя	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
					144,00	--	144	--	--	--
6.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1,00	277,55	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--
8.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Квант-50	шт	1,00	3874,37	--	3874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
10.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Блок резервного питанияРИП-2	шт	1,00	4329,84	--	4330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-81- 1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектроматнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Громкоговоритель настенный DSP-116	шт	1,00	814,16	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-81- 1	Сирена	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сирена Маяк	шт	1,00	695,73	--	696	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
16.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабельного канала	м	170,00	34,20	1,20	5814	204	0,14	24
					23,20	0,20	3944	34	0,00	0
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 12х12	м	170,00	16,06	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-398 -1	Прокладка проводов в кабельном канале	м	170,00	5,40	2,30	918	391	0,01	2
					2,50	0,70	425	119	0,00	1
20.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСПВ 1х2х0,5	м	122,40	5,59	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель ШВВП 1х2х0,75	м	51,00	25,49	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст.	10,00	59,11	28,22	591	282	0,18	2
					30,89	10,67	309	107	0,05	1
23.	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	стенд	1,00	12170,45	144,83	12170	145	17,00	17
					2821,50	53,58	2822	54	0,26	0
24.	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	7088,92	269,15	7089	269	1,30	1
					226,37	84,15	226	84	0,31	0
25.	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	2,00	2540,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8102-60	Огнетушитель углекислый	шт.	1,00	1730,00	--	1730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						72050	1412		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							18519	424		2
		Итого по объекту:			2441627					
		Объект:4-1 Сети электроснабжения								
		Смета: 4-1 Сети электроснабжения								
3.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,70	2530,27	100,89	4301	172	0,85	1
					123,75	38,25	210	65	0,18	0
4.	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,09	18200,00	--	19765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	шт	1,00	368300,00	--	368300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт	1,00	117500,00	--	117500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
8.	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	36,00	51,70	2,80	1861	101	0,16	6
					27,50	0,30	990	11	0,00	0
9.	33-103-1	Установка одностоечных	опора	17,00	1534,11	878,23	26080	14930	3,06	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			---	---	---	---	---	---
					506,25	246,42	8606	4189	1,03	18
10.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка С 105-5	шт	17,00	17400,00	--	295800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СТПРАЙС	Отоловки ОГs55	шт	17,00	4570,04	--	77691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	17,00	320,85	--	5454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	17,00	139,30	--	2368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	51,00	3108,95	--	158557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	102,00	613,29	--	62556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	51,00	4704,45	--	239927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
18.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СТПРАЙС	Отоловки ОГs59	шт	1,00	3789,74	--	3790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	2-1-255	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,39	329,92	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	3,00	320,85	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	3,00	139,30	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	3,00	3108,95	--	9327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	6,00	613,29	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	33-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3,00	5510,24	3385,11	16531	10155	11,70	35
					1881,00	936,18	5643	2809	3,89	12
28.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	9,00	17400,00	--	156600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	1-7-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73ш,ТМs60	т	0,07	113800,00	--	8412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СТПРАЙС	Накладки ОГ52	шт	3,00	260,10	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	1-7-53	Стоимость м/констркции хомутов Х1	т	0,01	147300,00	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	2-1-255	Крепление подкоса У1	т	0,05	138200,00	--	6484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СТПРАЙС	Крепление изоляторов КИ1s	шт	3,00	851,16	--	2553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	4,17	329,92	--	1377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	1-1-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	21	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	18,00	320,85	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	18,00	139,30	--	2507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	9,00	3108,95	--	27981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	18,00	613,29	--	11039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	145,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90. 150	шт	18,00	3684,31	--	66318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СТПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	18,00	3486,70	--	62761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СТПРАЙС	Искровой разрядник SL 25.2	шт	9,00	1163,63	--	10473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	33-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	5510,24	3385,11	11020	6770	11,70	23
					1881,00	936,18	3762	1872	3,89	8
45.	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	шт	6,00	17700,00	--	106200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1-7-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73ш,TMs60	т	0,05	113800,00	--	5608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СТПРАЙС	Накладки ОГ52	шт	2,00	260,10	--	520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	1-7-53	Стоимость м/констркции хомутов Х51	т	0,00	147300,00	--	683	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
49.	2-1-255	Крепление подкоса У52	т	0,03	138200,00	--	4102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СТПРАЙС	Крепление изоляторов КИ1s	шт	2,00	851,16	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	2,78	329,92	--	918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1-1-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	12,00	320,85	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	12,00	139,30	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	6,00	3108,95	--	18654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	12,00	613,29	--	7360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	145,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	12,00	3684,31	--	44212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СТПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	12,00	3486,70	--	41840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СТПРАЙС	Искровой разрядник SL 25.2	шт	6,00	1163,63	--	6982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			985,50	549,90	986	550	2,29	2
62.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	17400,00 ---	-- --	34800 ---	-- --	-- --	-- --
63.	1-7-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73,TMs60a	т	0,02	113800,00 ---	-- --	2804 ---	-- --	-- --	-- --
64.	СТПРАЙС	Накладки ОГ52	шт	1,00	260,10 ---	-- --	260 ---	-- --	-- --	-- --
65.	1-7-53	Стоимость м/констркции хомутов Х1	т	0,00	147300,00 ---	-- --	362 ---	-- --	-- --	-- --
66.	2-1-255	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00 ---	-- --	1081 ---	-- --	-- --	-- --
67.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,39	329,92 ---	-- --	459 ---	-- --	-- --	-- --
68.	1-1-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00 ---	-- --	3 ---	-- --	-- --	-- --
69.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	5,00	320,85 ---	-- --	1604 ---	-- --	-- --	-- --
70.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	139,30 ---	-- --	697 ---	-- --	-- --	-- --
71.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	4,00	3108,95 ---	-- --	12436 ---	-- --	-- --	-- --
72.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	5,00	613,29 ---	-- --	3066 ---	-- --	-- --	-- --
73.	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	145,00 ---	-- --	435 ---	-- --	-- --	-- --
74.	СТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3684,31	--	11053	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	СТПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	3,00	3486,70	--	10460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
77.	СТПРАЙС	Разъединитель РЛНД 10/400У с приводом	шт	1,00	18807,04	--	18807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	1-7-29	Кронштейны	т	0,00	113800,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	1-1-59	М/конструкции гаек, шайб, болтов М12	т	0,00	149300,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	18-4-1740	Зажимы аппаратные А2А	шт.	6,00	247,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	1-7-29	Кронштейны РА	т	0,02	113800,00	--	2652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	1-7-29	Вал привода РА3	т	0,04	113800,00	--	4097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	1-7-53	Стоимость м/конструкциихому тов	т	0,00	147300,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий З-1	м	4,50	113,47	--	511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СТПРАЙС	Ограничитель напражения SGA1012.10	шт	3,00	9502,12	--	28506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	8-471-3	Шина	шт	1,00	247,70	20,70	248	21	0,70	1
					111,00	1,60	111	2	0,01	0
87.	1-7-53	Стоимость м/конструкции хомутов Х62И, упоров УП50	т	0,00	147300,00	--	311	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
88.	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
89.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	1-7-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73,ТМs60а	т	0,02	113800,00	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СТПРАЙС	Накладки ОГ52	шт	1,00	260,10	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	1-7-53	Стоимость м/констркции хомутов Х1	т	0,00	147300,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	2-1-255	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,39	329,92	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	1-1-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	5,00	320,85	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	139,30	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	4,00	3108,95	--	12436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	5,00	613,29	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	145,00	--	435	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
101.	СТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3684,31	--	11053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СТПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	3,00	3486,70	--	10460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
104.	СТПРАЙС	Разъединитель РЛНД 10/400У с приводом	шт	1,00	18807,04	--	18807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	1-7-29	Кронштейны	т	0,00	113800,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	1-1-59	М/конструкции гаек, шайб, болтов М12	т	0,00	149300,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	18-4-1740	Зажимы аппаратные А2А	шт.	6,00	247,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1-7-29	Кронштейны РА	т	0,02	113800,00	--	2652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	1-7-29	Вал привода РА3	т	0,04	113800,00	--	4097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	1-7-53	Стоимость м/конструкциихому тов Х7,Х8	т	0,00	147300,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,50	113,47	--	511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СТПРАЙС	Ограничитель напражения SGA1012.10	шт	3,00	9502,12	--	28506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	8-471-3	Шина	шт	1,00	247,70	20,70	248	21	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,00	1,60	111	2	0,01	0
114.	1-7-53	Стоимость м/конструкции хомутов Х62И, упоров УП50	т	0,00	147300,00	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
116.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	1-7-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73,ТМs60а	т	0,02	113800,00	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СТПРАЙС	Отоловки ОГs55	шт	1,00	4570,04	--	4570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	1-7-53	Стоимость м/конструкции хомутов Х1	т	0,00	147300,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	2-1-255	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,04	329,92	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	1-1-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СТПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	5,00	320,85	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	139,30	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СТПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	4,00	3108,95	--	12436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СТПРАЙС	Вязка спиральная СО 70	шт	5,00	613,29	--	3066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
127.	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	145,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3684,31	--	11053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СТПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	3,00	3486,70	--	10460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СТПРАЙС	Зажим SL 25.2	шт	3,00	1163,63	--	3491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,60	7259,41	4310,78	33393	19830	16,10	74
					2745,00	1169,46	12627	5380	4,45	20
132.	16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,69	73242,00	--	343651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	3,06	22,22	21,00	68	64	0,01	0
					1,21	5,29	4	16	0,02	0
134.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,75	52,40	49,54	196	186	0,02	0
					2,86	12,47	11	47	0,04	0
135.	1-164-4	Разработка грунта 5 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,21	791,10	--	166	--	4,27	1
					791,10	--	166	--	--	--
136.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,08	122,18	--	254	--	0,89	2
					122,18	--	254	--	--	--
137.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,96	7,57	7,57	30	30	--	--
					--	2,46	--	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,96	25,65	5,38	102	21	0,13	1
					20,27	--	80	--	--	--
139.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,98	5,55	5,55	5	5	--	--
					--	1,80	--	2	0,01	0
140.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,98	21,55	4,52	21	4	0,11	0
					17,03	--	17	--	--	--
141.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	229872,38	--	919	--	175,00	1
					27450,00	--	110	--	--	--
142.	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	4,00	60,40	15,60	242	62	0,24	1
					38,70	3,80	155	15	0,02	0
143.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	31,00	44,00	10,60	1364	329	0,18	6
					29,00	2,30	899	71	0,01	0
144.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	31,00	32,40	23,70	1004	735	0,06	2
					8,60	5,90	267	183	0,03	1
145.	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,10	12200,00	--	1269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	205600,00	--	7340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СТПРАЙС	Пена огнестойкая DF2101	балон	1,00	2648,72	--	2649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2845326	61641		239
							39799	16908		69

Итого по объекту: 2845327

Объект:6-2 Туалет на 1 очко

Смета: 6-2 Туалет на 1 очко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	2,68	22,22	21,00	60	56	0,01	0
					1,21	5,29	3	14	0,02	0
2.	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,97	52,40	49,54	1099	1039	0,02	0
					2,86	12,47	60	262	0,04	1
3.	1-164-4	Разработка грунта 5 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,73	791,10	--	578	--	4,27	3
					791,10	--	578	--	--	--
4.	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	3,18	190,58	--	606	--	1,38	4
					190,58	--	606	--	--	--
5.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,53	7,57	7,57	72	72	--	--
					--	2,46	--	23	0,01	0
6.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,53	25,65	5,38	244	51	0,13	1
					20,27	--	193	--	--	--
7.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2,68	7,91	7,91	21	21	--	--
					--	2,57	--	7	0,01	0
8.	1-24-4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8,99	29,26	29,26	263	263	--	--
					--	9,50	--	85	0,04	0
9.	23-13-3	Устройство подземной сборной железобетонной части из колец диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,76	19877,07	2308,84	15107	1755	13,87	11
					2286,00	864,68	1737	657	4,22	3
10.	8-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	6,22	2780,82	274,19	17297	1705	6,93	43
					994,50	103,50	6186	644	0,50	3
11.	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	22541,72	316,57	4783	67	22,50	5
					3487,50	119,25	740	25	0,58	0
12.	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	9,10	622,52	4,64	5665	42	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					58,05	1,76	528	16	0,01	0
13.	11-33-2	Устройство дощатых полов и стульчака	м2	1,50	1905,05	11,03	2858	17	0,60	1
					95,18	4,14	143	6	0,02	0
14.	10-53-3	Антисептирование полов	м2	1,50	131,98	0,55	198	1	0,04	0
					6,48	0,20	10	--	0,00	0
15.	15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	9,10	97,07	1,19	883	11	0,26	2
					41,18	0,45	375	4	0,00	0
16.	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,04	634,99	31,85	1295	65	1,15	2
					190,80	12,04	389	25	0,06	0
17.	6-8-30	Дверь из досок, толщина 25 мм	м2	2,04	1250,00	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1-1-818	Навесы	шт	3,00	21,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	1-1-812	шпингалеты	шт	1,00	57,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	1-1-813	Ручка дверная	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	10-14-1	Установка обрешетки	м3	0,01	21304,82	334,28	320	5	22,10	0
					3397,50	126,00	51	2	0,62	0
22.	12-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия профилистом	м2	2,52	312,97	8,20	789	21	1,48	4
					236,25	3,08	595	8	0,01	0
23.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	2,79	896,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	10-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	2,52	20,48	0,91	52	2	0,03	0
					4,68	0,34	12	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						57641	5193		81
							12206	1779		8

Итого по объекту: 57640

Объект:7-1 Благоустройство территории

Смета: 7-1 Благоустройство территории

1.	1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	105,30	7,91	7,91	833	833	--	--
					--	2,57	--	270	0,01	1
2.	1-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	263,25	7,32	7,32	1928	1928	--	--
					--	2,38	--	626	0,01	2
3.	1-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	164,72	26,23	25,02	4320	4121	0,01	1
					1,15	6,79	189	1118	0,02	4
4.	1-17-10	Погрузка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш м вместимостью 0,65 м3	м3	23,49	53,81	51,34	1264	1206	0,02	0
					2,36	13,92	55	327	0,05	1
5.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	276,41	40,50	--	11195	--	0,17	47
					8,10	--	2239	--	--	--
6.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	346,93	19,95	15,58	6921	5405	0,01	3
					1,03	5,50	357	1908	0,03	9
7.	27-82-3	исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	-2428,51	0,96	0,96	-2331	-2331	--	--
					--	0,34	--	-826	0,00	-4
8.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	346,93	329,37	34,29	114268	11896	0,04	14
					6,01	8,79	2085	3051	0,03	10
9.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	346,93	521,05	15,35	180766	5326	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	2061	1755	0,02	6
10.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1421,90	19,95	15,58	28367	22153	0,01	13
					1,03	5,50	1465	7820	0,03	38
11.	27-82-3	исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	-9953,30	0,96	0,96	-9555	-9555	--	--
					--	0,34	--	-3384	0,00	-17
12.	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1421,90	329,64	34,56	468715	49142	0,04	57
					6,01	8,38	8546	11917	0,03	41
13.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-2843,80	25,16	1,37	-71554	-3889	0,00	-2
					0,10	0,40	-284	-1140	0,00	-4
ИТОГО:							735137	86234		145
							16713	23442		89

Итого по объекту: 735136

Итого по стройке: 6079729

Накладные расходы :

На монтажные работы	67748
На общестроительные работы	338719
На металломонтажные работы	484
На сантехнические работы	59602
Всего накладных расходов:	466553
Итого с накладными	6546291

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	324211
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6870502
Итого с временными, 3,4 %	7065245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7145198		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7168888		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7228113		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						18485316		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						369706		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18855022		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2262603		
		Итого с НДС						21117625		
		Тендерная условная скидка 6,807646%						1437625		
		Всего						**19 680 000**		

Принял:
Государственное учереждение
"Управление строительства»
Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.