Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда "30" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г. гор.Кызылорда ул.ГМусирепова, дом №20/20А**
в лице **директора Рашев Асылхан Абенович**
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда»,**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ " Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области", БИН 970340002483, директор Макашев Асылбек Бакитбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от 01.09.2021г. в лице директора Миркамалов Б.Б.; 2) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г. в лице директора Буркитов С.Т. 3)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.; 4) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаев А.А.
наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ТМ Проект Строй», БИН 080140010153, ГСЛ №20012202 от 21.08.2020г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка по гос акту	га	2,1952	2,1952	2,1952	2,1952
Площадь застройки	м2	3174,1	3174,1	3174,1	3174,1
Площадь отмостки	м2	217,7	217,7	217,7	217,7
Площадь покрытий в т.ч.					
- покрытия тротуаров и проездов	м2	4072,2	4072,2	4072,2	4072,2
- покрытия площадок	м2	5314,4	5314,4	5314,4	5314,4
Площадь озеленения	м2	6804,7	6804,7	6804,7	6804,7
Площадь свободная от застройки	м2	2368,9	2368,9	2368,9	2368,9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательной школы №10 имени Ы.Алтынсарина» расположенного по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Камалов №39А.», разработан на основании задания на проектирования утвержденного заказчиком, экспертного заключения и дефектного акта.

Участок работ расположено в город Кызылорда.Город Кызылорда протянулся более чемна 10 км вдоль Сырдарьи (урез воды около 123 м над уровнем моря, ширина реки 120—500 м,глубина 2—6 м) и расположен на субгоризонтальной аккумулятивной равнине сабсолютными отметками 125—135 м; по берегам реки высота обрывов достигает 5—10 м.

Существующее здание 3-х этажное, с подвалом П-образной формы в плане, с размерами в осях 67,5х42,0 м. Высота этажей от пола до потолка 3 м. Проектом предусмотрен устройство отмостки по периметру здания, облицовка цокольной части здания из керамических плит, обшивка наружных стен металлическим сайдингом с утеплителем, полная замена внутренней отделки, замена покрытия крыши на металлочерепицу, полная замена покрытия полов, замена оконных и дверных блоков, полная замена отделки потолков.

Краткая характеристика конструкций сущ. здания: • Фундаменты – под наружными и внутренними несущими стенами: ленточный бетонный. • Наружные и внутренние несущие стены – крупнопанелные. • Прогоны - сборные железобетонные, прямоугольного сечения - 400х200мм. • Перегородки - кирпичные, толщиной (S) - 120мм. • Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1. • Перекрытие и покрытие - выполнено из сборных железобетонных многопустотных плит, монтированных в продольном и поперечном направлении сопряжением на наружные и внутренние несущие стены, а также горизонтальные конструкции прогонов. • Лестницы - сборные железобетонные марши, площадки и ступени по стальным косоурам. • Крыша и кровля - вальмовая, из деревянных наслонных стропильных систем, с покрытием из асбестоцементных листов, с неорганизованным стоком атмосферных вод.

• Покрытие полов - дощатые, керамическая плитка, линолеум. • Оконные блоки – деревянные, металлопластиковые. • Дверные блоки - деревянные. • Внутренняя отделка - известковая и масляная окраска по штукатурке.

За относительную отметку +0.000 принят уровень чистого пола первого этажа сущ. здания. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм по уплотненному грунту с уклоном от здания не менее 0,03. Перегородки выполнять из керамического кирпича толщиной 120 мм. Полы - бетонные, линолеум, керамические по серии 2.244-1.6. Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003. Двери внутренние – деревянные. Окна - из ПВХ профилей Наружная отделка – металлосайдинг. Цоколь - керамическая плитка. Кровля - металлочерепица. Согласно задание на проектирование, дефектного акта и экспертного заключения, в проекте предусмотрены следующие работы: 1)По внутренней части здания: • замена наружных и внутренних дверей; • замена покрытия пола и плинтусов; • отделка потолка с затиркой швов и водоэмульсионной окраской; • внутренняя отделка стен - затирка, выравнивание смесью "Алинекс". Водоэмульсионная покраска, отделка керамической плиткой; • покраска перил лестницы 2)По наружной части здания: • отделка фасада металлосайдингом; • облицовка цоколя керамической плиткой; • замена покрытия кровли на металлочерепицу; • устройство отмостки по периметру здания; Выполнить устройство перил-ограждений и противоскользящего покрытия всех ступеней и площадок на входных группах, а также подъемного устройства для свободного перемещения маломобильных групп населения.

По проектным решениям на участке предусматриваются: Демонтаж покрытий из асфальтобетона с бордюрами, демонтаж недействующих опор электроснабжения, перенос турников на физкультурно-спортивную зону, перенос "Алтыбакан" и "Лаз". Монтаж асфальтобетонного покрытия по проездам и тротуарных плит по тротуарам. Строительство футбольного поля с круговой и прямой беговой дорожкой, покрытие футбольного поля предусмотрено из искусственного газона, покрытия круговой и прямой дорожки предусмотрено из резиновой крошки, также предусмотрено замена покрытия из резиновой крошки существующей баскетбольной и волейбольной площадки. Площадь проектируемого участка составляет 2.1952 га по земельному акту

На участке предусмотрено озеленение из многолетних трав "газон" и деревья вдоль существующих арычных лотков. Малые архитектурные формы "МАФ" скамейки и урны предусмотрены по УСН РК 8.02-03-2018.

Электроснабжение. В соответствии с техническими условиями, выданными АО «КРЭК» от 20.01.2017 г. №006 «Капитальный ремонт здания ГУ «общеобразовательной школы №10 имени Ы.Алтынсарина» относится ко III-ой категории надежности электроснабжения». Проектом предусматривается: -подключение выполнено кабелем в траншее КЛ-0,4 кВ маркиВБбШв 3х95+1х50 от секции шин РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ № 335 ПС-35/10 кВ «Комсомол» до ВРУ здания проектируемого объекта ; Приборы учёта активной электроэнергии для снятия показания о потребленной электроэнергии устанавливаются в РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ № 335 в закрытом ящике с запирающим устройством.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07 июня 2022г;**
(месяц, год)

окончание работ 30 декабря **2022г. ;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуются

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуются**
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда»**
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)