Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", 90300, Аксай , ЗКО, Бурлинский район, проспект Абая , 3/1, 87113352303.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел: 8-705-387-60-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от19.01.2024 и доп согл номер 1 от 21.02.2024

Акт выполненных работ 3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ										
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытие проездов асфальтобетонное с основанием щебеночным. Разборка	$м^3$	18.75	10470,00	3662,00	196312,50	68663,00			196312,50	
						6807,00	1075,00	127631,50	20156,50				
2	2	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	60	395,00	142,00	23700,00	8520,00			23700,00	
						254,00	43,00	15240,00	2580,00				
3	3	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание тротуаров щебеночное. Разборка	$м^3$	9	1057,00	604,00	9513,00	5436,00			9513,00	
						453,00	113,00	4077,00	1017,00				
4	4	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	135	1120,00	138,00	151200,00	18630,00			151200,00	
						982,00	40,00	132570,00	5400,00				
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ					380725,50	101249,00	0,00	0,00	380725,50	
								279518,50	29153,50	0,00	0,00		
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ										
5	5	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Разборка вручную	$м^2$	30	576,00	53,00	17280,00	1590,00			17280,00	
						523,00	16,00	15690,00	480,00				
6	6	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	30	1120,00	138,00	33600,00	4140,00			33600,00	
						982,00	40,00	29460,00	1200,00				
			Итого по разделу 3: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ					50880,00	5730,00	0,00	0,00	50880,00	
								45150,00	1680,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ПЕРЕВОЗКА ДЕМОНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА										
7	7	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Асфальтобетон,щебень. Погрузка	т	52,1	452,00		23549,00				23549,00	
8	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	785	86,00		67510,00				67510,00	
9	9	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Погрузка	т	3	789,00		2367,00				2367,00	
10	10	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30	125,00		3750,00				3750,00	
11	11	414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Разгрузка	т	3	789,00		2367,00				2367,00	
			Итого по разделу 4: ПЕРЕВОЗКА ДЕМОНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА					99543,00	0,00	0,00	0,00	99543,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖ СУЩ.КОЛОДЦА D1500 ММ - 1 ШТ, ДЕМОНТАЖ АРЫКОВ СЕЧ. 500x800(Н) - 12-М/Д#										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж лотка	$м^3$	2,016	18049,00 12201,00	5849,00 1467,00	36387,00 24597,00	11791,00 2957,00			36387,00	
13	13	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,67	52745,00 30849,00	21896,00 6317,00	88084,00 51518,00	36566,00 10549,00			88084,00	
14	14	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,25	1145,00		10591,00				10591,00	
15	15	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	92,5	125,00		11563,00				11563,00	
16	16	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	9,25	1145,00		10591,00				10591,00	
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖ СУЩ.КОЛОДЦА D1500 ММ - 1 ШТ, ДЕМОНТАЖ АРЫКОВ СЕЧ. 500х800(Н) - 12 М/П#==========					157216,00	48357,00	0,00	0,00	157216,00	
								76115,00	13506,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ										
17	17	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	249,75	558,00 0,00	558,00 108,00	139360,50 0,00	139360,50 26973,00			139360,50	
18	18	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	$м^3$ грунта	27,75	614,00 0,00	614,00 119,00	17038,50 0,00	17038,50 3302,25			17038,50	
19	19	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	55,5	8688,00 8688,00	0,00 0,00	482184,00 482184,00	0,00 0,00			482184,00	
20	20	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5827,5	86,00		501165,00				501165,00	
21	21	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	240	615,00 42,00	573,00 115,00	147600,00 10080,00	137520,00 27600,00			147600,00	
22	22	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4200	86,00		361200,00				361200,00	
23	23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	235,8	98,00 0,00	98,00 23,00	23108,40 0,00	23108,40 5423,40			23108,40	
24	24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	235,8	610,00 368,00	242,00 74,00	143838,00 86774,40	57063,60 17449,20			143838,00	
25	25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,2	3779,00 3779,00	0,00 0,00	15871,80 15871,80	0,00 0,00			15871,80	
			Итого по разделу 7: РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ					1831366,20	374091,00	0,00	0,00	1831366,20	
								594910,20	80747,85	0,00	0,00		
			Раздел 8: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1000М - 3 ШТ.#==========										
26	26	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	6	9544,00 2168,00	884,00 203,00	57264,00 13008,00	5304,00 1218,00	38952,00		57264,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	78095,00 44346,00	27370,00 7896,00	240533,00 136586,00	84300,00 24320,00	19647,00		240533,00	
28	28	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	19987,00		59961,00		59961,00		59961,00	
29	29	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	3	21266,00		63798,00		63798,00		63798,00	
30	30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21266,00		63798,00		63798,00		63798,00	
31	31	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	16002,00		48006,00		48006,00		48006,00	
32	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5055,00		15165,00		15165,00		15165,00	
33	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	5090,00		35630,00		35630,00		35630,00	
34	34	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	14436,00		43308,00		43308,00		43308,00	
35	35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу, бетону	м² поверхности	43	4767,00 1175,00	44,00 6,00	204981,00 50525,00	1892,00 258,00	152564,00		204981,00	
			Итого по разделу 8: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1000М - 3 ШТ.#					832444,00	91496,00	540829,00	0,00	832444,00	
			Раздел 9: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 40#					200119,00	25796,00	0,00	0,00		
36	36	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	34,533338	9544,00 2168,00	884,00 203,00	329586,18 74868,28	30527,47 7010,27	224190,43		329586,18	
37	37	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,281021	78095,00 44346,00	27370,00 7896,00	1193371,25 677652,22	418241,41 120658,89	97477,62		1193371,25	
38	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9,86668	38527,00		380133,58		380133,58		380133,58	
39	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	9,126679	30046,00		274220,20		274220,20		274220,20	
40	41	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,740001	30046,00		22234,07		22234,07		22234,07	
41	42	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9,86668	38432,00		379196,25		379196,25		379196,25	
42	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9,86668	5055,00		49876,07		49876,07		49876,07	
43	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10,853348	5090,00		55243,54		55243,54		55243,54	
44	45	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9,86668	14436,00		142435,39		142435,39		142435,39	
45	46	1108-0801-0501 *РСНБ РК 2022*	Горловина колодцев из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,009867	103406,00 58255,00	5786,00 1653,00	1020,21 574,73	56,98 16,28	388,50		1020,21	
46	47	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		190,673591	4767,00	44,00	908941,01	8389,64	676509,90		908941,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 9: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 40#==========	$м^2$ поверхности		1175,00	6,00	224041,47	1144,04				
								3736257,75	457215,50	2301905,55	0,00	3736257,75	
								977136,70	128829,48	0,00	0,00		
			Раздел 10: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D2000ММ - 5ШТ.#==========										
47	48	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	9544,00	884,00	50583,20	4685,40	34407,40		50583,20	
						2168,00	203,00	11490,40	1076,00				
48	49	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,29	78095,00	27370,00	178837,60	62677,20	14608,00		178837,60	
						44346,00	7896,00	101552,40	18081,80				
49	50	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	71730,00		71730,00		71730,00		71730,00	
50	51	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	44118,00		44118,00		44118,00		44118,00	
51	52	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	44118,00		44118,00		44118,00		44118,00	
52	53	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	79762,00		79762,00		79762,00		79762,00	
53	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5055,00		5055,00		5055,00		5055,00	
54	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5090,00		5090,00		5090,00		5090,00	
55	56	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14436,00		14436,00		14436,00		14436,00	
56	57	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25,6	4767,00	44,00	122035,20	1126,40	90828,80		122035,20	
			Итого по разделу 10: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D2000ММ - 5ШТ.#==========			1175,00	6,00	30080,00	153,60				
								615765,00	68489,00	404153,20	0,00	615765,00	
			Раздел 11: ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ#==========					143122,80	19311,40	0,00	0,00		
57	58	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. *В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75*	отверстие	40,206672	4100,00	1469,00	164847,36	59063,60			164847,36	
						2632,00	441,00	105823,96	17731,14				
58	59	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	7,77001	68222,00		530085,66		530085,66		530085,66	
59	60	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,074	53343,00		3947,41		3947,41		3947,41	
60	61	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,148	15423,00		2282,66		2282,66		2282,66	
61	62	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,702002	7392,00		12581,25		12581,25		12581,25	
62	63	241-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,5 мм	м	0,740001	5814,00		4302,37		4302,37		4302,37	
63	64	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0,740001	4714,00		3488,36		3488,36		3488,36	
64	65	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	0,888001	2162,00		1919,81		1919,81		1919,81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	66	Ценовое *предложение ТОО "КТЦ Казахстан"*	Горячее цинкование стальных футляров	кг.	904.774556	446.43		403918.45		403918.45		403918.45	
66	67	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,20646	453335,00	3629,00	93595,57	749,12	26495,74		93595,57	
			Итого по разделу 11: ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ#==========			321373,00	1121,00	66350,71	231,37				
								1220968,90	59812,72	989021,71	0,00	1220968,90	
			Раздел 12: ЮКИ,СТРЕМЯНКИ,КРЫШКИ ДЕРЕВЯНЫЕ#==========					172174,67	17962,51	0,00	0,00		
67	68	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1-02	т	0,6192	1074856,00		665551,00		665551,00		665551,00	
68	69	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,6192	9412,00		5828,00		5828,00		5828,00	
69	70	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,6192	24882,00		15407,00		15407,00		15407,00	
70	71	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка	т	0,15552	1028161,00	4031,00	159900,00	627,00				
71	72	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кт	155,52	1024131,00	1189,00	159273,00	185,00			159900,00	
72	73	1110-0113-0205 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Изготовление элементов крышки с установкой	м^2	14,4	457,00		71073,00		71073,00		71073,00	
73	74	1110-0116-0202 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Антисептирование пастами	м^2	14,4	20402,00	156,00	293789,00	2247,00	130996,00		293789,00	
74	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	11149,00	39,00	160546,00	562,00				
75	76	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	20	1601,00	9,00	23054,00	129,00	15423,00		23054,00	
			Итого по разделу 12: ЮКИ,СТРЕМЯНКИ,КРЫШКИ ДЕРЕВЯНЫЕ#==========			521,00	3,00	7502,00	43,00				
						19329,00		541212,00		541212,00		541212,00	
						36676,00		733520,00		733520,00		733520,00	
								2509334,00	3003,00	2179010,00	0,00	2509334,00	
			Раздел 13: ОТМОСТКА#==========					327321,00	790,00	0,00	0,00		
76	77	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	40	610,00	242,00	24400,00	9680,00			24400,00	
77	78	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка вокруг колодцев из бетона кл.В7,5. Устройство	м^3	10	368,00	74,00	14720,00	2960,00				
			Итого по разделу 13: ОТМОСТКА#==========			45483,00	2941,00	454830,00	29410,00	372190,00		454830,00	
						5323,00	508,00	53230,00	5080,00				
								479230,00	39090,00	372190,00	0,00	479230,00	
			Раздел 14: ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА#==========					67950,00	8040,00	0,00	0,00		
78	79	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2.933826	3162,00	0.00	9276,76	0.00			9276,76	
79	80	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	296,60976	3162,00	0,00	9276,76	0,00				
80	81	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	302,541955	43396,00	19281,00	12871677,15	5718932,78	5497958,51		12871677,15	
81	82	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	0.586765	5579,00	3234,00	1654785,85	959235,96				
82	83	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	56,525038	19859,00		6008180,70		6008180,70		6008180,70	
83	84	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	57,655539	3162,00	0.00	1855,35	0.00				
						3162,00	0,00	1855,35	0,00			1855,35	
						15161,00	7892,00	856976,11	446095,60	218243,17		856976,11	
						3408,00	1430,00	192637,33	80830,80				
						2466,00		142178,56		142178,56		142178,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	85	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж**	м	0,293383								
				установка		3162,00	0,00	927,68	0,00			927,68	
						3162,00	0,00	927,68	0,00				
85	86	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	35,597083	15161,00	7892,00	539687,37	280932,18	137440,34		539687,37	
						3408,00	1430,00	121314,86	50903,83				
86	87	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	36,309025	1134,00		41174,48		41174,48		41174,48	
87	88	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж**	м	0,391177								
				установка		3162,00	0,00	1236,90	0,00			1236,90	
						3162,00	0,00	1236,90	0,00				
88	89	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	39,802233	15161,00	7892,00	603441,65	314119,22	153676,42		603441,65	
						3408,00	1430,00	135646,01	56917,19				
89	90	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	40,598278	829,00		33655,97		33655,97		33655,97	
90	91	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж**	м	0,195588								
				установка		3162,00	0,00	618,45	0,00			618,45	
						3162,00	0,00	618,45	0,00				
91	92	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	22,19928	15161,00	7892,00	336563,28	175196,72	85711,42		336563,28	
						3408,00	1430,00	75655,15	31744,97				
92	93	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	22,643265	522,00		11819,80		11819,80		11819,80	
93	94	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж**	м	0,097794								
				установка		3162,00	0,00	309,23	0,00			309,23	
						3162,00	0,00	309,23	0,00				
94	95	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	2,053678	15161,00	7892,00	31135,81	16207,63	7929,25		31135,81	
						3408,00	1430,00	6998,93	2936,76				
95	96	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	2,094751	329,00		689,16		689,16		689,16	
96	97	1116-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	296,60976	511,00	2,00	151567,59	593,22	48644,00		151567,59	
						345,00	0,00	102330,37	0,00				
97	98	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	131,924354	358,00	2,00	47228,92	263,85	1451,17		47228,92	
						345,00	0,00	45513,90	0,00				
98	99	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24,252958	350,00	2,00	8488,54	48,51	72,76		8488,54	
						345,00	0,00	8367,27	0,00				
99	100	1122-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,29661	466765,00	0,00	138447,03	0,00	35449,02		138447,03	
						347251,00	0,00	102998,01	0,00				
100	101	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,056525	261222,00	0,00	14765,55	0,00	745,29		14765,55	
						248036,00	0,00	14020,26	0,00				
101	102	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 75-90 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035597	255472,00	0,00	9094,08	0,00	264,73		9094,08	
						248036,00	0,00	8829,35	0,00				
102	103	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,064055	251347,00	0,00	16100,05	0,00	212,02		16100,05	
						248036,00	0,00	15888,03	0,00				
103	104	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2**	км	0,452787	100994,00		45728,76		45728,76		45728,76	
104	105	414-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Буровой шлам. Погрузка**	т	6,747799	508,00		3427,88				3427,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	106	412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	1012.169804	48,00		48584,15				48584.15	
106	107	**СЦПГ** *РК 8.04-12-2022* *п.1.14,п.1.16,п.1.16,Таб.3 п.п 1*	**Порожний пробег автомобилей от пункта разгрузки до места выполнения работ**	км	95,8383	138,00		13225,69		13225,69		13225.69	
107	108	**Ценовое** ***предложение ТОО "Green Eco Technology"***	**Стоимость переработки бурового шлама**	тн	6,747799	46000,00		310398,74		310398,74		310398,74	
			Итого по разделу 14: ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА#==========					22298461,39	6952389,71	12794849,96	0,00	22298461,39	
								2499209,69	1182569,51	0,00	0,00		
			Раздел 15: ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ#==========										
108	193	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.** ***В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925***	отверстие	10,2	23602,00 15363,00	8239,00 2473,00	240740,40 156702,60	84037,80 25224,60			240740,40	
			Итого по разделу 15:ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ#==========					240740,40	84037,80	0,00	0,00	240740,40	
								156702,60	25224,60	0,00	0,00		
			Раздел 16: ВРЕЗКИ#==========										
109	194	1122-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Патрубки полиэтиленовые, диаметр 315 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	99139,00 37769,00	44890,00 10831,00	198278,00 75538,00	89780,00 21662,00	32960,00		198278,00	
			Итого по разделу 16: ВРЕЗКИ#==========					198278,00	89780,00	32960,00	0,00	198278,00	
								75538,00	21662,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					34651210,14	8374740,73	19614919,42	0,00	34651210,14	
								5614968,16	1555272,85	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,90			2044421,40					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									36695631,54	
			Сметная прибыль	%	5,00			1834781,58					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1834781,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40365194,69	
			НДС	%	12,00			4843823,36					
			Итого с НДС									45209018,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «КУРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО г. Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел 87055-387-60-15

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кабенов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Актаустройэксперт" Республика, Казахстан, г.Астана,Республика

Акнуров Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Кульман", 22022170,

Храмов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел: 8-705-387-60-15
Наименование строительства Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		6	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО	431 094 405,25	40 365 194,70							4 843 823,36	45 209 018,06

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Карагойшин Б.С.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Құрылысгаз»

Директор _____ Кабенов Д.К.
подпись