**Заказчик :** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
**Инвестор :** ТОО "Мерей и компания"
**Генподрядчик:** ТОО «Stroy System Group»
**Технический надзор:** ТОО «Техническийнадзор»
**Авторский надзор:** ТОО «Бақытжан Жоба»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(16 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2020 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| Всего по стройке | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной**

**_____ Искаков Т.А.**

**Инвестор:**

**Директор ТОО «Мерей и компания»**

**_____ Корикбаев Ж.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

**_____ Уразалиев Ж.П.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

**_____ Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

**_____ Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Бакытжан жоба»**

**_____ Байжанов А.С.**

**Главный специалист ТОО «Бакытжан жоба»**

**_____ Налибаев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(16 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(16 этап)**

( наименование)

**Договор подряда (контракт): Инвестиционный проект №02-007 от 26.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э5153: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ | | 8,5 | 87,0 | 87,0 | 740,0 | 740,0 | | | 740,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 179,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2 | | 32,592 | 407,0 | 407,0 | 13 265,0 | 13 265,0 | | | 13 265,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 2 901,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | | 1,008 | 10 178,0 | 0,0 | 10 259,0 | 0,0 | | | 10 259,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 10 178,0 | 0,0 | 10 259,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 26,88 | 87,0 | 87,0 | 2 339,0 | 2 338,0 | | | 2 339,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 591,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 26,88 | 86,0 | 86,0 | 2 312,0 | 2 311,0 | | | 2 312,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 564,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 33,6 | 571,0 | 220,0 | 19 186,0 | 7 392,0 | | | 19 186,0 |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 11 794,0 | 2 352,0 | | | |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 6,72 | 3 604,0 | 0,0 | 24 219,0 | 0,0 | | | 24 219,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 24 219,0 | 0,0 | | | |
| 8 | 8 | 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 | | 10 | 156,0 | 156,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | | | 1 560,0 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 360,0 | | | |
| 9 | 9 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | | 0,004 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 5 191,0 | 1 757,0 | | | 5 191,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 3 434,0 | 441,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 4,04 | 1 828,0 | | 7 385,0 | | 7 385,0 | | 7 385,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | | 0,01 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 12 269,0 | 4 085,0 | | | 12 269,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 8 183,0 | 1 080,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 10,1 | 143,0 | | 1 444,0 | | 1 444,0 | | 1 444,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 1 | 4 729,0 | 132,0 | 4 729,0 | 132,0 | 661,0 | | 4 729,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 3 936,0 | 0,0 | | | |
| 14 | 14 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 1 | 4 864,0 | | 4 864,0 | | 4 864,0 | | 4 864,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | | 1 | 4 480,0 | 303,0 | 4 480,0 | 303,0 | | | 4 480,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 4 177,0 | 2,0 | | | |
| 16 | 16 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | | 1 | 1 859,0 | | 1 859,0 | | 1 859,0 | | 1 859,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | | 14 | 350,0 | 2,0 | 4 900,0 | 28,0 | 98,0 | | 4 900,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 4 774,0 | 0,0 | | | |
| 18 | 18 | 6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм | | 0,004 | 246 477,0 | 0,0 | 986,0 | 0,0 | 39,0 | | 986,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 947,0 | 0,0 | | | |
| 19 | 19 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | | 0,01 | 239 101,0 | 0,0 | 2 391,0 | 0,0 | 25,0 | | 2 391,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 2 366,0 | 0,0 | | | |
| 20 | 20 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,201 | 4 207,0 | | 846,0 | | 846,0 | | 846,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм | | 1 | 23 523,0 | 10 169,0 | 23 523,0 | 10 169,0 | 830,0 | | 23 523,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 12 524,0 | 2 691,0 | | | |
| 22 | 22 | 6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм | | 0,006 | 1 520 979,0 | 546 677,0 | 9 126,0 | 3 280,0 | | | 9 126,0 |
| | | | | км | | 974 302,0 | 128 954,0 | 5 846,0 | 774,0 | | | |
| 23 | 23 | 241-201-0616 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | | 6,06 | 3 817,0 | | 23 131,0 | | 23 131,0 | | 23 131,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм | | 6 | 5 646,0 | 21,0 | 33 876,0 | 126,0 | 4 218,0 | | 33 876,0 |
| | | | | м | | 4 922,0 | 5,0 | 29 532,0 | 30,0 | | | |
| 25 | 25 | 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм | | 0,0018 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 3 182,0 | 322,0 | 119,0 | | 3 182,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 2 741,0 | 91,0 | | | |
| 26 | 26 | 6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм | | 0,0018 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 5 819,0 | 103,0 | 3 773,0 | | 5 819,0 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 1 942,0 | 0,0 | | | |
| 27 | 27 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,8 | 1 453,0 | | 1 162,0 | | 1 162,0 | | 1 162,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 241-102-0104 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 1 | 367,0 | | 367,0 | | 367,0 | | 367,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 242-202-0302 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 5 | 5 964,0 | | 29 820,0 | | 29 820,0 | | 29 820,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | | 5 | 2 244,0 | 80,0 | 11 220,0 | 400,0 | 135,0 | | 11 220,0 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 10 685,0 | 130,0 | | | |
| 31 | 31 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 5 | 4 018,0 | | 20 090,0 | | 20 090,0 | | 20 090,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,534 | 37 392,0 | 15,0 | 19 967,0 | 8,0 | 12 132,0 | | 19 967,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 7 827,0 | 0,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 33 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | | 5 | 1 084,0 | | 5 420,0 | | 5 420,0 | | 5 420,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм | | 2 | 2 393,0 | 66,0 | 4 786,0 | 132,0 | 456,0 | | 4 786,0 |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 0,0 | 4 198,0 | 0,0 | | | |
| 35 | 35 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | | 2 | 4 729,0 | 132,0 | 9 458,0 | 264,0 | 1 322,0 | | 9 458,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 7 872,0 | 0,0 | | | |
| 36 | 36 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 2 | 2 149,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 003,0 | | 8 006,0 | | 8 006,0 | | 8 006,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 003,0 | | 8 006,0 | | 8 006,0 | | 8 006,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | | 1 | 2 362,0 | | 2 362,0 | | 2 362,0 | | 2 362,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 4 480,0 | 303,0 | 8 960,0 | 606,0 | | | 8 960,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 8 354,0 | 4,0 | | | |
| 41 | 41 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | | 2 | 1 859,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм | | 0,0006 | 2 997 596,0 | 579 298,0 | 1 799,0 | 348,0 | 151,0 | | 1 799,0 |
| | | | | км | | 2 167 027,0 | 163 173,0 | 1 300,0 | 98,0 | | | |
| 43 | 43 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | | 0,0006 | 7 540 272,0 | 399 923,0 | 4 524,0 | 240,0 | 3 468,0 | | 4 524,0 |
| | | | | км | | 1 360 486,0 | 76 261,0 | 816,0 | 46,0 | | | |
| 44 | 44 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 0,6 | 5 411,0 | | 3 247,0 | | 3 247,0 | | 3 247,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 6301-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм | | 0,0006 | 5 120 587,0 | 1 679 376,0 | 3 072,0 | 1 008,0 | 244,0 | | 3 072,0 |
| | | | | км | | 3 033 838,0 | 456 449,0 | 1 820,0 | 274,0 | | | |
| 46 | 46 | 6301-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм | | 0,0006 | 7 260 082,0 | 310 636,0 | 4 356,0 | 187,0 | 3 542,0 | | 4 356,0 |
| | | | | км | | 1 046 937,0 | 57 672,0 | 628,0 | 35,0 | | | |
| 47 | 47 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | | 0,6 | 17 486,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,054 | 45 159,0 | 2 585,0 | 2 439,0 | 140,0 | 1 110,0 | | 2 439,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 1 189,0 | 29,0 | | | |
| 49 | 49 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | | 0,00013 | 367 638,0 | | 48,0 | | 48,0 | | 48,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,0002 | 335 822,0 | | 67,0 | | 67,0 | | 67,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 1,5 | 1 092,0 | | 1 638,0 | | 1 638,0 | | 1 638,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм | | 1 | 5 077,0 | 82,0 | 5 077,0 | 82,0 | 713,0 | | 5 077,0 |
| | | | | шт. | | 4 282,0 | 27,0 | 4 282,0 | 27,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53 | 53 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 1 | 22 797,0 | | 22 797,0 | | 22 797,0 | | 22 797,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | | 0,00503 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 17 257,0 | 5 984,0 | 954,0 | | 17 257,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 10 319,0 | 1 509,0 | | | |
| 55 | 55 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | | 0,4 | 3 617,0 | | 1 447,0 | | 1 447,0 | | 1 447,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,15 | 1 453,0 | | 218,0 | | 218,0 | | 218,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 6301-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 1,45 | 71 419,0 | 24 591,0 | 103 558,0 | 35 657,0 | 6 534,0 | | 103 558,0 |
| | | | | $м^3$ | | 42 322,0 | 7 531,0 | 61 367,0 | 10 920,0 | | | |
| 58 | 58 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 23 205,0 | | 23 205,0 | | 23 205,0 | | 23 205,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 2 | 16 303,0 | | 32 606,0 | | 32 606,0 | | 32 606,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 1 | 33 097,0 | | 33 097,0 | | 33 097,0 | | 33 097,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 5 952,0 | | 5 952,0 | | 5 952,0 | | 5 952,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 1 | 5 806,0 | | 5 806,0 | | 5 806,0 | | 5 806,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 1 | 23 192,0 | | 23 192,0 | | 23 192,0 | | 23 192,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | | 0,01708 | 1 145 676,0 | | 19 568,0 | | 19 568,0 | | 19 568,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,00957 | 383,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | | 4,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | |
| 66 | 66 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,00957 | 493,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | | 5,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | | | |
| 67 | 67 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | | 0,680107 | 9 988,0 | 3 378,0 | 6 793,0 | 2 297,0 | | | 6 793,0 |
| | | | | $м^3$ | | 6 610,0 | 1 043,0 | 4 496,0 | 709,0 | | | |
| 68 | 68 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 11,33511 | 2 178,0 | 295,0 | 24 688,0 | 3 344,0 | 20 301,0 | | 24 688,0 |
| | | | | $м^2$ | | 92,0 | 48,0 | 1 043,0 | 544,0 | | | |
| 69 | 69 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | | 11,33511 | 230,0 | 0,0 | 2 607,0 | 0,0 | 2 516,0 | | 2 607,0 |
| | | | | $м^2$ | | 8,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | | | |
| 70 | 70 | 6201-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см-30 см | | 11,33511 | 1 983,0 | 818,0 | 22 478,0 | 9 272,0 | 7 991,0 | | 22 478,0 |
| | | | | $м^2$ | | 460,0 | 199,0 | 5 214,0 | 2 256,0 | | | |
| 71 | 71 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | | 0,007913 | 1 038 281,0 | 351 476,0 | 8 216,0 | 2 781,0 | | | 8 216,0 |
| | | | | км | | 686 805,0 | 88 205,0 | 5 435,0 | 698,0 | | | |
| 72 | 72 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | | 0,014971 | 981 493,0 | 326 839,0 | 14 694,0 | 4 894,0 | | | 14 694,0 |
| | | | | км | | 654 654,0 | 86 403,0 | 9 801,0 | 1 294,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э5153: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 766 467,0 | 115 555,0 | 377 493,0 | 0,0 | 766 467,0 |
| | | | | | | | | 273 416,0 | 30 629,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по АКТУ | | | | | 766 467,0 | 115 555,0 | 377 493,0 | 0,0 | 766 467,0 |
| | | | | | | | | 273 416,0 | 30 629,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 45 222 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 811 689 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 40 584 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 40 584 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 892 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 107 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Декжан Т.А

**Инвестор**

**Директор ТОО «Мерей и компания» БИН 170240012678**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

ТОО «Бакытжан Жоба», БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)