Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«12 октября» 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Курылысгаз»***
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Кабенова Даурена Каримуллиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай Бурлинского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО» руководитель Карагойшин Берик Сансызбаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***»Строй Альфа-М»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Кульман» проект 1379***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом **К** ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО» решение № 62от 03мая 2023г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1.Система водоснабжения		Центральное водоснабжения г. Аксай		Центральное водоснабжения г. Аксай	
2.Устройство колодцев Д1000мм	шт	3		3	
3.Устройство колодцев Д1500мм	шт	40		40	
4,Устройство колодцев Д2000 мм	шт	5		5	
5.Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм	м	2093		2093	
6.Труба ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9мм	м	1000		1000	
6.Труба полиэтиле-Новая PE 100 SDR 17 Размерами 110х6.6мм	м	589,56		4589,56	
7.Труба ПЭ PE 100 SDR17 р 75х4,5 мм ГОСТ18599-2001	м	371,28		371,28	
8.Труба ПЭ PE 100 SDR17 ГОСТ185992001 р 63х8 мм	м	415,14		415,14	
9.Труба ПЭ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 р 50х3,0 мм	м	234,54		234,54	
10. Труба ПЭ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 разме-рами 32х3,0 мм	м	21,42		21,42	
11.Гидранты пожарные подземные DN 125. PN 16 типа AVK ГОСТ 8220-85Н 2750мм	шт	17		17	
12.Гидранты пожарные подземные DN 125. PN 16 типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 3250мм	шт	1		1	

5. Талона о приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии : уведомление **от 06 мая 2024 года №KZ79REA00388126** ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской обдасти»

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г. Аксай Бурлинского района ЗКО», выполненным проектной организацией **ТОО «Кульман» г.Уральск**, по заданию на проектирование от Заказчика ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО»».

Целью настоящего Проекта является обеспечение жилого микрорайона надежной качественной водой в полном объеме ,подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно нормам и требованиям СНиП РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***06 мая 2024 года***
месяц, год
окончание работ ***06 октября 2024 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***05*** месяц;
фактически, месяц **05 месяцев 00 дней**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10, Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный директор ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»
Курманкулов Ж И
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается) – **не требуется;**
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения – **не требуется, не предусмотрено проектом**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона Бурлинского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Курылысгаз»

Директор_____Кабенов Даурен Каримуллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата
М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

»Строй Альфа-М»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Кубалиев Максутбек Максотович

Руководитель «Отдела ЖКХ,ПТ и АД» Бурлинского района ЗКО:

_____Б.С. Карагойшин.

Генеральный директор ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»

_____Ж. И.Курманкулов