Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АрАй-НС» Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Уразбаева Алмаса Мэлсовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Реконструкция водопроводных сетей в с. Кутикол Иргизского района, Актюбинской области. Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, Аманкольский с.о.с.Кутикол**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Кенжебаев Н.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group».**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "ASR-PROJECT 1" А-52-20 ВК, А-52-20 НВК, А-52-20 ОВ, А-52-20 АС.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района", № 41 от 22.04.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	пм	3614,65		3614,65	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрено хозяйственно- питьевое водоснабжение от существующего водопровода диаметром 100 мм.

Врезку осуществить в колодце диаметром 1500 мм, располагаемом на сети существующего водопровода диаметром 100 мм, с отключающей арматурой. Отметки в точках врезки уточнить на месте. Схема хозяйственно - питьевого водопровода кольцевая.

Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами диаметром 50х2,4 мм SDR26по ГОСТ18599-2001 на глубину 2,5 метра с уклоном не менее 0,001. Согласно п.7.3.2 СН РК 4.01-03-2011 в просадочных грунтах I типа укладка труб предусмотрено на выровненное и утрамбованное дно траншеи. Уплотнение грунта - трамбование грунта основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Существующие здания одноэтажные, в плане имеют размеры в осях 6,0х3,0м, 3,8*5,0м. Высота здания 3,5м. Высота этажа 3.0м.Данным проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: Выполнить строительство пристройки размерами 6,0*4,0, высотой этажа 4.0м,на 1 метр ниже существующей отметки чистого пола.За относительную отметку принята отметка чистого пола. Фундамент под наружные стены здания предусмотрен ленточный монолитный из бетона класса В15. Поверху фундаментов выполнить гидроизоляцию - 2 слоя рубероида. боковые поверх- ности фундаментов обмазать горячим битумом за 2 раза. Наружные стены здания, запроектированы толщиной 300 мм из газоблоков D600/0.14 согласно ГОСТ 31360-2007.Кладку вести на цементно-песчаном растворе М50. Наружная отделка - штукатурка, побелка известковым раствором. Произвести монтаж дверных и оконных блоков согласно спецификации элементов заполнения проёмов. Проектируемая кровля односкатная, с покрытием из профлиста, t=0,7мм со-гласно СТ РК EN 508-1-2012, в качестве каркаса приняты деревянные стропильные ноги сечением 150х50 с шагом 700мм. согласно СП РК EN 1995-1-2. Основанием под профлист служит деревянная обрешетка 25х100мм, шаг 350мм. Крепление профлистов выполнить шурупами 4,8х70мм.

Для защиты деревянных элементов конструкций от гниения и возгорания необходимо выполнить антисептирование и огнезащиту согласно требований СП РК 2.01-101-2013.

В местах нахлестки листов крепление должно производиться в каждую вторую волну. Крепление коньковой планки выполнить саморезами 4,8х70мм с уплотнительной полиэтиленовой шайбой. Между планками конька выполнить нахлест не менее 100мм. После установки стропильных ног выполнить укладку гидроизоляционной пленки (ГОСТ 30547-97).

Гидроизоляционную пленку следует укладывать с небольшим провисом (около 20мм) для стока конденсата. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза к коньку, с нахлестом в 150мм и фиксируют контробрешеткой сечением 40х50мм. Стык рулонов должен приходиться на стропила.

Деревянные элементы конструкции, соприкасающиеся с кладкой или бетонной поверхностью, следует обернуть рубероидом РКП-350 (ГОСТ 10923-93) в 2 слоя. Элементы стропильной системы выполнить из древесины хвойных пород (СП РК EN 1995- 1-2) с относительной влажностью: для стоек не более 12%, для остальных элементов не более 20%. Для защиты от гниения и возгорания необходимо выполнить антисептирование и огнезащиту деревянных элементов конструкций (глубокая пропитка) согласно СН РК 2.01-01-2013.

Карниз кровли обшить профлистом С10 (СТ РК EN 508-1-2012) с полимерным покрытием. Толщина профиля 0,5мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0** ;

фактически, месяц: **7** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП «Водное хозяйство» Иргизского района Бактыбаев А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Кутикол Иргизского района,Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Уразбаев А. М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Компания "АрАй-НС"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН