ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-ИС»

ДОГОВОР № 37 от 09.03.2022г. доп согл. №1 от 18.07.2022 г.

Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)»

Акт выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Монтажные работы										
6	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,405**	**380298,14**	**108324,70**	**154020,75**	**43871,50**	**2351,20**	**119939,76**	**295877,35**
		НР - 99%, СП - 85%				**266168,00**	**32970,95**	**107798,04**	**13353,23**		**21916,84**	
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
10	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,713**	**314617,64**	**75640,48**	**538940,02**	**129572,14**	**2777,05**	**441178,99**	**1058528,52**
		НР - 99%, СП - 85%				**237356,00**	**22793,06**	**406590,83**	**39044,51**		**78409,52**	
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
12	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**4,803**	**66062,72**	**--**	**317299,24**	**--**	**18989,71**	**295326,43**	**661635,73**
		НР - 99%, СП - 85%				**62109,00**	**--**	**298309,53**	**--**		**49010,05**	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,405	77856,86	--	265102,62	--	53621,48	209366,33	512426,47
		НР - 99%; СП - 8%			62109,00	--	211481,14	--		37957,52	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	18	2937,21	187,67	52869,71	3378,06	9983,09	40617,66	100966,36
		НР - 99%; СП - 8%			2194,92	84,41	39508,56	1519,38		7478,99	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
35	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	18	44329,00	--	797922,00	--	797922,00	--	861755,76
		СП - 8%			--	--	--	--		63833,76	
		Указательный знак "Пожарный водоисточник"-18шт									
63	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка знаков на металлических стойках**	шт	18	5162,40	828,51	92923,13	14913,25	8544,28	80597,29	187402,04
		НР - 108%; СП - 8%			3859,20	286,75	69465,60	5161,52		13881,63	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
64	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,9	10216,62	1785,62	9194,96	1607,06	6741,05	1457,69	11504,86
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	846,86	720,56		852,21	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под стойки из бетона В15**	м3	3,15	34442,83	1115,73	108494,92	3514,55	100689,59	4653,49	122200,27
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	4290,77	822,95		9051,87	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,27918	287609,00	--	80294,68	--	80294,68	--	86718,26
		СП - 8%			--	--	--	--		6423,57	
67	С124-010201-0133 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	**Указатель с отражателем**	шт.	18	4010,00	--	72180,00	--	72180,00	--	77954,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5774,40	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,6	896,87	19,84	19372,30	428,44	12445,98	6100,93	27511,08
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	6497,88	62,25		2037,86	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,674772	96,41	2,43	1222,00	30,82	579,46	424,60	1778,33
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	611,71	3,65		131,73	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,674772	83,22	1,73	1054,77	21,89	675,17	249,34	1408,44
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	357,71	3,65		104,33	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Колодцы водопроводные									
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	17,3362	83,22	1,73	1442,69	29,94	923,48	341,04	1926,43
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	489,27	5,00		142,70	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетону	м2 поверхности	741	896,87	19,84	664577,38	14697,74	426966,10	209295,67	943782,90
		НР - 93%; СП - 85%			300,83	2,88	222913,55	2135,56		69909,84	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Отмостка									
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	18,55	10216,62	1785,62	189518,30	33123,25	138940,43	30044,69	237128,04
		НР - 93%; СП - 85%			940,95	800,62	17454,62	14851,50		17565,04	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15	м3	18,55	32202,91	1115,73	597363,99	20696,80	551399,31	27403,86	674749,28
		НР - 91%; СП - 85%			1362,15	261,25	25267,88	4846,25		49981,43	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
		Защитные гильзы при пересечении стенок колодцев									
88	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,6	6830,00	--	113378,00	--	113378,00	--	122448,24
		СП - 85%			--	--	--	--		9070,24	
89	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	4286,00	--	77148,00	--	77148,00	--	83319,84
		СП - 85%			--	--	--	--		6171,84	
90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	104	1484,88	936,33	154427,73	97378,53	--	84618,40	258169,81
		НР - 99%; СП - 85%			548,55	273,31	57049,20	28423,93		19123,69	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
91	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	104	646,00	--	67184,00	--	67184,00	--	72558,72
		СП - 85%			--	--	--	--		5374,72	
		Внутренний водопровод									
92	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15(Выдается на руки потреблителю)	шт.	104	3194,00	--	332176,00	--	332176,00	--	358750,08
		СП - 85%			--	--	--	--		26574,08	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6760501,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1468933,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363263,97			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110953,94			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2875910,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1551616,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							500777,87	

		ИТОГО ПО АКТУ:										6 760 501,22
		в том числе оборудования										0,00
		Временные здания и сооружения 1%										67 605,01
		Итого:										6 828 106,23
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%										141 341,80
		Итого:										6 969 448,03
		Непредвиденные работы и затраты 2%										139 388,96
		ИТОГО										7 108 836,99
		в том числе на 2021 год - 86%										6 113 599,81
		в том числе на 2022 год - 14%										995 237,18
		в том числе в текущих ценах на 2021 год к=1,0501698										6 420 317,89
		в том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0920407										1 086 839,51
		ИТОГО										7 507 157,40
		Итого с понижающим коэффициентом										7 131 799,44
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										855 815,93
		Всего по акту с учетом НДС (12%)										7 987 615,37

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 050340007076

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Сразбаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

Эксперт _____ **Батыров С.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Атырау Стройпроект"
БИН 020640000708

Разработчик проекта _____ **Телеубаев Б.Д.**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР № 37 от 09.03.2022г. доп согл. №1 от 18.07.2022 г.
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)»

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		37	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	61 693 547,05			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		7 131 799,44		-	-	-	-	-	855 815,93	7 987 615,37

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 050340007076

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005988

Директор _____ **Карабаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

Эксперт _____ **Батыров С.С.**