Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazCity-plat 2010»**

Договор: **№59 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальных газификации в ауле Майбулак Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Майбулак Жуалынского района, Жамбылской области.	21 961 852,42	21 961 852,42	19 608 796,80	2 353 055,62		21 961 852,42	19 608 796,80	2 353 055,62	
2	В том числе НДС	2 353 055,62	2 353 055,62				2 353 055,62			
	Удержание 5% (гарантия качества)	1 098 092,62	1 098 092,62				1 098 092,62			
	Возврат аванса 30%.	6 588 555,73	6 588 555,73				6 588 555,73			
3	Всего к оплате	14 275 204,07	14 275 204,07				14 275 204,07			
4	В том числе НДС	1 529 486,15	1 529 486,15				1 529 486,15			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель_____**Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazCity-plat 2010»

Директор_____**Оразов М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCity - plat 2010"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальной газификации в селе Майбулак Жуалынского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **на "Наружные сети газоснабжения низкого давления в селе Майбулак"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **27.04.2020 года.**

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		485,3671656	165,47	158,14	80315	76755	35	17554	105698
				м3 грунта		7,26	42,97	3526	20854		7830	
2	2	C341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		854,2462114	115		98238				106097
				т							7859	
3	3	E11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3**		4225,968478	121,06	114,67	511582	484607	0	105639	666599
				м3 грунта		6,38	28,34	26975	119745		49378	
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		145,7114117	1936,7	0	282200	0	0	203184	524214
				м3 грунта		1936,7	0	282200	0		38831	
5	5	E11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		3934,511901	15,2	15,2	59806	59806	0	16684	82609
				м3 грунта		0	5,89	0	23172		6119	
6	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		3934,511901	156,87	74,79	617192	294247	0	328894	1021773
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	322945	133852		75687	
7	7	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		437,1679889	841,75	0	367987	0	0	264951	683573
				м3 грунта		841,75	0	367987	0		50635	
8	8	E11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		458,451	3636,72	157,82	1667256	72350	1129623	481216	2320350
				м3		1014,9	45,36	465282	20795		171878	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									5510913
			Раздел: 2. Монтаж трубопроводов									
9	9	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**		0,3266	287150,69	73632,53	93783	24048	12	75656	182995
				км трубопровода		213482	20505,73	69723	6697		13555	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		329,866	221		72900		72900		78732
				м							5832	
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		2,0251	287150,69	73632,53	581509	149113	73	469110	1134668
				км		213482	20505,73	432322	41526		84050	
12	12	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		2045,351	796		1628099		1628099		1758347
				м							130248	
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		0,0612	344906,79	105411,35	21108	6451	6	16302	40403
				км трубопровода		239396	29662,04	14651	1815		2993	
14	14	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		61,812	1622		100259		100259		108280
				м							8021	
15	15	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,017	698858,95	212336,93	11881	3610	148	9570	23166
				км трубопровода		477792	90822,92	8122	1544		1716	
16	16	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80		17,068	359		6127		6127		6618
				м							490	
17	17	Е11-221401-0301 К=0,63	Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр		24	791,45	4,69	18995	113	2344	16406	38233
				м трубы, уложенной в футляре		689,11	1,39	16539	33		2832	
18	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,024	343982,79	104487,35	8256	2508	2	6393	15820
				км трубопровода		239396	29662,04	5746	712		1172	
19	19	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		24,24	1634		39608		39608		42777
				м							3169	
20	20	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм(100 мм). Заделка битумом и прядью		5	3850,57	402,09	19253	2010	11400	5824	27083
				футляр		1168,54	8,1	5843	41		2006	
21	21	Е11-221401-0301 К=0,9	Трубы стальные диаметром 100 мм (90 мм). Протаскивание в футляр		28	1130,65	6,7	31658	188	3906	27344	63722
				м трубы, уложенной в футляре		984,44	1,98	27564	56		4720	
22	22	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка		0,028	413196,05	121872,61	11569	3412	3	9028	22245
				км трубопровода		291224	34446,88	8154	965		1648	
23	23	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		28,28	2609		73783		73783		79685
				м							5903	
24	24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 800 мм(140 мм). Заделка битумом и прядью		2	5390,8	562,93	10782	1126	6384	3262	15167
				футляр		1635,95	11,34	3272	23		1123	
25	25	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр)		0,02211	572891,6	82835,81	12667	1831	240	11139	25710
				км трубопровода		479214	29664,31	10595	656		1904	
26	26	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		22,19844	1424		31611		31611		34139
				м							2529	
27	27	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		0,014091	287150,69	73632,53	4046	1038	1	3264	7895
				км трубопровода		213482	20505,73	3008	289		585	
28	28	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		14,23191	221		3145		3145		3397
				м							252	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,015312	287150,69	73632,53	4397	1127	1	3547	8579
				км трубопровода		213482	20505,73	3269	314		636	
30	30	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		15,46512	506		7825		7825		8451
				м							626	
31	31	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр		22,11	1256,27	7,45	27776	165	3427	23991	55908
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	24184	49		4141	
32	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		132	1405,35	912,28	185506	120421	0	96567	304640
				шт.		493,07	245,88	65086	32457		22566	
33	33	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32		33	1011,8		33390		33390		36061
				шт							2671	
34	34	Перечень обор.п33	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25		33	1077,38		35553		35553		38398
				шт							2844	
35	35	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,005181	283933		1471		1471		1589
				т							118	
36	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		10,23	2240		22915		22915		24748
				м3							1833	
37	37	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка		0,00125	1420061,73	705675,52	1775	882	79	1115	3122
				км трубопровода		651276	250068,08	814	313		231	
38	38	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр)		1,255	5720		7179		7179		7753
				м							574	
39	39	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00125	3027258,74	237688,3	3784	297	3051	482	4607
				км трубопровода		348890	40443,84	436	51		341	
40	40	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр		1,25	1256,27	7,45	1570	9	194	1356	3161
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	1367	3		234	
41	41	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,0002	448896,7	149186,26	90	30	0	68	170
				км трубопровода		299611	42453,3	60	8		13	
42	42	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		0,202	5079		1026		1026		1108
				м							82	
43	43	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка(патрубок)		0,00132	344906,79	105411,35	455	139	0	352	871
				км трубопровода		239396	29662,04	316	39		65	
44	44	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,3332	1622		2162		2162		2335
				м							173	
45	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
46	46	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90		1	1092,86		1093		1093		1180
				шт							87	
47	47	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80		1	728,57		729		729		787
				шт							58	
48	48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0303584	1010711,28	507623,03	30684	15411	568	18931	53584
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	14705	4418		3969	
49	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0185611	266563		4948		4948		5344

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							396	
50	50	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		1	5720		5720		5720		6178
				м							458	
51	51	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		1	2181		2181		2181		2355
				м							174	
52	52	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89		0,002512	274849		690		690		746
				т							55	
53	53	С121-060510-1004	Опоры ОПБ2-89		0,00046	482662		222		222		240
				т							18	
54	54	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,0068033	281662		1916		1916		2070
				т							153	
55	55	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000296	186906		55		55		60
				т							4	
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,880393	90,64	2,4	80	2	39	27	115
				м2		43,42	0,26	38	0		9	
57	57	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,880393	149,75	3,4	132	3	84	31	176
				м2		50,74	0,52	45	0		13	
58	58	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
				м3		1014,9	45,36	30	1		11	
59	59	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1630		1630		1630		1760
				шт.							130	
60	60	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,07	774		54		54		59
				м2							4	
61	61	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм		5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11539
				шт.		493,07	245,88	2465	1229		855	
62	62	Перечень обор.п1	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11		5	40982,14		204911		204911		221304
				шт							16393	
63	63	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м		5	17149		85745		85745		92605
				шт.							6860	
64	64	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		20	3636,72	157,82	72734	3156	49280	20993	101226
				м3		1014,9	45,36	20298	907		7498	
65	65	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер		0,625	17958,57	1091,24	11224	682	9776	831	13019
				м3		1225,8	234,96	766	147		964	
66	66	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,005	17199,42	1179,16	86	6	75	6	99
				м3		1052,45	263,87	5	1		7	
67	67	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)		5	1840,67	57,63	9203	288	2782	7311	17836
				шт		1226,73	12,44	6134	62		1321	
68	68	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		0,4	31088		12435		12435		13430

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							995	
69	69	С123-021101-1308	Диск из фторопласта		0,005	233279		1166		1166		1260
				1000 шт.							93	
70	70	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт		10	1405,35	912,28	14054	9123	0	7316	23079
				шт		493,07	245,88	4931	2459		1710	
71	71	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63		10	1460,79		14608		14608		15776
				шт							1169	
72	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка		0,03	1010711,28	507623,03	30321	15229	561	18708	52951
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	14531	4365		3922	
73	73	С123-051204-0101	Ковер		5	404		2020		2020		2182
				шт.							162	
74	74	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая		1,296	387		502		502		542
				кг							40	
75	75	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство		7	7360,66	2113,93	51525	14798	12656	29104	87079
				шт.		3438,7	761,08	24071	5328		6450	
76	76	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство		1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		921	
77	77	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство		8	7360,66	2113,93	58885	16911	14464	33262	99519
				шт.		3438,7	761,08	27510	6089		7372	
78	78	Е11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка		33	1547,35	80,82	51062	2667	5564	43673	102314
				задвижка или клапан		1297,91	38,88	42831	1283		7579	
79	79	С123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		33	4527		149391		149391		161342
				шт.							11951	
80	80	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		126	1405,35	912,28	177074	114947	0	92178	290792
				шт.		493,07	245,88	62127	30982		21540	
81	81	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63		1	3934,29		3934		3934		4249
				шт							315	
82	82	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63		32	4046,3		129482		129482		139840
				шт							10359	
83	83	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90		4	2185,71		8743		8743		9442
				шт							699	
84	84	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90		2	1639,29		3279		3279		3541
				шт							262	
85	85	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63		2	728,57		1457		1457		1574
				шт							117	
86	86	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32		33	1123,82		37086		37086		40053
				шт							2967	
87	87	Перечень обор.п	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63		5	3147,43		15737		15737		16996
				шт							1259	
88	88	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32		33	1011,8		33390		33390		36061
				шт							2671	
89	89	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63		5	1460,79		7304		7304		7888
				шт							584	
90	90	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90		9	2585,52		23270		23270		25131
				шт							1862	
91	91	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка		0,02211	1010711,28	507623,03	22347	11224	414	13788	39025
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	10709	3217		2891	
92	92	С123-020103-2903	Заглушки стальные, DN 25		33	851		28083		28083		30330
				шт.							2247	

/п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,61	90,64	2,4	146	4	72	49	210
				м2		43,42	0,26	70	0		16	
94	94	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,61	149,75	3,4	241	5	154	57	322
				м2		50,74	0,52	82	1		24	
95	95	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		2,39	27931,68	19288,08	66757	46099	0	18796	92397
				км кабеля		8643,6	4248,67	20658	10154		6844	
96	96	Перечень обор.п.3	Лента сигнальная "Опасно Газ"		2390	19,94		47646		47646		51458
				м							3812	
97	97	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		2400	343,28	154,21	823861	370092	111625	327930	1243934
				м		142,56	47,21	342144	113314		92143	
98	98	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2		2,4	387659		930382		930382		1004812
				км							74431	
99	99	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1	2542,4	0	2542	0	0	1831	4723
				м3 грунта		2542,4	0	2542	0		350	
100	100	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1	841,75	0	842	0	0	606	1564
				м3 грунта		841,75	0	842	0		116	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,6	2348,53	149,43	3758	239	3092	475	4572
				м2 покрытия		266,42	49,55	426	79		339	
102	102	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,12	23784,1	1146,55	26638	1284	19400	5683	34907
				м3		5316,5	259,43	5954	291		2586	
103	103	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических		0,3444	108099,98	2485,22	37230	856	875	24639	66818
				т конструкций		103075	607,36	35499	209		4949	
104	104	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,358176	553062		198094		198094		213941
				т							15847	
105	105	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		9,987	74,87	1,7	748	17	477	177	998
				м2		25,37	0,26	253	3		74	
106	106	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин		0,0634	340717,2	128693,3	21601	8159	632	9694	33799
				т конструкций		202055	19537,2	12810	1239		2504	
107	107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,067458	278100		18760		18760		20261
				т							1501	
108	108	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин		0,0634	95612,04	4645,53	6062	295	120	3978	10843
				т конструкций		89078,5	1853,56	5648	118		803	
109	109	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		40	142,54	0,81	5701	32	0	3922	10394
				болт		141,73	0,39	5669	16		770	
110	110	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,03732	499528		18642		18642		20134
				т							1491	
111	111	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		1,8	359,69	253,45	647	456	0	311	1035
				м3 конструкции		106,24	53,78	191	97		77	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		2,88	96		276				299
				т							22	
113	113	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2,88	115		331				358
				т							26	
114	114	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		12	390,38	143,98	4685	1728	2434	1064	6208
				м2 основания или покрытия		43,6	38,51	523	462		460	
115	115	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см(15 см). Н43=1		12	487,97	179,98	5856	2160	3042	1330	7761
				м2 основания или покрытия		54,5	48,13	654	578		575	
116	116	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		77,9916318	154,9	0	12081	0	0	7369	21006
				стык		154,9	0	12081	0		1556	
117	117	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		2,0083682	154,9	0	311	0	0	190	541
				стык		154,9	0	311	0		40	
118	118	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		6,3912134	490,76	15,3	3137	98	168	1751	5278
				стык		449,1	0	2870	0		391	
119	119	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		39,4288703	657,31	20,4	25917	804	1503	14402	43545
				стык		598,8	0	23610	0		3226	
120	120	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		11,7991632	821,97	24,48	9699	289	578	5387	16293
				стык		748,5	0	8832	0		1207	
121	121	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		2,407	931807,49	790524,45	2242861	1902792	19735	592556	3062249
				км трубопровода		133084	137443,6	320333	330827		226833	
122	122	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		2,407	931807,49	790524,45	2242861	1902792	19735	592556	3062249
				км трубопровода		133084	137443,6	320333	330827		226833	
			Итого по разделу: 2. Монтаж трубопроводов									15007378
			ИТОГО:					14 889 302	5 757 439	5 505 074	4 109 120	20 518 291
								3 527 942	1 255 964		1 519 875	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		595 030				
			Итого с временными									21 113 319
			Зимние удорожания			1,17 %		247 026				
			Итого с зимними удорожаниями									21 360 345
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		427 207				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 787 552
			НДС			12 %		2 614 506				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									24 402 058,24
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									21 961 852,42
			Итого к оплате:									21 961 852,42

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, и автомобильных дорог акимата пассажирского транспорта Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazCity - plat 2010"

Директор _____ **Оразов М.П**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КазЦентрПроект"

ГИП _____ **Максутова П.К**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ **Черданцев А.Г.**