Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйста г Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11**	**240140011067**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №2024-37 от 17.06.2024г,дополнительное соглашение №1 от 23.10.2024г	

Номер документа	Дата составления
17	**23.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство подводящих сетей ливневой канализации к МЖК Арыстан в районе Алматы г.Нур-Султан.			Одна услуга	1	293 887 790,00	293 887 790,00	31 487 977,50
				Итого	1	x	293 887 790,00	31 487 977,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сыздыков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны", БИН 2401 4001 1067**
Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящих сетей ливневой канализации к МЖК Арыстан в районе Алматы г.Нур-Султан. Корректировка"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2024-37	17.06.2024г.	1	23.10.2024г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящих сетей ливневой канализации к МЖК Арыстан в районе Алматы г.Нур-Султан. Корректировка"	293 887 790,00	262 399 812,50							31 487 977,50	293 887 790,00
Итого	293 887 790,00	262 399 812,50							31 487 977,50	293 887 790,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ **Е. Сыздыков**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "QazaqEngineering"

_____ **Е. Нурмаханов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство подводящих сетей ливневой канализации к МЖК Арыстан в районе Алматы г.Нур-Султан. Корректировка"**
Основание: **Договор №2024-37 от 17.06.2024г., дополнительное соглашение №1 от 23.10.2024г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за октябрь 2024 года

Локальная смета №02-01-01. Наружные сети ливневой канализации

Составлен(а) версия 2024.8

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**227331099**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			36 244 630
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 883 447*
			машины и механизмы	тенге			40 668 589
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 855 474*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			146 018 048
			перевозки	тенге			4 399 834
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 163		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**142589761**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			27 523 795
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 633 685*
			машины и механизмы	тенге			32 769 465
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 067 705*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			80 568 948
			перевозки	тенге			1 727 554
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 289		
1	**1**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 762,81**	**492**	**867 303**
2	**2**	**412-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**21 594,4225**	**80**	**1 727 554**
3	**3**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 532,28**	**400**	**1 412 912**

4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	109,25	10 903	1 191 153
5	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	96,72	9 988	966 039
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /песок/**	$м^3$	1 534,67	60	92 080
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1 688,137	3 490	5 891 598
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	3 631,13	72	261 441
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	5 165,8	737	3 807 195
			Крепление стен траншеи				
10	10	6102-0202-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м**	т	427,9	65 363	27 968 828
11	11	214-215-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /с коэф на оборачиваемость К-0,22/**	т	94,138	764 031	71 924 350
12	12	6102-0202-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2**	т	427,9	61 882	26 479 308
		Раздел 2.	**Ливневая канализация К2**				**70442887**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 122 063
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 493 684*
			машины и механизмы	тенге			5 708 976
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 142 077*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59 611 849
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 084		
			Футляр стальной д.800мм				
13	13	6301-0802-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 820 мм, в грунтах 1-3 групп**	м	36	252 581	9 092 916
14	14	6301-0103-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 800 мм**	км	0,1947	18 430 940	3 588 504
15	15	241-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0/6,0/ мм**	м	230,844	122 284	28 228 528
16	16	6301-0201-0150 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 800 мм**	км	0,2307	38 195 502	8 811 702
17	17	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	1	79 721	79 721
			Трубопроводы				
18	22	6302-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 500 мм**	м	722	25 305	18 270 210

19	23	6301-0801-0612 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 500 мм**	м	36	10 562	380 232
20	24	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм**	м	36,36	54 760	1 991 074
		Раздел 3.	**Колодцы**				**9476664**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 741 730
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 334 993*
			машины и механизмы	тенге			897 807
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288 301*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 837 127
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	536		
21	28	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	34,555	122 121	4 219 891
22	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	20	43 445	868 900
23	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	24	30 829	739 896
24	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	38	34 132	1 297 016
25	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	20	30 070	601 400
26	33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	13 075	39 225
27	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	47	7 088	333 136
28	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	5	13 775	68 875
29	36	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	193	785	151 505
30	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	20	40 355	807 100
31	39	6302-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	шт.	1	115 920	115 920
32	40	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$**	м	10	23 380	233 800
		Раздел 4.	**Снос зеленых насаждений**				**42557**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			42 433
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21 083*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			124
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
33	41	6113-0211-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копка вручную ямы, размер 0,3х0,3м, почва средняя (+ снос)**	шт.	146	98	14 308
34	42	6113-0213-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка сплошная саженца лиственных пород (+ восстановление)**	шт.	64	331	21 184
35	43	6113-0119-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив насаждений зеленых из шланга поливочного водопровода**	$м^3$	2,88	2 453	7 065

			Раздел 5. Демонтаж и монтаж линии ВЛ-10				**934123**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			543 740
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*266 198*
			машины и механизмы	тенге			390 383
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122 946*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		
36	**44**	**1133-0210-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**31**	**12 212**	**378 572**
37	**45**	**1133-0210-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**31**	**17 921**	**555 551**
			Раздел 6. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия				**3845107**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			270 869
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*133 804*
			машины и механизмы	тенге			901 958
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*234 445*
			перевозки	тенге			2 672 280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
38	**48**	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**201,24**	**5 828**	**1 172 827**
			Вывоз мусора на полигон, расстояние 50км				
39	**55**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**936**	**255**	**238 680**
40	**56**	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**46 800**	**52**	**2 433 600**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**227331099**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**227 331 099**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге	16 140 508
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**243 471 607**
Сметная прибыль 5%	Тенге	12 173 580
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	7 304 148
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**262 949 336**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**262 949 336**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	**Тенге**	**262 949 336**
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**5 258 987**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**257 690 349**

НДС 12%	Тенге	30 922 842
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**288 613 191**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ _____
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "QazaqEngineering"

_____ **Е. Нурмаханов**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

_____ **А. Гусаков**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство подводящих сетей ливневой канализации к МЖК Арыстан в районе Алматы г.Нур-Султан. Корректировка"**
Основание: **Договор №2024-37 от 17.06.2024г., дополнительное соглашение №1 от 23.10.2024г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за октябрь 2024 года

Локальная смета №02-02-01. Водопонижение

Составлен(а) версия 2024.8

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4154628**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 050 782
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 478 514*
			машины и механизмы	тенге			501 337
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144 372*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			602 509
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	567		
1	**1**	**6101-0111-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров без устройства обсыпки, длина до 4 м, группа грунта 2**	**шт.**	**150**	**17 126**	**2 568 900**
2	**2**	**Прайс**	**Иглофильтры для водопонижения 4 м (с учетом коэф. на оборачиваемость К=0,1)**	**шт**	**15**	**13 392,86**	**200 893**
3	**3**	**6101-0111-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 4 м**	**шт.**	**150**	**6 320**	**948 000**
4	**4**	**241-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (с учетом коэф. на оборачиваемость К=0,1)**	**м**	**20**	**5 411**	**108 220**
5	**5**	**1337-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**106 737**	**106 737**
6	**6**	**1337-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к=0,3*	**Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Демонтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**31 424**	**31 424**
7	**7**	**244-501-0216** *РСНБ РК 2022*	**Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с (+ с учетом амортизации)**	**шт.**	**1**	**190 454,5**	**190 454**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**4154628**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**4 154 628**

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге			294 979
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**			**4 449 607**
			Сметная прибыль 5%	Тенге			222 480
			Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			133 488
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**4 805 575**
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**4 805 575**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	**Тенге**			**4 805 575**
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**96 112**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**4 709 464**
			НДС 12%	Тенге			565 136
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**5 274 599**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "QazaqEngineering"

_____ **Е. Нурмаханов**
М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

_____ **А. Гусаков**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.