Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№14	06.08.2024				
		№25	26.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда	**618 573 390,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**360 210 111,72**									
в.т.ч. за отчетный месяц	154 321 530,18	137 787 080,52							16 534 449,66	154 321 530,18
Итого к оплате										**154 321 530,18**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Altimus LTD": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынгыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**111997702**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5459557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2677874*
		машины и механизмы	тенге			14178672
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2328150*
	Раздел 3.	**Устройство дорожной одежды(тип1)**				**107271214**
17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.20 см**	$_{м}3$	**1 528**	**10 323**	**15768383**
		из них:				
17 1		затраты на труд рабочих			583	890533
		в том числе оплата труда рабочих			286	436865
17 2		машины и механизмы			2 474	3779035
		в том числе оплата труда машинистов			481	734728
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,02**	**193 028**	**2127169**
		из них:				
18 1		машины и механизмы			5 926	65304
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	20442
19	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см/8 см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_{м}2$	**11 298**	**3 982**	**44988477**
		из них:				
19 1		затраты на труд рабочих			259	2926172
		в том числе оплата труда рабочих			127	1434841
19 2		машины и механизмы			429	4846825
		в том числе оплата труда машинистов			65	734367
20	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,22**	**193 028**	**1008262**
		из них:				
20 1		машины и механизмы			5 926	30954
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	9689
21	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_{м}2$	**6 370**	**2 721**	**17332770**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			92	586040
		в том числе оплата труда рабочих			45	286650
21.2		машины и механизмы			333	2121210
		в том числе оплата труда машинистов			48	305760
22	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$_{м}2$	**6 370**	**1 143**	**7280910**

		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			32	203840
		в том числе оплата труда рабочих			16	101920
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,91**	**193 028**	**368683**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			5 926	11319
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3543
24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м2**	**6 370**	**2 888**	**18396560**
		из них:				
24 1		затраты на труд рабочих			92	586040
		в том числе оплата труда рабочих			45	286650
24 2		машины и механизмы			344	2191280
		в том числе оплата труда машинистов			47	299390
	Раздел 5.	**Устройство тротуара**				**4726489**
41	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.13 см**	**м3**	**457,86**	**10 323**	**4726489**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			583	266932
		в том числе оплата труда рабочих			286	130948
41.2		машины и механизмы			2 474	1132746
		в том числе оплата труда машинистов			481	220231
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**111997702,50**
		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**7503846,07**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1413200,20**
		ИТОГО	**тенге**			**120914748,76**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**5975077,43**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**3627442,46**
		ИТОГО	**тенге**			**130517268,65**
		в том числе на 2024 год - 100 %	**тенге**			**130517268,65**
		2024 год - 100 %, К=1,0557	**тенге**			**137787080,52**
		ИТОГО	**тенге**			**137787080,52**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**16534449,66**
		ИТОГО	**тенге**			**154321530,18**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Altimus LTD": _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс» _____