Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**

Наименование обьекта : **Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№14	06.08.2024				
		№25	26.08.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №14	02.10.2024				
		Доп соглашение №1 к Договору №25	02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда	**618 573 390,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**587 644 720,54**									
в.т.ч. за отчетный месяц	74 578 578,39	66 588 016,42							7 990 561,97	74 578 578,39
Итого к оплате										**74 578 578,39**

Заказчик
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Altimus LTD": _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне СПМК-70 города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30275103**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1307135
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*638888*
		машины и механизмы	тенге			3158065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*469243*
	Раздел 4.	**Устройство дорожной одежды(автостоянки)**				**26511415**
28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9**	**193 028**	**370614**
		из них:				
28.1		машины и механизмы			5 926	11378
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	3562
29	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,333*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см/8 см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$_м2$	**2 401**	**3 982**	**9559986**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			259	621807
		в том числе оплата труда рабочих			127	304902
29.2		машины и механизмы			429	1029943
		в том числе оплата труда машинистов			65	156052
30	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2**	**193 028**	**231634**
		из них:				
30.1		машины и механизмы			5 926	7111
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	2226
31	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщ 4 см, крупнозернистые, плотн каменных материалов 2,5-2,9**	$_м2$	**2 401**	**2 721**	**6532577**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			92	220874
		в том числе оплата труда рабочих			45	108036
31.2		машины и механизмы			333	799466
		в том числе оплата труда машинистов			48	115238
32	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$_м2$	**2 401**	**1 143**	**2744114**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			32	76826
		в том числе оплата труда рабочих			16	38413
33	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,72**	**193 028**	**138980**
		из них:				
33.1		машины и механизмы			5 926	4267
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	1336
34	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщ 4 см, мелкозернистые АБВ, плотн каменных материалов 2,5-**	$_м2$	**2 401**	**2 888**	**6933510**
		из них:				

34.1		затраты на труд рабочих			92	220874
		в том числе оплата труда рабочих			45	108036
34.2		машины и механизмы			344	825875
		в том числе оплата труда машинистов			47	112838
	Раздел 6.	**Устройство дорожной одежды(остановочная полоса)**				**3210938**
47	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.20 см**	$м^3$	**49**	**10 323**	**505827**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			583	28567
		в том числе оплата труда рабочих			286	14014
47.2		машины и механизмы			2 474	121226
		в том числе оплата труда машинистов			481	23569
48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,2**	**193 028**	**38606**
		из них:				
48.1		машины и механизмы			5 926	1185
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	371
49	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,333*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см/8 см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	**245**	**3 982**	**975590**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			259	63455
		в том числе оплата труда рабочих			127	31115
49.2		машины и механизмы			429	105105
		в том числе оплата труда машинистов			65	15925
50	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,12**	**193 028**	**23163**
		из них:				
50.1		машины и механизмы			5 926	712
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	223
51	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщ 4 см, крупнозернистые, плотн каменных материалов 2,5-2,9**	$м^2$	**245**	**2 721**	**666645**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			92	22540
		в том числе оплата труда рабочих			45	11025
51.2		машины и механизмы			333	81585
		в том числе оплата труда машинистов			48	11760
52	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	**245**	**1 143**	**280035**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			32	7840
		в том числе оплата труда рабочих			16	3920
53	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,07**	**193 028**	**13512**
		из них:				
53.1		машины и механизмы			5 926	415
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	130
54	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщ 4 см, мелкозернистые АБВ, плотн каменных материалов 2,5-**	$м^2$	**245**	**2 888**	**707560**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			92	22540
		в том числе оплата труда рабочих			45	11025
54.2		машины и механизмы			344	84280
		в том числе оплата труда машинистов			47	11515
	Раздел 7.	**Устройство дорожной одежды(остановочная площадка)**				**552751**
58	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы/толщ.13 см**	$м^3$	**16,9**	**10 323**	**174459**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			583	9853

		в том числе оплата труда рабочих			286	4833
58.2		машины и механизмы			2 474	41811
		в том числе оплата труда машинистов			481	8129
59	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,07**	**193 028**	**13512**
		из них:				
59.1		машины и механизмы			5 926	415
		в том числе оплата труда машинистов			1 855	130
60	**7101-0602-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2**	**130**	**2 806**	**364780**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			92	11960
		в том числе оплата труда рабочих			45	5850
60.2		машины и механизмы			333	43290
		в том числе оплата труда машинистов			48	6240
		Электроснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23410500**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4425148
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2156447*
		машины и механизмы	тенге			2560132
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*793445*
	Раздел 1.	**0,4 кВ**				**23410500**
1	**6124-0303-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**31 097**	**31097**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 206	11206
		в том числе оплата труда рабочих			5 457	5457
1.2		машины и механизмы			2 307	2307
		в том числе оплата труда машинистов			638	638
2	**247-305-0130** ***РСНБ РК 2022***	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор**	**шт.**	**1**	**607 258**	**607258**
3	**6124-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**90 392**	**90392**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			70 126	70126
		в том числе оплата труда рабочих			34 147	34147
3.2		машины и механизмы			16 824	16824
		в том числе оплата труда машинистов			5 102	5102
4	**247-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79 102**	**79102**
5	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20**	**2 118**	**42360**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 037	40740
		в том числе оплата труда рабочих			992	19840
5.2		машины и механизмы			8	160
		в том числе оплата труда машинистов			2	40
6	**243-142-0311** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**м**	**20**	**345**	**6900**
7	**6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**15 359**	**15359**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			10 623	10623
		в том числе оплата труда рабочих			5 173	5173

7.2		машины и механизмы			277	277
		в том числе оплата труда машинистов			64	64
8	247-204-7226 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**9 818**	**9818**
9	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**6**	**5 754**	**34524**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			5 394	32364
		в том числе оплата труда рабочих			2 627	15762
9.2		машины и механизмы			210	1260
		в том числе оплата труда машинистов			64	384
10	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней**	**шт.**	**6**	**14 369**	**86214**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
11	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м3**	**257,4**	**381**	**98069**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			381	98069
		в том числе оплата труда машинистов			96	24710
12	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**137,28**	**89**	**12218**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			89	12218
		в том числе оплата труда машинистов			22	3020
13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**34,32**	**3 609**	**123861**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 609	123861
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	59648
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**137,28**	**576**	**79073**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			352	48323
		в том числе оплата труда рабочих			169	23200
14.2		машины и механизмы			224	30751
		в том числе оплата труда машинистов			70	9610
15	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**1 430**	**735**	**1051050**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			324	463320
		в том числе оплата труда рабочих			158	225940
15.2		машины и механизмы			411	587730
		в том числе оплата труда машинистов			131	187330
16	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**85,8**	**5 296**	**454397**
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
17	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1 430**	**1 004**	**1435720**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			593	847990
		в том числе оплата труда рабочих			289	413270
17.2		машины и механизмы			365	521950
		в том числе оплата труда машинистов			96	137280
18	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1**	**м**	**1 430**	**1 208**	**1727440**
19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1 061**	**959**	**1017499**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			539	571879

		в том числе оплата труда рабочих			263	279043
19.2		машины и механизмы			346	367106
		в том числе оплата труда машинистов			91	96551
20	243-104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66**	**м**	**63**	**115**	**7245**
21	243-110-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**200**	**2000**
22	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**988**	**105**	**103740**
23	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**1 430**	**21**	**30030**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			19	27170
		в том числе оплата труда рабочих			9	12870
23.2		машины и механизмы			2	2860
		в том числе оплата труда машинистов			1	1430
24	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**1 430**	**88**	**125840**
25	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**55**	**500**	**27500**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			478	26290
		в том числе оплата труда рабочих			233	12815
25.2		машины и механизмы			18	990
26	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**55**	**6 376**	**350680**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТВ10-4 68/208)-38 ШТ				
27	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**38**	**28 944**	**1099872**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			16 433	624454
		в том числе оплата труда рабочих			8 046	305748
27.2		машины и механизмы			12 511	475418
		в том числе оплата труда машинистов			3 801	144438
28	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$_м3$**	**13,3**	**22 953**	**305275**
29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$_м3$**	**7,22**	**5 953**	**42981**
30	247-306-0514 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**	**шт.**	**38**	**172 528**	**6556064**
31	247-306-0927 *СпрСЦ 06.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)**	**шт.**	**38**	**22 715**	**863170**
32	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**м**	**38**	**1 309**	**49742**
33	1308-0305-0318 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	**шт.**	**70**	**10 927**	**764890**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			7 620	533400
		в том числе оплата труда рабочих			3 711	259770
33.2		машины и механизмы			3 068	214760
		в том числе оплата труда машинистов			1 290	90300
34	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**70**	**10 538**	**737660**
35	247-306-0914 *СпрСЦ 06.2024*	**Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48**	**шт.**	**38**	**8 357**	**317566**
36	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**70**	**13 784**	**964880**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			8 405	588350
		в том числе оплата труда рабочих			4 093	286510
36.2		машины и механизмы			3 052	213640
		в том числе оплата труда машинистов			1 271	88970

37	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04- 120W, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**	**38**	**42 703**	**1622714**
38	247-103-0822 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04- 80W, мощность 80 Вт, IP67**	**шт.**	**32**	**31 723**	**1015136**
39	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**38**	**14 998**	**569924**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			10 445	396910
		в том числе оплата труда рабочих			5 086	193268
39.2		машины и механизмы			67	2546
40	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка соединительная типа КС-10**	**шт.**	**38**	**21 801**	**828438**
41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00304**	**954 056**	**2900**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
44	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**2**	**9 704**	**19408**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			4 071	8142
		в том числе оплата труда рабочих			1 993	3986
44.2		машины и механизмы			5 633	11266
		в том числе оплата труда машинистов			1 789	3578
45	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Материалы, опоры, провода(механизированная). Погрузка**	**т**	**0,2496**	**252**	**63**
46	411-101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузопод-сть до 5 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3,744**	**115**	**431**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**53685603,73**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**3596935,45**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**1174379,01**
		ИТОГО	**тенге**			**58456918,19**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**2864126,96**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**1753707,55**
		ИТОГО	**тенге**			**63074752,70**
		в том числе на 2024 год - 100 %	**тенге**			**63074752,70**
		2024 год - 100 %, К=1,0557	**тенге**			**66588016,42**
		ИТОГО	**тенге**			**66588016,42**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**7990561,97**
		ИТОГО	**тенге**			**74578578,39**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО «Altimus LTD» _____

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс» _____