Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Шалкарсикй районный отдел ЖКХ"** ИИН/БИН **240140001901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58 от 21.05.2024 г

Номер документа	Дата составления
408	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с. Шиликти Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	108 617 876,17	108 617 876,17	11 637 629,59
				Итого	1	x	108 617 876,17	11 637 629,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№58	**21.05.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	108 617 876,17									
Акт №1	108 617 876,17	96 980 246,58							11 637 629,59	108 617 876,17
Итого за отчетный месяц	**108 617 876,17**	**96 980 246,58**							**11 637 629,59**	**108 617 876,17**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Беркимбаев А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING" Әбішев Н. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Шалкарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№58** от **21.05.2024**

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024.1.2

№	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
1	**СЦП** *РК 8.03-04-2022 пб.1601-0204-30.п.2*	**Вынос оси трассы 2 категории сложности** Формула объема = ((468,9+321,56+72,11).0,001)	км	0,86257	35 288	30438
2	**СЦП** *РК 8.03-04-2022 пб.1601-0204-30.п.5*	**Закрепление оси трассы 2 категории сложности** Формула объема = ((468,9+321,56+72,11).0,001)	км	0,86257	21 372	18435
	Раздел 2.	**ул.Бейбитшилик**				
		Земляные работы				
3	**6101-0102-0220** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	40	308	12320
4	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	68,4	276	18878
5	**6101-0102-0220** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	565	308	174020
6	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** Формула объема = 565.1.71.10	т·км	9 661,5	69	666644
7	**6101-0107-0301** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1 210	232	280720
8	**6101-0107-0307** *ЕСП РСНБ РК 2023 К=8*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1 210	196	237160
9	**6101-0107-0301** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	40	232	9280
10	**6101-0107-0307** *ЕСП РСНБ РК 2023 К=7*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	40	275	11000

11	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК 2023		м3 уплотненного грунта	40	209	8360
12	6101-0109-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. I группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4 033	343	1383319
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				
13	7101-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	922,09	15 015	13845181
14	7101-0403-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3 235,41	2 668	8632074
15	7101-0403-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	3 235,41	733	2371556
16	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,98	230 854	457091
17	7101-0602-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	2 827,47	2 136	6039476
18	7101-0602-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=10	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	2 827,47	2 972	8403241
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
19	7101-0101-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,78	241	22601
20	7101-0701-0111 ЕСП РСНБ РК 2023	Обочины. Укрепление ЩС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	468,9	567	265866
21	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,51	9 621,42	360899
	Раздел 3.	ул.Бейбитшилик-1				
		Земляные работы				
22	6101-0102-0220 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	28	308	8624
23	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	47,88	276	13215
24	6101-0102-0220 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	387	308	119196
25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6 617,7	69	456621
26	6101-0107-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	830	232	192560
27	6101-0107-0307 ЕСП РСНБ РК 2023 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	830	196	162680

28	6101-0107-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28	232	6496
29	6101-0107-0307 ЕСП РСНБ РК 2023 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28	275	7700
30	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	209	5852
31	6101-0109-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2 765	343	948395
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				
32	7101-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	632,35	15 015	9494735
33	7101-0403-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2 218,76	2 668	5919652
34	7101-0403-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2 218,76	733	1626351
35	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,36	230 854	313961
36	7101-0602-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	1 939,01	2 136	4141725
37	7101-0602-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=10	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	1 939,01	2 972	5762738
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
38	7101-0101-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,31	241	15499
39	7101-0701-0111 ЕСП РСНБ РК 2023	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	321,56	567	182325
40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	25,72	9 621,42	247463
	Раздел 4.	ул.Жолаушылар				
		Земляные работы				
41	6101-0102-0220 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6	308	1848
42	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10,26	276	2832
43	6101-0102-0220 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	87	308	26796
44	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 487,7	69	102651

45	6101-0107-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	186	232	43152
46	6101-0107-0307 ЕСП РСНБ РК 2023 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	186	196	36456
47	6101-0107-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6	232	1392
48	6101-0107-0307 ЕСП РСНБ РК 2023 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6	275	1650
49	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6	209	1254
50	6101-0109-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	620	343	212660
		Устройство дорожной одежды по основной дороге				
51	7101-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,8	15 015	2129127
52	7101-0403-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	497,56	2 668	1327490
53	7101-0403-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	497,56	733	364711
54	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	230 854	69256
55	7101-0602-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей. толщина 3 см/8см, тип БХ	м2	434,82	2 136	928776
56	7101-0602-0204 ЕСП РСНБ РК 2023 К=10	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	434,82	2 972	1292285
		Устройство присыпных обочин по основной дороге				
57	7101-0101-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,42	241	3475
58	7101-0701-0111 ЕСП РСНБ РК 2023	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	72,11	567	40886
59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,77	9 621,42	55516
		Строительно-монтажные работы				79 516 560,00
		Прочие работы и затраты			48873,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работа по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			-	5 725 192,32
		Итого с затратами:			48873,00	85 241 752,32
		Сметная прибыль 5%				4 262 087,62
		Непредвиденные работы и затраты-3%			1466,19	2 557 252,57
		Итого:			50339,19	92 061 092,51
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:			54114,63	98 965 674,45

		Кдог-0,97940267778689				96 980 246,58
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				11 637 629,59
		ИТОГО по Акту с НДС				108 617 876,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Шалкарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
(Наименование организации)

Руководитель Беркимбаев А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING" Әбішев Нұрбек Ербайұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "АССЕР ПАРТНЕР" Жилибаев Б.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)