Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	60 943,93	54 414,23							6 529,71	60 943,93
Всего по стройке	60 943,93	54 414,23							6 529,71	60 943,93

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"
_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7007
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3567*
		машины и механизмы	тенге			3228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*805*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**41378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2722*
		машины и механизмы	тенге			1475
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*364*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34433
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0006**	**3 432 778**	**2060**
		Формула объема = (0,6).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 0,6.1,02	**м**	**0,612**	**1 986**	**1215**
3	**252-207-2111** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	**комплект**	**1**	**29 675**	**29675**
		Металлопрокат				
4	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1**	**1 243**	**1243**
5	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**
		Формула объема = (1).0,001				
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45062**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			7007
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3567*
		машины и механизмы	тенге			3228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*805*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**45 062,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 109,28**
		Итого				**48 171,28**
		Сметная прибыль - 5%				**2 408,56**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**963,43**
		Итого				**51 543,27**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**54 414,23**
		НДС- 12%				**6 529,71**
		Стоимость строительства				**60 943,93**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**