Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	100 935,77	90 121,22							10 814,55	100 935,77
Всего по стройке	100 935,77	90 121,22							10 814,55	100 935,77

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13995*
		машины и механизмы	тенге			21885
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5515*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26408
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**10310**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5806
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2828*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**
		Металлопрокат				

1	2	3	4	5	6	7
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**64322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20532
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11167*
		машины и механизмы	тенге			21421
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22369
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0121**	**3 432 778**	**41537**
		Формула объема = (2,2+9,9).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,2).1,02	**м**	**2,244**	**246**	**552**
7	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (9,9).1,02	**м**	**10,098**	**1 986**	**20055**
		Узел электроэнергии				

1	2	3	4	5	6	7
8	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13995*
		машины и механизмы	тенге			21885
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5515*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26408
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Всего прямые затраты				**74 632,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**5 149,61**
		Итого				**79 781,61**
		Сметная прибыль - 5%				**3 989,08**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 595,63**
		Итого				**85 366,32**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**90 121,22**
		НДС- 12%				**10 814,55**
		Стоимость строительства				**100 935,77**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.