Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

25 декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99, в лице руководителя Нукенов Ерлан Мерекенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал Plus» БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;

ТОО «Павлодар-Құрылыс» БИН 150140012343, адрес: РК, Павлодарская область, район Аққулы, Шарбактинский сельский округ, село Шарбакты,

улица Тумырзы Молдажанова, дом 2, ГСЛ № 21020608 от 18.06.2021 года, Директор Жунусов Баубек Лашынович

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;

ТОО "Строительная компания Авикс", БИН 220640007142, Адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66, Лицензия № 22012471 от 01.07.2022г, руководитель Ахшабаев Рустам Аманжолович;

ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;

ТОО "АльСтрой", БИН 090940018080, адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар ул. Сейфуллина 20, ГСЛ №001125-2 от 20.05.2010г, директор Хамзиев Альберт Батырханович;

ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, директор Алиев Рустам Велиоглы;

ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Шакенов Нуржан Нуртаевич;

ТОО "Шақшам-R", ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г., в лице директора Турабеков Рысхалы Айхымбаевич; БИН 140440011215

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", 000487, 30.03.2018г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел реального сектора экономики иртышского района» № 26 от 24.08.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м.	6 285,4		6 285,4	
Станция очистки воды	шт.	1		1	
Насосная станция 1 подъема	шт.	1		1	
Насосная станция 1 подъема	шт.	1		1	
Резервуар запаса воды по 100 куб.м.	шт.	2		2	
Резервуар сточных вод объемом 100 куб.м.	шт.	1		1	
КТП	шт.	1		1	
Дизельно-генераторная установка	шт.	1		1	
Пожарный гидрант	шт.	40		19	
Счетчики учета воды	шт.	57		57	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Насосная станция первого подъема

Выполнена подземного исполнения, без установки насосного оборудования путем использования естественного давления воды в скважине. За относительную отметку 0,000 принята отметка поверхности земли, что соответствует абсолютной отметке 105,55.

Насосная станция второго подъема

Проектируемое здание насосной - одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 9х4,8 м. Высота внутренних помещений составляет 2,5 м. Крайняя отметка верха –плюс 2,7 м.За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 106,05.
В здании предусматривается следующий набор помещений: машинное отделение, комната персонала, санузел.

Наружная отделка

Наружные стены –сэндвич-панель.
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, сливы из оцинкованной стали. Входные дверные блоки – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние. Отмотка – бетонная, шириной 1 м. Кровля – сэндвич-панель.

Установка очистки воды

Для размещения установки очистки воды комбинированной «Standart Sy» проектом предусмотрено модульное здание с габаритами 12,0×4,8×2,95 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 112,80.

Резервуары запаса воды емкостью 100 м³

Резервуары представляет собой емкость из стеклопластика частично заглубленного в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1 м над покрытием. Размеры в плане составляют 17х6,0 м, глубина – 3,6 м.

Резервуар для сбросных вод 100 м3.

Резервуар представляет собой емкость из стеклопластика 6,0×15,0 м, частично заглубленную в грунт, с обсыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **июнь 2023 года**

месяц,год

окончание работ **декабрь 2023 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: **8**

по норме или по проекту организации строительства **8** месяцев;

фактически **8** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доляместного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области**»

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Букенов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)