ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖЕЗҚАЗҒАН ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «№4 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасы, 100600,Ұлытау облысы Жезқазған қаласы,Алашахан даңғылы, құрылыс 15
тел: 8(7102) 41-10-60
e-mail: [illegible]
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
ЖСК KZ85070102KSN3001000
БСК KKMFKZ2A, БСН 970540001331

11.04.2024 № 73

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА»УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ

Республика Казахстан,100600 область Ұлытау
город Жезказган, проспект Алашахана, строение 15
тел: 8(7102) 41-10-60
e-mail: [illegible]
РГУ«Комитет Казначейства Министра Финансов РК»
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A, БСН 970540001331

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ
«Общеобразовательная школа №4»
отдела образования г. Жезказгана
управления образования
области Ұлытау
Болатбекова Ж.Ж.
«___» _____ 2023 г.

Дефектный акт

«Капитальный ремонт здания КГУ" Общеобразовательная школа №4" г.Жезказган ул. Алашахана №15 области Ұлытау»

Комиссия в составе:

Завхоз — Мусаева М.
Главный инженер проекта ТОО"Redline Pro" — Камбатыров Т.
Инженер — Рыскулбеков Б.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество
	Блок А		
	Архитектурно - строительный раздел		
1	Отбивка штукатурки наружных стен фасада и цоколья по местами	м2	63,0
2	Демонтаж перегородки из кирпичной кладки толщиной 120 мм	м2	10,1
3	Демонтаж стоек крыльца, труба металлический Ø108мм	кг	93,4
4	Демонтаж кровли крыльца из бетона	м2	25,2
5	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ900-2100(h) ГОСТ 31173-2003	шт	3
6	Демонтаж дверных блоков 900-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	2
7	Демонтаж дверных блоков 800-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	1
8	Отбивка штукатурки дверных откосов	м2	13,6
9	Зачистка шпаклевки потолка -100%	м2	3179,5
10	Демонтаж подвесного потолка «Армстронг»	м2	177,6
11	Зачистка шпаклевки внутренних стен-100%	м2	6810,0
12	Отбивка кафеля внутренних стен	м2	159,7

13	Зачистка краски перил лестничных клетки	м2	15,2
14	Демонтаж деревянный поручень лестничных клетки	пм	40,6
15	Демонтаж асфальтовый отмостки t=100мм шириной 1.5м	м2	194,8
	Подвал		
16	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	149,3
	1 этаж		
17	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм 4-Демонтаж плинтус керамический	м2 пм	193,8 83,0
18	1-Демонтаж линолеум на теплоизолирующей подоснове 2-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	551,4 234,1
19	1-Демонтаж пола из досок, толщ. 25мм 2-Демонтаж лаг 100х50мм (пролет лаг 1000мм)	м2 пм	373,2 263,4
	2 этаж		
20	1-Демонтаж линолеум на теплоизолирующей подоснове 2-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	839,7 531,2
21	1-Демонтаж пола из досок, толщ. 25мм 2-Демонтаж лаг 100х50мм (пролет лаг 1000мм) 3-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	244,5 100,5
22	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	44,6
	3 этаж		
23	1-Демонтаж линолеум на теплоизолирующей подоснове 2-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	952,4 653,6
24	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	16,2
24	Демонтаж краски покрытия лестничной клетки	м2	176,1
	Отопление и вентиляция		
1	Демонтаж радиатор чугунный отопительный МС-90	шт	208
2	Демонтаж труба стальная водогазопроводная Ø20	м	581
3	Демонтаж труба стальная водогазопроводная Ø25	м	253
4	Демонтаж труба стальная водогазопроводная Ø32	м	128
5	Демонтаж труба стальная водогазопроводная Ø40	м	74
6	Демонтаж труба стальная водогазопроводная Ø50	м	197
7	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 100х200 мм	м/м2	156/93,6
8	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 200х200 мм	м/м2	79/63,2
9	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 200х400 мм	м/м2	47/47
10	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 400х500 мм	м/м2	18/32
	Водоснабжение и канализация		
1	Труба стальная эл.сварная Ø76,0х5,0мм	м	32
2	Труба стальная эл.сварная Ø57х3,5мм	м	80
3	Трубы полиэтиленовые Ø 32	м	15
4	Трубы полиэтиленовые Ø 25	м	20
5	Трубы полиэтиленовые Ø 20	м	80
6	Демонтаж умывальника керамического	шт	15
7	Демонтаж унитаза керамического	шт	10
8	Демонтаж чугунных труб на выпусках Ду 100 мм	м	16
9	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Ду 100 мм	м	105

10	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Ду 50 мм	м	50
	Электроснабжение		
1	Демонтаж существующего Вводно-распределительного устройства с плавкими вставками и счетчиком	Компл	1
2	Демонтаж существующих силовых и осветительных щитов с 6-ю отходящими группами	комлп	13
3	Демонтаж существующих потолочных светильников с люминесцентными лампами	Шт	543
4	Демонтаж существующих розеток скрытой установки, без заземляющего контакта	Шт	224
5	Демонтаж существующих выключателей скрытой установки; 1-но, 2-х клавишный	Шт	145
6	Демонтаж существующих установочных коробок	Шт	590
7	Демонтаж существующей проводки и питающего кабеля силовых и осветительных щитов	м	7125
	Пожарная сигнализация блок А, блок Б		
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	Шт	2
2	Пульт дистанционного управления	Шт	1
3	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	Шт	249
4	Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный адресно-аналоговый	Шт	35
5	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный	Шт	33
6	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный	Шт	56
7	Программатор адресных устройств	Шт	1
8	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0.5	м	1490
9	Блок речевого оповещения	Шт	1
10	Оповещатель пожарный речевой настенный	Шт	34
11	Кабель с медными жилами сечением - 2х1,5 мм²	м	595
12	Ответвительная коробка	Шт	10
	Блок Б		
	Архитектурно - строительный раздел		
1	Отбивка штукатурки цокольной части фасада	м2	12,5
2	Демонтаж крыльца стены из кирпича t-400мм	м2	23,3
3	Демонтаж кровли крыльца из профнастила	м2	19,2
4	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ 1400-2300(h) ГОСТ 31173-2003	шт	2
5	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ 900-1400(h) ГОСТ 31173-2003	шт	1
6	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ 1400-2200(h) ГОСТ 31173-2003	шт	1
7	Демонтаж дверных блоков 900-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	50
8	Демонтаж дверных блоков 1200-2100(h)	шт	3
9	Демонтаж дверных блоков 700-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	28
10	Демонтаж дверных блоков 1400-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	6
11	Демонтаж дверных блоков 1500-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	1
12	Демонтаж дверных блоков 1300-2100(h) ГОСТ 6629-88	шт	6
13	Демонтаж дверных блоков 1500-2300(h) ГОСТ 6629-88	шт	1
14	Демонтаж оконных блоков 1000-1800(h)	шт	3
15	Отбивка штукатурки оконных и дверных откосов	м2	97,9
16	Зачистка шпаклевки потолка -100%	м2	3109,5
17	Зачистка шпаклевки внутренних стен-100%	м2	5436,3

18	Отбивка кафеля внутренних стен	м2	582.1
19	Зачистка краски перил лестничных клетки	м2	18,8
20	Демонтаж деревянный поручень лестничных клетки	пм	36,5
21	Демонтаж асфальтовый отмостки t=100мм шириной 1.5м	м2	197,5
	Подвал		
22	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	151,9
	1 этаж		
23	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм 4-Демонтаж плинтус керамический	м2 пм	375.3 132.6
	Демонтаж плинтуса керамический	пм	331,5
	2 этаж		
24	1-Демонтаж линолеум на теплоизолирующей подоснове 2-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	674,4 444.5
25	1-Демонтаж пола из досок, толщ. 25мм 2-Демонтаж лаг 100х50мм (пролет лаг 1000мм) 3-Плинтус деревянный	м2 пм	365,3 119,0
26	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	68,8
	3 этаж		
27	1-Демонтаж линолеум на теплоизолирующей подоснове 2-Демонтаж плинтус деревянный	м2 пм	810,2 471,8пм
28	1-Демонтаж керамической плитки 2-Демонтаж прослойки и заполнителей швов -15мм 3-Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора -20мм	м2	16,8
29	Демонтаж краски покрытия лестничной клетки	м2	146,5
	Отопление и вентиляция		
1	Радиатор чугунный отопительный МС-90	шт	367
2	Труба стальная водогазопроводная Ø20	пм	108
3	Труба стальная водогазопроводная Ø25	пм	127
4	Труба стальная водогазопроводная Ø32	пм	184
5	Труба стальная водогазопроводная Ø40	пм	131
6	Труба стальная водогазопроводная Ø50	пм	29
7	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 100х200 мм	м/м2	129/ 77,4
8	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 200х200 мм	м/м2	34/13,6
9	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 200х400 мм	м/м2	23/18,4
10	Воздуховоды из оцинкованной стали, сеч. 400х500 мм	м/м2	12/21,6
	Водоснабжение и канализация		
1	Демонтаж труба стальная эл.сварная Ø89,0х5,0мм	м	120
2	Демонтаж труба стальная эл.сварная Ø76,0х5,0мм	м	8
3	Демонтаж труба стальная эл.сварная Ø57х3,5мм	м	30
4	Демонтаж трубы полиэтиленовые Ø 40	м	15
5	Демонтаж трубы полиэтиленовые Ø 32	м	28
6	Демонтаж трубы полиэтиленовые Ø 25	м	37
7	Демонтаж трубы полиэтиленовые Ø 20	м	155
8	Демонтаж умывальника керамического	шт	26
9	Демонтаж унитаза керамического	шт	26
10	Демонтаж чугунных труб на выпусках Ду 100 мм	м	15
11	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Ду 100 мм	м	145
12	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Ду 50 мм	м	225

Электроснабжение			
1	Демонтаж существующего Вводно-распределительного устройства с плавкими вставками и счетчиком	Компл	3
2	Демонтаж существующих силовых и осветительных щитов с 6-ю отходящими группами	комлп	18
3	Демонтаж существующих потолочных светильников с люминесцентными лампами	Шт	412
4	Демонтаж существующих розеток скрытой установки, без заземляющего контакта	Шт	143
5	Демонтаж существующих выключателей скрытой установки; 1-но, 2-х клавишный	Шт	122
6	Демонтаж существующих установочных коробок	Шт	429
7	Демонтаж существующей проводки и питающего кабеля силовых и осветительных щитов	м	7123
Генеральный план			
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия тип-1 h=0,04м	м2 м3	2778 111,2
2	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	п.м	501
3	Срезка грунта под покрытие h=0,20м	м2 м3	171 34,2

Подписи:

Завхоз Мусаева М.Т.

Главный инженер проекта
ТОО"Redline Pro" Камбатыров Т.

Инженер Рыскулбеков Б.