Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Шубарсу»**

Подрядчик : **ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №57 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Декабрь 2024 (месяц, год)

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№95	20.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №57 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	358 000	358 000	319 643	313 446	-	-	38 357	358 000
Итого по сумарной смете	**358 000**	**358 000**	**319 643**	**313 446**			**38 357**	**358 000**

Заказчик:
М.П. _____ Турсунбаев А.Ж.
Должность: Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубарсу"

Подрядчик:
М.П. _____ Сейілхан А.Р.
Должность: Директор ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Шубарсу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №57 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№95** от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э4133: Электрические сети [4-1]					
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,032	142 390,0	4 556,0	
2	2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	32	491,89	15 740,0	Казахстан
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	10 017,0	10 017,0	
4	4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	17 863,62	17 864,0	Казахстан
5	5	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 294,47	3 294,0	
6	6	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 186,71	2 187,0	
7	7	252-207-1130 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO166.295	шт.	1	3 305,66	3 306,0	
8	8	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	3 802,0	3 802,0	
9	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,04	142 390,0	5 696,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,04	93,58	4,0	Казахстан
11	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	107,98	216,0	
12	12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	545,88	1 092,0	
13	13	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	29,19	29,0	
14	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	1 352,1	2 704,0	
15	15	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	927,79	1 856,0	
16	16	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	2 057,14	2 057,0	
17	17	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	2 636,61	2 637,0	
18	18	252-207-4403 *СпрСЦ 09.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	650,66	651,0	
19	19	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	1 656,83	1 657,0	
20	20	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	2	867,0	1 734,0	
21	21	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	2	5 638,35	11 277,0	Казахстан
22	22	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	5 414,0	10 828,0	
23	23	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2	6 329,39	12 659,0	
24	24	6401-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной	шт.	1	14 849,0	14 849,0	
25	25	247-204-2515 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	2	602,67	1 205,0	
			ИТОГО по смете Э4133: Электрические сети [4-1]				131 917,0	
			Смета Э4143: Водопроводные сети [6-1]					
26	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	89,046	139,0	12 377,0	
27	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,754	2 854,0	7 860,0	
28	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,2499	236,0	59,0	
29	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	91,777392	25,0	2 294,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	551 587,0	15 444,0	
31	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	28	776,9	21 753,0	Казахстан
32	7	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	515 285,0	2 061,0	
33	8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4	57,12	228,0	Казахстан
34	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	1	7,85	8,0	Казахстан
35	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	7,02	14,0	Казахстан
36	11	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	98 738,0	2 765,0	
37	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	142,0	3 976,0	
38	13	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,49	14 723,0	36 660,0	
39	14	224-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	0,35	891,57	312,0	Казахстан
40	15	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	2 001,05	2 001,0	Казахстан
41	16	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	1 586,15	1 586,0	Казахстан
42	17	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	1 811,83	1 812,0	Казахстан
43	18	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	9 514,1	9 514,0	Казахстан
44	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02352	471 610,14	11 092,0	Казахстан
45	20	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,68208	1 325,0	904,0	
46	21	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлический фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,0032	224 315,0	718,0	
47	22	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	1 545,7	1 546,0	Казахстан
48	23	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм	шт.	2	1 494,0	2 988,0	
49	24	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1 175,69	2 351,0	
50	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1 725,0	1 725,0	
51	26	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	249,84	1 249,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	27	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1 725,0	3 450,0	
53	28	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	433,19	433,0	
54	29	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 583,63	3 584,0	Казахстан
55	30	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	1 492,0	2 238,0	
56	31	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	382,4	191,0	
57	32	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	934,0	280,0	
58	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000183	393 983,44	72,0	Казахстан
59	34	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 735,66	3 471,0	Казахстан
60	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0017	3 430 876,0	5 832,0	
61	36	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2	63,18	126,0	Казахстан
62	37	241-115-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	174,27	349,0	Казахстан
63	38	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	176,33	176,0	
64	39	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	927,0	1 854,0	
65	40	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	1 659,26	3 319,0	Казахстан
66	41	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	1 334 883,0	3 604,0	
67	42	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1 675,0	1 675,0	
68	43	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	143,71	144,0	Казахстан
69	44	8721-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5	$м^2$	1	7 434,0	7 434,0	
			ИТОГО по смете Э4143: Водопроводные сети [6-1]				181 529,0	
			Итого по суммарной смете				313 446,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				18 493	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**331 939**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				16 597	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				9 958	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**358 494**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1				**358 494**	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,89162564				**319 643**	
			НДС (12%)				38 357	
			Итого с НДС				**358 000**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейілхан А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима сельского округа Шубарсу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Турсунбаев Ануар Жантуганович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЯСИРА-Н" Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского ТОО "Grand Project Pro" Тойшыбек А.Б.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)