Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Подрядные работы: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Ноябрь 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№42-14-10	10.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области	353 024,59	315 200,52							37 824,06	353 024,59
в т.ч. за ноябрь 2023 г.		315 200,52							37 824,06	**353 024,59**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Букенов Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Ахметов А.А

Субподрядчик ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Договор - №42-14-10 от 10.07.2022 г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь месяц от 03.11.2023

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
			Промывка трубопроводов										
1	15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,05	82374,77	0,00	4119	0	0	4078	8852
			НР - 99%; СП - 8%				82374,77	0,00	4119	0		656	
2	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,024	82374,77	0,00	1977	0	0	1957	4249
			НР - 99%; СП - 8%				82374,77	0,00	1977	0		315	
3	206	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		1	1992,91	1265,92	1993	1266	0	1079	3317
			НР - 99%; СП - 8%				726,99	362,48	727	362		246	
4	1	1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Скважины глубиной до 100м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэфициенты к затратам труда - 1,2**	м бурения		1	9987,45	7046,34	9987	7046	0	5090	16283
			НР - 99%; СП - 8%				2941,11	2199,88	2941	2200		1206	
5	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		5,255	1714,64	217,87	9010	1145	0	8135	18517
			НР - 99%; СП - 8%				1496,77	66,86	7866	351		1372	
6	20	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций		0,0223	31922,92	15213,53	712	339	0	328	1123
			НР - 69%; СП - 8%				16709,39	4608,66	373	103		83	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										**52341,19**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**52341**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1										
			РАЗДЕЛ 8. Колодец отводящего трубопровода										
			Испытание системы										
7	67	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости		10	117,35	3,87	1174	39	0	1048	2400
			НР - 91%; СП - 8%				113,48	1,72	1135	17		178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8										**2399,57**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**2400**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,8	111,97	98,31	202	177	0	48	269
			НР - 72%; СП - 8%			13,66	23,31	25	42		20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									269,42
			РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1									
9	84	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,44	1129,70	0,00	497	0	0	358	923
			НР - 72%; СП - 8%			1129,70	0,00	497	0		68	
10	85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,83	7552,27	1363,91	6268	1132	0	5067	12242
			НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	5136	431		907	
11	86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01935	21698,75	2049,97	420	40	0	361	843
			НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	380	17		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10									14008,56
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									14277,97
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4									
12	1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2510,61	0,26	2511	0	0	1531	4365
			НР - 61%; СП - 8%			2510,35	0,00	2510	0		323	
13	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	22658,96	2664,92	22659	2665	0	12695	38183
			НР - 61%; СП - 8%			19994,04	817,82	19994	818		2828	
14	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	370,44	184,57	1111	554	0	540	1784
			НР - 72%; СП - 8%			185,87	64,29	558	193		132	
15	17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1	300,70	2,49	301	2	0	215	557
			НР - 72%; СП - 8%			298,21	0,16	298	0		41	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									44888,37
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1									
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
16	131	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	13136,94	6673,63	13137	6674	0	6846	21582
			НР - 72%; СП - 8%			6463,31	3044,96	6463	3045		1599	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	133	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.		1	6804,71	2015,73	6805	2016	0	4590	12306
			НР - 72%; СП - 8%				4788,98	1586,13	4789	1586		912	
18	135	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка=КМ-3-22/4	т		0,064	37058,36	1937,96	2372	124	0	2093	4822
			НР - 91%; СП - 8%				35120,40	810,59	2248	52		357	
19	136	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		10	110,25	2,23	1103	22	0	784	2038
			НР - 72%; СП - 8%				108,02	0,90	1080	9		151	
20	138	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	1862,56	31,96	1863	32	0	1318	3435
			НР - 72%; СП - 8%				1830,60	0,00	1831	0		254	
21	141	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		2	565,36	43,26	1131	87	0	773	2056
			НР - 72%; СП - 8%				522,10	14,90	1044	30		152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										46238,42
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										46238,42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

22	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		1	5834,25	6,49	5834	6	0	3555	10140
			НР - 61%; СП - 8%				5827,76	0,00	5828	0		751	
			Земляные работы										
23	12	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		3,274	173,87	173,87	569	569	0	123	747
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	52,06	0	170		55	
24	13	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		0,58	1930,01	0,00	1119	0	0	806	2079
			НР - 72%; СП - 8%				1930,01	0,00	1119	0		154	
25	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,274	46,86	46,86	153	153	0	31	199

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,20	0	43		15	
26	15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		0,58	1129,70	0,00	655	0	0	472	1217
			НР - 72%; СП - 8%				1129,70	0,00	655	0		90	
27	16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		23	320,14	208,62	7363	4798	0	3383	11606
			НР - 72%; СП - 8%				111,52	92,75	2565	2133		860	
			Монтаж кабелей										
28	17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		30	399,37	194,92	11981	5848	0	5879	19289
			НР - 72%; СП - 8%				204,45	67,72	6134	2032		1429	
29	18	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля		3	620,97	286,41	1863	859	0	935	3022
			НР - 72%; СП - 8%				334,56	98,32	1004	295		224	
30	20	1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м		1	375,23	3,07	375	3	0	268	695
			НР - 72%; СП - 8%				372,16	0,16	372	0		51	
31	22	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м		21	393,22	228,52	8258	4799	0	3478	12675
			НР - 72%; СП - 8%				164,70	65,35	3459	1372		939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										61669,26
			РАЗДЕЛ 2. Тревожная сигнализация										
32	24	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**ИзвещательПЕРИМЕТРОВЫЙ, АКТИВНЫЙ 2-Х ЛУЧЕВОЙ. Монтаж оборудования**	шт.		1	1858,68	0,00	1859	0	0	1134	3232
			НР - 61%; СП - 8%				1858,68	0,00	1859	0		239	
			Монтаж кабелей										
33	26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		25	399,37	194,92	9984	4873	0	4899	16074
			НР - 72%; СП - 8%				204,45	67,72	5111	1693		1191	
34	27	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля		6	620,97	286,41	3726	1718	0	1870	6044
			НР - 72%; СП - 8%				334,56	98,32	2007	590		448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										25349
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										87018,64

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания под тротуары из ГПС, толщиной /15/ см. Устройство	м2 покрытия		3,5	577,23	195,57	2020	684	0	1672	3988
			НР - 108%; СП - 8%				381,66	60,63	1336	212		295	
36	10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		3,5	1713,49	166,64	5997	583	0	6040	13001
			НР - 94%; СП - 8%				1546,85	51,14	5414	179		963	
37	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		7	1140,14	43,83	7981	307	0	8420	17713
			НР - 108%; СП - 8%				1096,31	17,41	7674	122		1312	
38	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,233	5091,54	11,09	6278	14	0	5888	13140
			НР - 94%; СП - 8%				5080,45	0,00	6264	0		973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										47840
			РАЗДЕЛ 3. Озеленение										
39	16	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		21,4	576,84	20,95	12344	448	0	10562	24739
			НР - 88%; СП - 8%				555,89	4,97	11896	106		1833	
40	17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		21,4	303,27	220,81	6490	4725	0	2539	9751
			НР - 88%; СП - 8%				82,46	52,34	1765	1120		722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										34490
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										82330,25
			Итого по Акту										329 494,42
			Оборудование										0,00
			Временные здания и сооружения (2,9%)										9 555,34
			Итого										339 049,76
			Зимнее удорожание (1,27%)										4 305,93
			Итого										343 355,69
			Непредвиденные работы и затраты (2%)										6 867,11
			ИТОГО										350 222,80
			Итого с вычетом Генподрядных услуг 10%										315 200,52
			НДС (12%)										37 824,06
			ВСЕГО по Акту										353 024,59

Генподрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букенов Ж.Б.

Субподрядчик: Директор ТОО "Stroy Company 2017" Ахметов А.А.