Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",140100, Павлодарская область, город Аксу, ул. Астана, д. 52, тел. 87779367804, факс 24411, тел.: 8 718 37 21177**	**041240006263**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86**	**111040019283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №71 от 23.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	**23.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)			Услуга	1	92 307 693,00	92 307 693,00	9 890 109,96
				Итого	1	x	92 307 693,00	9 890 109,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе сметной, маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Жуман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) ____ / ____ / ____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52

Подрядчик: ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН:111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86

Форма №3

Наименование строительства и его адрес : Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) № 71 от 23.08.2024 года

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц от 23.10.2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 71 от 23.08.2024 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)	168 671 911,08	82 417 583,04							9 890 109,96	92 307 693,00
за месяц	92 307 693,00	82 417 583,04							9 890 109,96	92 307 693,00
аванс 30%	27 692 307,90	24 725 274,91							2 967 032,99	27 692 307,90
удержание 5 %	4 615 384,65	4 120 879,15							494 505,50	4 615 384,65
К оплате:	60 000 000,45	53 571 428,96							6 428 571,49	**60 000 000,45**

К оплате: Шестьдесят миллионов тенге 45 тиын

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»
БИН 111040019283

Директор_____**Жуман М.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ТОП Геодезия" (№ аттестата- № KZ11VJE00080606)

_____**Конырбаев Р.Е.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.о. руководителя _____**Джамалбаев А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН:111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 23.08.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **23 Октября 2024 (месяц, год) на 04-01-01-01 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7	247-306-0925 *СпрСЦ 06.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)	шт.	13	14 776,0	192 088,0	Казахстан
2	8	247-306-0415 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	13	113 186,0	1 471 418,0	Казахстан
3	10	247-306-0904 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	шт.	13	6 408,0	83 304,0	Казахстан
4	11	247-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	13	58 566,0	761 358,0	Казахстан
5	13	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	195	533,0	103 935,0	Казахстан
6	17	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	76	1 064,0	80 864,0	
7	18	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	304	1 119,0	340 176,0	
8	19	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	390	897,0	349 830,0	Казахстан
9	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	68,04	7 879,0	536 087,0	
10	21	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2 - лишний грунт	$м^3$	22,68	834,0	18 915,0	

11	22	412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	224,52	84,0	18 860,0	
12	23	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	380	820,0	311 600,0	
13	29	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	76	1 391,0	105 716,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				4 374 151	

		Всего по акту				4 374 151	
			Итого по акту			4 374 151	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	*7,30%*		319 313	
			Сметная прибыль	*5%*		234 673	
			Непредвиденные работы и затраты	*2%*		98 563	
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%			5 026 700	
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%, к = 1,0557	1,0557		5 306 687	
			Понижающий коэффициент подрядчика	*0,979999998*		5 200 553,40	
			НДС	*12%*		624 066,41	
			ИТОГО с НДС			5 824 619,81	

Подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп»
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ **Джамалбаев А.К.**

Технический надзор:

ТОО "ТОП Геодезия" (№ аттестата- № KZ11VJE00080606)

_____ **Конырбаев Р.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН:111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные сети электроснабжения и электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 23.08.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за 23 Октября 2024 (месяц, год) на 04-01-01-02 Электроснабжение работы

Составлен (а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Воздушная линия ВЛ-10кВ					
1	15	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0116**	**537 803,0**	**6 238,51**	
2	16	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**м**	**35**	**466,0**	**16 310,0**	**Казахстан**
3	17	1308-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	**Защита кабеля из угловой стали. Монтаж**	**т**	**0,03335**	**592 714,0**	**19 767,0**	
4	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03335**	**378 725,0**	**12 630,0**	
5	28	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**58 438,0**	**116 876,0**	
6	29	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**4**	**76 646,0**	**306 584,0**	**Казахстан**
7	30	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4**	**9 293,0**	**37 172,0**	
8	31	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**4**	**12 497,0**	**49 988,0**	**Казахстан**
9	32	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**33 540,0**	**67 080,0**	

10	33	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 738,0	3 476,0	Казахстан
11	34	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0	4 576,0	
12	35	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411,0	2 822,0	Казахстан
13	36	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0	25 628,0	Казахстан
14	37	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 157,0	48 628,0	Казахстан
15	38	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737,0	6 948,0	Казахстан
16	39	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	4 385,0	8 770,0	
17	40	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
18	41	261-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,000168	170 879,0	29,0	
19	42	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649,0	2 596,0	
20	43	252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	6	359,0	2 154,0	Казахстан
21	71	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 803,0	8 803,0	
22	72	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	1	6 834,0	6 834,0	
23	73	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0	2 288,0	
24	74	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	0,6	1 341,0	805,0	
25	75	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	3	4 385,0	13 155,0	
26	76	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0	198,0	
27	77	261-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,000084	170 879,0	14,0	
28	78	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715,0	4 290,0	
			Итого по разделу 2: Воздушная линия ВЛ-10кВ				774 792	
			Раздел 3: Кабельная линия КЛ-10кВ					
29	79	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	39,5	503,0	19 868,0	
30	80	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	19,8	527,0	10 435,0	
31	81	412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	196,02	84,0	16 466,0	
32	82	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	820,0	135 300,0	
33	83	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	125	252,0	31 500,0	

34	84	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,8	3 204,0	63 439,0	Казахстан
35	85	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	165	767,0	126 554,62	
36	86	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,65	62 589,0	165 861,02	Казахстан
37	87	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг - по опоре	м	20	3 769,0	75 380,0	
38	88	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	14	2 194,0	30 716,0	
39	89	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	165	2 006,0	330 990,0	
40	90	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	60	4 607,0	276 420,0	
41	93	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24272	378 725,0	91 924,0	
42	94	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	39,5	4 112,0	162 424,0	
			Итого по разделу 3: Кабельная линия КЛ-10кВ				1 537 278	
			Раздел 4: Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
43	95	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	23,1	503,0	11 619,0	
44	96	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11,55	527,0	6 087,0	
45	97	412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	114,345	84,0	9 605,0	
46	98	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	820,0	45 100,0	
47	99	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	45	252,0	11 340,0	
48	100	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,55	3 204,0	37 006,0	Казахстан
49	101	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг - по стене	м	21	1 799,0	37 779,0	
50	102	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	21	990,0	20 790,0	
51	103	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	100	1 119,0	111 900,0	
52	104	243-113-1120 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1	м	100	6 485,0	648 500,0	Казахстан
53	105	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	42	786,0	33 012,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Кабельная линия КЛ-0,4кВ				972 738	
			Раздел 5: Заземление					
54	110	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,4545	1 091,0	5 950,86	

55	111	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00338	335 041,0	1 132,48	
56	112	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	4 877,0	9 754,0	
57	113	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0208	340 396,0	7 080,15	
			Итого по разделу 5: Заземление				23 917	
			ИТОГО по акту				3 308 725	

	Итого по акту			3 308 725	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		*7,30%*	241 537	
	Сметная прибыль		*5%*	177 513	
	Непредвиденные работы и затраты		*2%*	74 556	
	Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%			3 802 331	
	Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%, к = 1,0557		1,0557	4 014 120	
	Понижающий коэффициент подрядчика		*0,979999998*	3 933 837,92	
	НДС		*12%*	472 060,55	
	ИТОГО с НДС			4 405 898,47	

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ **Джамалбаев А.К.**

Технический надзор:

ТОО "ТОП Геодезия" (№ аттестата № KZ17VJE00080606)

_____ **Конырбаев Р.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН:111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 23.08.2024 года**

Акт выполненных работ №4

за 23 Октября 2024 (месяц, год) на 07-01-01-01 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	62 434,5	4,0	249 738,0	
2	2	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 - выемка грунта при устройстве онований и озеленении**	$м^3$	2 211,87	119,0	263 213,0	
3	3	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	2 211,87	94,0	207 916,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 - устройство насыпи**	$м^3$	1 043,4	67,0	69 908,0	
5	5	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	1 043,4	88,0	91 819,0	
6	6	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2 - недостаток грунта**	$м^3$	18 675,4095	322,0	6 013 482,0	
7	7	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	280 131,1425	39,0	10 925 115,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				17 821 191	
			Раздел 2: Покрытия тротуаров, дорожек и площадок					
8	9	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	3 339,25	1 802,0	6 017 328,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 767,49	2 925,0	8 094 908,51	
10	12	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303 - до 6 см	м^2	2 337,4769	1 246,0	2 912 496,22	
11	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 337,4769	3 062,0	7 157 354,27	
12	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	544	5 236,0	2 848 384,0	
13	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	544	1 785,0	971 040,0	Казахстан
14	16	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	408,1	1 594,0	650 511,11	
15	17	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м^2	408,1	-259,0	-105 697,97	
16	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	130	5 236,0	680 680,0	
17	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	130	1 506,0	195 780,0	Казахстан
18	25	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	210	1 581,0	332 010,0	
19	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки, бетон В15	м^3	17,85	34 556,0	616 825,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия тротуаров, дорожек и площадок				30 371 620	
			Раздел 3: Малые архитектурные формы					
20	27	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	53 080,0	106 160,0	
21	28	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	71 752,0	143 504,0	
22	29	8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	329 362,0	329 362,0	
23	30	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	3	68 196,0	204 588,0	
24	31	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	176,4	70 155,0	12 375 342,0	
25	33	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	154 606,0	309 212,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 3: Малые архитектурные формы				**13 468 168**	
			ИТОГО по акту				**61 660 979**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**204 351**	

	Итого по акту				**61 660 979**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		*7,30%*		**4 486 334**
	Сметная прибыль		*5%*		**3 297 148**
	Непредвиденные работы и затраты		*2%*		**1 388 889**
	Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%				**70 833 350**
	Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, доля 100%, к = 1,0557		**1,0557**		**74 778 768**
	Понижающий коэффициент подрядчика		*0,979999998*		**73 283 191,71**
	НДС		*12%*		**8 793 983,01**
	ИТОГО с НДС				**82 077 174,72**

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»
БИН 111040019283

Директор **Жуман М.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.о. руководителя **Джамалбаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ТОП Геодезия" (№ аттестата- № KZ11VJE00080606)
_____ **Конырбаев Р.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771
Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**