Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
			№44	28.03.2024г.				
			Доп соглашение №2	10.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них: в отчетном месце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	166 211 425	166 211 425	67 426 537	55 247 740						8 091 184	75 517 721
Всего к оплате											75 517 721

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя

Артыкбаева Ф.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268

эксперт_____Василенко Ю.С.
Аттестат № KZ69VTE00052499

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор_____Чингисов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 10.07.2024 г. к договору №44 от 28.03.2024 г.

Акт №4

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 24 августа 2024г

"Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-02-02					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
1	**27**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**6,569**	**234015**	**1 537 245**	
2	**28**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**6,97**	**135446**	**944 059**	
3	**29**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**13,539**	**4318**	**58 461**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	
3.2	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	
3.3	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	
4	**30**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**441,408**	**166**	**73 274**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	120106	3 181	
4.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	1629070	165 389	
4.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	107485	1 898	
5	**31**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04602**	**311705**	**14 345**	
6	**32**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**1,38**	**46624**	**64 341**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3036	29197	8 864	Казахстан

6.2	32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55752	118323	65 967	Казахстан
7	**33**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**561**	**5858**	**3 286 338**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3799	2 450 925	Казахстан
8	**34**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**29,5**	**1590**	**46 905**	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)					
9	**35**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,048**	**234015**	**11 233**	
10	**36**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**0,29**	**135446**	**39 279**	
11	**37**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,338**	**4318**	**1 459**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
11.2	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
11.3	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)					
12	**38**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1771**	**10 626**	
13	**39**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,156**	**132421**	**20 658**	**Казахстан**
14	**40**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**77,33**	**5142**	**397 631**	
15	**41**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**77,33**	**3353**	**259 287**	**Казахстан**
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)					
16	**42**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**5,4**	**32199**	**173 875**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,481	31864	174 647	Казахстан
17	**43**	**214-210-0501 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,15**	**328793**	**49 319**	**Казахстан**
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
18	**59**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**18,47**	**32199**	**594 716**	
			неучтенные ресурсы					

18.1	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	31864	597 356	Казахстан
19	**60**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,561**	**328793**	**184 453**	**Казахстан**
20	**61**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,112**	**332404**	**37 229**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
22	**79**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**4,25**	**32199**	**136 846**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	79.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,31375	31864	137 453	Казахстан
23	**80**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,12957**	**328793**	**42 602**	**Казахстан**
			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
25	**99**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**7,85**	**32199**	**252 762**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	99.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,96775	31864	253 884	Казахстан
26	**100**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,235**	**328793**	**77 266**	**Казахстан**
			ЛС № 2-01-03-03					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
27	**1**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**461,06**	**2139**	**986 207**	
28	**2**	**6110-0302-0102**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**11526,5**	**39**	**449 534**	
29	**3**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,84835**	**68359**	**57 992**	
30	**4**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,84835**	**310546**	**263 452**	

31	5	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	461,06	2550	1 175 703	
32	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	94,97836	63122	5 995 224	Казахстан
33	7	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	461,06	1324	610 443	
34	8	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	96,19	510	49 057	
35	9	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами /прим.5/	м	38	400	15 200	
36	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1099	41 762	Казахстан
			Подраздел 2.1. Тип А					
37	11	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,43	413	89 799	
			неучтенные ресурсы					
37.1	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,08893	9275	102 850	Казахстан
38	12	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	217,43	377	81 971	
39	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	10,8715	46522	505 764	Казахстан
40	14	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,3944	56843	988 750	
41	15	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					
41.1	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
42	16	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	869,72	33	28 701	
			неучтенные ресурсы					
42.1	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
43	17	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	5928	1 288 925	
44	18	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	3559	773 833	
45	19	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					

45.1	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
46	**21**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**180,54**	**413**	**74 563**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,20754	9275	85 400	Казахстан
47	**22**	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных**	**м2**	**180,54**	**377**	**68 064**	
48	**23**	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**9,027**	**46522**	**419 954**	**Казахстан**
49	**24**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,4432**	**56843**	**820 995**	
50	**25**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**180,54**	**1593**	**287 600**	
			неучтенные ресурсы					
50.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	32418	119 396	Казахстан
51	**26**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**722,16**	**33**	**23 831**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	32418	119 396	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
52	**28**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**11,09**	**413**	**4 580**	
			неучтенные ресурсы					
52.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,56559	9275	5 246	Казахстан
53	**29**	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных**	**м2**	**11,09**	**377**	**4 181**	
54	**30**	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**0,5545**	**46522**	**25 796**	**Казахстан**
55	**31**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,109**	**56843**	**63 039**	
56	**32**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**11,09**	**1593**	**17 666**	
			неучтенные ресурсы					
56.1	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,226236	32418	7 334	Казахстан
57	**33**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**11,09**	**2632**	**29 189**	

58	34	6109-0201-0503	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-22,18	103	-2 285	
			неучтенные ресурсы					
58.1	34.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-42,142	110	-4 636	Казахстан
			Подраздел 4.1. Потолок					
59	86	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,26166922	7177	52 117	
			Подраздел 4.2. Стены					
60	88	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,37	4536	3 281 206	
61	90	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	517,48	3777	1 954 522	
			неучтенные ресурсы					
61.1	90.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,813948	27311	213 407	Казахстан
62	94	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	8365	587 725	
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
63	104	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	31,3038	56845	1 779 465	Казахстан
			ЛС № 2-01-04-08					
			Раздел 2. Провода, кабели					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
64	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	Казахстан
65	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	Казахстан
66	21	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	

67	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	Казахстан
68	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	Казахстан
69	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
70	25	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
71	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	Казахстан
			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
72	54	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
73	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
74	56	6119-0301-0206	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
75	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
76	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	Казахстан
			ЛС № 7-01-00-01					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
77	27	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	9,116	77769	708 942	
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					

78	29	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	42,3	10894	460 816	Казахстан
79	30	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	7,614	24399	185 774	Казахстан
80	31	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	287,64	5214	1 499 755	Казахстан
81	33	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	2,16	77769	167 981	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
82	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	111	80097	8 890 767	
83	45	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	

Всего	55 247 740
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 033 085
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2198,225/216594,586=0,01014903)	560 711
Сметная прибыль (5)%	2 964 041
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 196 831
Итого в текущих ценах	**64 002 408**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**68 802 589**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**67 426 537**

НДС (12 %)	8 091 184
Итого	75 517 721

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **Заместитель руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №08 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт _____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г.

№ KZ69VJE00052499