Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №6
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220740016432	991040004544			№44	28.03.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	их них:			НДС	Всего
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	298 609 495	298 609 495	38 335 818				4 600 298	42 936 116
Всего к оплате								42 936 116

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" БИН 041240010935

эксперт _____ Василенко Ю.С.
ИИН 870309300268, аттестат № KZ69VJE00052499

Подрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор_____ Чингисов Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №44 от 28.03.2024 г.

Акт №6 выполненных работ за ноябрь 2024 г.

"Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
1	**68**	**6108-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/**	**м2**	**10,4**	**11688**	**121 555**	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	68.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	
4	**69**	**6108-0204-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/**	**м2**	**5,928**	**12735**	**75 493**	
5			**неучтенные ресурсы**					
6	69.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	
7	**70**	**6108-0204-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/**	**м2**	**1,976**	**12735**	**25 164**	
8			**неучтенные ресурсы**					
9	70.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	
10	**71**	**1114-0303-0101 Кклим = 1,12**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**64,05**	**6422**	**411 329**	
11	**72**	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**1 м2**	**13,65**	**12320**	**168 168**	
12	**73**	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**28,56**	**11629**	**332 124**	
13	**74**	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**21,84**	**14746**	**322 053**	
14	**75**	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**78**	**508**	**39 624**	
15	**76**	**261-107-0629**	**Ручка**	**1 шт.**	**34**	**1090**	**37 060**	

16	77	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450
17	78	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935
18	79	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995
19			Раздел 5. Фасад				
20			Подраздел 5.5. Облицовка фасада металлосайдингом (Техрешение №1)				
21	1	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	499,924	6855	3 426 979
22	2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1099,8328	355	390 441
23	3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	549,9164	3089	1 698 692
24	4	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	61,2196	6931	424 313
25	5	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	64,28058	355	22 820
26	6	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	64,28058	954	61 324
27	7	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	64,28058	665	42 747
		Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей				
28	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098
29	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250
30	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818
31	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930
32	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159
33	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893
34	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521
35	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032
36			Раздел 2. Видеонаблюдение				
37	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757
38	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625

39	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
40	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
41	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
42	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
43	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
44	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
45	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
46	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
47	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
48	20	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,1339	179638	24 054	
49	21	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
50			неучтенные ресурсы					
51	21.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
52	22	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
53			неучтенные ресурсы					
54	22.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899	
55			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
56	23	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
57	24	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
58	25	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
59	26	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
60	27	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
61	28	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1258	7 548	
62	29	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	6	504	3 024	
63	30	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	6	75	450	
64	31	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	12	62	744	
65	32	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	180	311	55 980	

66	33	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,18	179638	32 335	
67			Раздел 4. Телефонизация					
68	34	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
69	35	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
70	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
71	37	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
72	38	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
73	39	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4198	25 188	
74	40	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	6	7221	43 326	
75	41	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1258	7 548	
76	42	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	6	457	2 742	
77	43	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	180	311	55 980	
78	44	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,18	179638	32 335	
		Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация						
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
79	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
80	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
81	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	48	1212	58 176	
82	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	49	2696	132 104	
83	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
84	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
85			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
86	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	26	3248	84 448	
87	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	4	1145	4 580	
88	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
89	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
90			Раздел 3. Кабели и трубы					

91	11	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	400	404	161 600	
92	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,1751	98588	17 263	
93	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,2369	67796	16 061	
94	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	400	911	364 400	
95	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	404	120	48 480	
			Локальная смета № 7-01-01-11 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
96	21	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	708,586	2713	1 922 394	
97	22	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	771	5582	4 303 722	
98			неучтенные ресурсы					
99	22.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,026990397	164356	4 436	
100	23	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	771	491	378 561	
101			неучтенные ресурсы					
102	23.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	73,9389	28679	2 120 494	
103	24	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3084	9	27 756	
104			неучтенные ресурсы					
105	24.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	35,7744	28679	1 025 974	
106	25	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	771	504	388 584	
107			неучтенные ресурсы					
108	25.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	75,2496	27572	2 074 782	
109	26	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	212	5756	1 220 272	
110			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					

111	28	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	282	4027	1 135 614	
112	32	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	135	5483	740 205	
113			Раздел 4. Озеленение					
114	34	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	33	1603	52 899	
115	35	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	33	5620	185 460	
116	36	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	33	2354	77 682	
117	37	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5271,88	177	933 123	
118	38	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,52719	1313567	692 497	
119			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
120	39	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	
121	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	222 360	
122	41	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	5	46862	234 310	
123	43	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
124	44	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
125	46	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	
126	47	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	

Итого	**31 511 181**
в том числе оборудование	834 164
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 239 422
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2198,225/216594,586=0,01014903)	311 342
Сметная прибыль (5)%	1 645 822
Непредвиденные работы и затраты (2)%	681 239
Итого в текущих ценах	**36 389 006**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**39 118 181**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**38 335 818**
НДС (12 %)	4 600 298
Итого	**42 936 116**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ Чингисов Е.Е.

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" эксперт_____ Василенко Ю.С.
приказ №25 от 02.05.2024г. ИИН 870309300268 № KZ69VJE00052499