Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Алиханова, строение 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010813
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940004614
Договор (контракт)	Договор №143 от 19.08.2022г.	

Номер документа	Дата составления
17	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка			Работа	1	59 248 641,10	59 248 641,10	6 348 068,69
				Итого	1	x	59 248 641,10	6 348 068,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Қазбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 г.

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Д/с к дог.143 от 19.08.2022 г.	04.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест станции Теректы. г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка	**239 169 383,63**	**52 900 572,41**	**52 900 572,41**	**52 900 572,41**		**0,00**			**6 348 068,69**	**59 248 641,10**
ИТОГО по справке	**239 169 383,63**	**52 900 572,41**	**52 900 572,41**	**52 900 572,41**					**6 348 068,69**	**59 248 641,10**

Заказчик Заместитель руководителя,ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813,Смағұлов А.Ғ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель, ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614, Мурзатаев С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг", Касымов О.А., аттестат KZ05VJE00058598 от 21.10.2020 г. БИН 101240002353,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Қазбайлық Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2006 Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект : 7-1,4-1,2-1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 143 от 19.08.2022г. (Д/с от 04.05.2023 г.)

Акт выполненных работ №17

за Июнь 2024 (месяц, год) на 7-1-4 Покрытия,2-1-3,Архитекурные решения,2-1-1,Конструкции железобетонные,4-1-2,Наружное электрическое освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 7-1-4 Покрытия										
			Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип I - 2603 м²)										
1	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	119,757	10549,00 640,00	2659,00 506,00	1263317,00 76644,00	318434,00 60597,00	868239,00		1263317,00	
2	4	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	2603	2073,00 151,00	566,00 132,00	5396019,00 393053,00	1473298,00 343596,00	3529668,00		5396019,00	
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип I - 2603 м²)					6659336,00 469697,00	1791732,00 404193,00	4397907,00 0,00	0,00 0,00	6659336,00	
			Раздел 2: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ УСИЛЕННОЕ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА)(ТИП 2-957 м²)										
3	17	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	239,25	218,00 0,00	218,00 54,00	52156,00 0,00	52157,00 12920,00			52156,00	
4	18	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	239,25	97,00 0,00	97,00 29,00	23207,00 0,00	23207,00 6938,00			23207,00	
5	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	47,85	10549,00 640,00	2659,00 506,00	504770,00 30624,00	127233,00 24212,00	346913,00		504770,00	
6	20	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	957	411,00 110,00	301,00 67,00	393327,00 105270,00	288057,00 64119,00			393327,00	
7	21	261-101-0101 РСНБ РК 2022	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	142,593	4224,00		602313,00		602313,00		602313,00	
8	22	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	957	5103,00 4724,00	350,00 79,00	4883571,00 4520868,00	334950,00 75603,00	27753,00		4883571,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	23	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	957	4632,00		4432824,00		4432824,00		4432824,00	
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ УСИЛЕННОЕ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА)(ТИП 2-957 $м^2$)					10892168,00	825604,00	5409803,00	0,00	10892168,00	
								4656762,00	183792,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 3-633 $м^2$)										
10	26	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	158,25	218,00	218,00	34498,00	34499,00			34498,00	
						0,00	54,00	0,00	8546,00				
11	27	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	158,25	97,00	97,00	15350,00	15350,00			15350,00	
						0,00	29,00	0,00	4589,00				
12	28	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	63,3	10549,00	2659,00	667752,00	168315,00	458925,00		667752,00	
						640,00	506,00	40512,00	32030,00				
13	29	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	633	831,00	566,00	526023,00	358278,00	72162,00		526023,00	
						151,00	132,00	95583,00	83556,00				
14	30	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	119,637	5474,00		654893,00		654893,00		654893,00	
15	31	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	25,32	3300,00	2659,00	83556,00	67326,00	25,00		83556,00	
						640,00	506,00	16205,00	12812,00				
16	32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	34,815	6590,00		229431,00		229431,00		229431,00	
17	33	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	522,917	5103,00	350,00	2668445,45	183020,95	15164,00		2668445,00	
						4724,00	79,00	2470824,00	41310,44				
18	34	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	522,917	4632,00		2422151,54		2422151,54		2422152,00	
			Итого по разделу 3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 3-633 $м^2$)					7302100,00	826789,00	3852752,00	0,00	7302100,00	
								2622560,00	182843,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ПОКРЫТИЕ ТАРТАНОВОЕ (ТИП 4-1080 $м^2$)										
19	37	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	270	218,00	218,00	58860,00	58860,00			58860,00	
						0,00	54,00	0,00	14580,00				
20	38	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	270	97,00	97,00	26190,00	26190,00			26190,00	
						0,00	29,00	0,00	7830,00				
21	39	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	108	10549,00	2659,00	1139292,00	287172,00	783000,00		1139292,00	
						640,00	506,00	69120,00	54648,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	40	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1080	831,00	566,00	897480,00	611280,00	123120,00		897480,00	
						151,00	132,00	163080,00	142560,00				
23	41	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	204,12	7638,00		1559069,00		1559069,00		1559069,00	
24	42	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	64,8	3398,00	2756,00	220190,00	178588,00	130,00		220190,00	
						640,00	528,00	41472,00	34214,00				
25	43	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	93,96	4232,00		397639,00		397639,00		397639,00	
26	52	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	290	5130,00	90,00	1487700,00	26100,00	465740,00		1487700,00	
						3434,00	27,00	995860,00	7830,00				
27	53	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,64	67195,00		311785,00		311785,00		311785,00	
			Итого по разделу 4: ПОКРЫТИЕ ТАРТАНОВОЕ (ТИП 4-1080 $м^2$)					6098205,00	1188190,00	3640483,00	0,00	6098205,00	
								1269532,00	261662,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ПОКРЫТИЕ ПО ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК (ТИП 5-560 $м^2$)										
28	54	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	140	218,00	218,00	30520,00	30520,00			30520,00	
						0,00	54,00	0,00	7560,00				
29	55	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	140	97,00	97,00	13580,00	13580,00			13580,00	
						0,00	29,00	0,00	4060,00				
30	56	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	14,56	3398,00	2756,00	49475,00	40128,00	29,00		49475,00	
						640,00	528,00	9318,00	7688,00				
31	57	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	48,72	7526,00		366667,00		366667,00		366667,00	
32	58	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	113,68	6470,00		735510,00		735510,00		735510,00	
33	59	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	48,72	4232,00		206183,00		206183,00		206183,00	
34	61	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	100	5130,00	90,00	513000,00	9000,00	160600,00		513000,00	
						3434,00	27,00	343400,00	2700,00				
35	62	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,6	67195,00		107512,00		107512,00		107512,00	
			Итого по разделу 5: ПОКРЫТИЕ ПО ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК (ТИП 5-560 $м^2$)					2022447,00	93228,00	1576501,00	0,00	2022447,00	
								352718,00	22008,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И СТРОЕВОГО ПЛАЦА (ТИП 6)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	63	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	45,25	218,00	218,00	9865,00	9865,00			9865,00	
						0,00	54,00	0,00	2444,00				
37	64	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	45,25	97,00	97,00	4389,00	4389,00			4389,00	
						0,00	29,00	0,00	1312,00				
38	65	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	9,05	10549,00	2659,00	95468,00	24064,00	65612,00		95468,00	
						640,00	506,00	5792,00	4579,00				
39	66	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	181	831,00	566,00	150411,00	102446,00	20634,00		150411,00	
						151,00	132,00	27331,00	23892,00				
40	67	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	34,209	7529,00		257560,00		257560,00		257560,00	
41	68	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	181	-137,00	-137,00	-24797,00	-24797,00			-24797,00	
						0,00	-32,00	0,00	-5792,00				
42	69	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	11,403	7529,00		85853,00		85853,00		85853,00	
43	79	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	36	5130,00	90,00	184680,00	3240,00	57816,00		184680,00	
						3434,00	27,00	123624,00	972,00				
44	80	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	0,576	67195,00		38704,00		38704,00		38704,00	
			Итого по разделу 6: ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И СТРОЕВОГО ПЛАЦА (ТИП 6)					802133,00	119207,00	526179,00	0,00	802133,00	
								156747,00	27407,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТИП 7-870 м²)										
45	81	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	217,5	218,00	218,00	47415,00	47415,00			47415,00	
						0,00	54,00	0,00	11745,00				
46	82	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	217,5	97,00	97,00	21098,00	21098,00			21098,00	
						0,00	29,00	0,00	6308,00				
47	83	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	87	11975,00	2756,00	1041825,00	239772,00	746373,00		1041825,00	
						640,00	528,00	55680,00	45936,00				
48	84	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	244	5130,00	90,00	1251720,00	21960,00	391864,00		1251720,00	
						3434,00	27,00	837896,00	6588,00				
49	85	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		3,904	67195,00		262329,00		262329,00		262329,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
			Итого по разделу 7: ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТИП 7-870 м²)					2624387,00	330245,00	1400566,00	0,00	2624387,00	
								893576,00	70577,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТИП 8-137 м²)										
50	86	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	34,25	218,00	218,00	7467,00	7467,00			7467,00	
						0,00	54,00	0,00	1850,00				
51	87	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	34,25	97,00	97,00	3322,00	3322,00			3322,00	
						0,00	29,00	0,00	993,00				
52	88	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	27,4	10549,00	2659,00	289043,00	72856,00	198651,00		289043,00	
						640,00	506,00	17536,00	13864,00				
53	89	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	53	5130,00	90,00	271890,00	4770,00	85118,00		271890,00	
						3434,00	27,00	182002,00	1431,00				
54	90	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	0,848	67195,00		56981,00		56981,00		56981,00	
			Итого по разделу 8: ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТИП 8-137 м²)					628703,00	88415,00	340750,00	0,00	628703,00	
								199538,00	18138,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА тбо (ТИП 9-17,7 м²)										
55	91	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	4,425	218,00	218,00	965,00	965,00			965,00	
						0,00	54,00	0,00	239,00				
56	92	1101-0201-0307 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	4,425	97,00	97,00	429,00	429,00			429,00	
						0,00	29,00	0,00	128,00				
57	93	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,77	5085,00	4107,00	9000,00	7269,00	3,00		9000,00	
						976,00	783,00	1728,00	1386,00				
58	94	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,2302	7529,00		16791,00		16791,00		16791,00	
			Итого по разделу 9: БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА тбо (ТИП 9-17,7 м²)					27185,00	8663,00	16794,00	0,00	27185,00	
								1728,00	1753,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по СМЕТЕ					37056662,00	5310602,00	20603172,00	0,00	37056662,00	
								11142890,00	1181070,00	0,00	0,00		
			Смета 2-1-1 Конструкции железобетонные										
			Раздел 1: Крыльцо Кв-1										
59	23	1106-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	7,1	64294,00	7171,00	456487,00	50914,00	68401,00		456487,00	
						47489,00	1380,00	337172,00	9798,00				
60	24	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,2065	31393,00		226234,00		226234,00		226234,00	
61	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2193	302325,00		66300,00		66300,00		66300,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
62	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,6	4783,00 1230,00	43,00 6,00	17219,00 4428,00	155,00 22,00	12636,00		17219,00	
63	27	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	/Ст1, Ст2, Вс1, Вс2, Гс1/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43152	346651,00 289443,00	52373,00 12749,00	149587,00 124900,00	22600,00 5501,00	2087,00		149587,00	
64	28	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,5658	202177,00 125951,00	62211,00 15795,00	114392,00 71263,00	35199,00 8937,00	7930,00		114392,00	
65	29	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,399	189835,00 106458,00	67854,00 13034,00	75744,00 42477,00	27074,00 5201,00	6193,00		75744,00	
66	30	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т	1,39632	50216,00 44782,00	3027,00 9,00	70118,00 62530,00	4227,00 13,00	3361,00		70118,00	
67	31	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,452173	1109851,00		1611695,00		1611695,00		1611695,00	
68	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	118,6872	262,00 184,00	4,00 0,00	31096,00 21838,00	475,00 0,00	8783,00		31096,00	
69	33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	118,6872	405,00 216,00	7,00 2,00	48068,00 25636,00	830,00 237,00	21602,00		48068,00	
70	34	1112-0101-0702 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	33,3	4052,00 2111,00	213,00 52,00	134932,00 70296,00	7093,00 1732,00	57543,00		134932,00	
71	35	224-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	42,624	2823,00		120328,00		120328,00		120328,00	
			Итого по разделу 1: Крыльцо Кв-1					3122200,00 760540,00	148567,00 31441,00	2213093,00 0,00	0,00 0,00	3122200,00	
			Раздел 2: Крыльцо Кв-2										
72	36	1106-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,1	64294,00 47489,00	7171,00 1380,00	70723,00 52238,00	7888,00 1518,00	10597,00		70723,00	
73	37	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1165	31393,00		35050,00		35050,00		35050,00	
74	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	302325,00		6288,00		6288,00		6288,00	
75	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2	4783,00 1230,00	43,00 6,00	9566,00 2460,00	86,00 12,00	7020,00		9566,00	
76	40	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	/Ст1, Ст2, Гс1/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28182	346651,00 289443,00	52373,00 12749,00	97693,00 81571,00	14760,00 3593,00	1362,00		97693,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	41	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,1088	202177,00 125951,00	62211,00 15795,00	21997,00 13703,00	6768,00 1718,00	1526,00		21997,00	
78	42	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,0299	189835,00 106458,00	67854,00 13034,00	5676,00 3183,00	2029,00 390,00	464,00		5676,00	
79	43	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т	0,42052	50216,00 44782,00	3027,00 9,00	21117,00 18832,00	1273,00 4,00	1012,00		21117,00	
80	44	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,437341	1109851,00		485383,00		485383,00		485383,00	
81	45	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	35,7442	262,00 184,00	4,00 0,00	9365,00 6577,00	143,00 0,00	2645,00		9365,00	
82	46	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	35,7442	405,00 216,00	7,00 2,00	14476,00 7721,00	250,00 71,00	6505,00		14476,00	
			Итого по разделу 2: Крыльцо Кв-2					777334,00 186285,00	33197,00 7306,00	557852,00 0,00	0,00 0,00	777334,00	
			Раздел 3: Крыльцо Кв-3										
83	47	1106-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,7	64294,00 47489,00	7171,00 1380,00	109300,00 80731,00	12191,00 2346,00	16378,00		109300,00	
84	48	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7255	31393,00		54169,00		54169,00		54169,00	
85	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0983	302325,00		29719,00		29719,00		29719,00	
86	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,7	4783,00 1230,00	43,00 6,00	12914,00 3321,00	116,00 16,00	9477,00		12914,00	
87	51	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	/Ст1, Ст2, Вс1, Вс2, Гс3/Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42412	346651,00 289443,00	52373,00 12749,00	147022,00 122759,00	22212,00 5407,00	2051,00		147022,00	
88	52	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,3334	202177,00 125951,00	62211,00 15795,00	67406,00 41992,00	20741,00 5266,00	4673,00		67406,00	
89	53	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	0,0897	189835,00 106458,00	67854,00 13034,00	17028,00 9549,00	6086,00 1169,00	1393,00		17028,00	
90	54	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	0,84722	50216,00 44782,00	3027,00 9,00	42544,00 37940,00	2565,00 8,00	2039,00		42544,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	55	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,881109	1109851,00		977899,00		977899,00		977899,00	
92	56	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	72,0137	262,00 184,00	4,00 0,00	18868,00 13251,00	288,00 0,00	5329,00		18868,00	
93	57	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	72,0137	405,00 216,00	7,00 2,00	29166,00 15555,00	504,00 144,00	13107,00		29166,00	
94	58	1112-0101-0702 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	13,6	4052,00 2111,00	213,00 52,00	55107,00 28710,00	2897,00 707,00	23500,00		55107,00	
95	59	224-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	17,408	2823,00		49143,00		49143,00		49143,00	
			Итого по разделу 3: Крыльцо Кв-3					1610285,00	67600,00	1188877,00	0,00	1610285,00	
								353808,00	15063,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Козырек К-1										
			КОЗЫРЕК										
96	60	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16012	206624,00 94209,00	71942,00 21184,00	33085,00 15085,00	11519,00 3392,00	6481,00		33085,00	
97	61	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,166525	1109851,00		184818,00		184818,00		184818,00	
98	62	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,39622	262,00 184,00	4,00 0,00	1414,00 993,00	22,00 0,00	399,00		1414,00	
99	63	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,39622	405,00 216,00	7,00 2,00	2185,00 1166,00	38,00 11,00	981,00		2185,00	
100	64	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	12	8031,00 4901,00	55,00 9,00	96372,00 58812,00	660,00 108,00	36900,00		96372,00	
101	65	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,272	4923,00		65338,00		65338,00		65338,00	
			Итого по разделу 4: Козырек К-1					383212,00	12239,00	294917,00	0,00	383212,00	
								76056,00	3511,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по СМЕТЕ					5893031,00	261603,00	4254739,00	0,00	5893031,00	
								1376689,00	57321,00	0,00	0,00		
			Смета 4-1-2 Наружное электрическое освещение										
102	1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	951,958	494,00 0,00	494,00 144,00	470267,00 0,00	470267,00 137082,00			470267,00	
103	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	29,442	9092,00 9092,00	0,00 0,00	267687,00 267687,00	0,00 0,00			267687,00	
104	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	287,76	96,00 0,00	96,00 24,00	27625,00 0,00	27625,00 6906,00			27625,00	
105	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	287,76	629,00 385,00	244,00 77,00	181001,00 110788,00	70214,00 22158,00			181001,00	
106	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	71,94	3952,00 3952,00	0,00 0,00	284307,00 284307,00	0,00 0,00			284307,00	
			ИТОГО по СМЕТЕ					1230887,00	568106,00	0,00	0,00	1230887,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-3										
			Раздел 1: Отмостка										
107	138	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**										
				м³ подстилающего слоя	25,36	22979,00 12678,00	2916,00 833,00	582747,00 321514,00	73950,00 21125,00	187283,00		582747,00	
108	139	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**										
				м³ подстилающего слоя	28,4	28411,00 13738,00	5144,00 1527,00	806872,00 390159,00	146090,00 43367,00	270623,00		806872,00	
109	140	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство отмостки . Монтаж**	м³	30,5	52732,00 19068,00	2764,00 798,00	1608326,00 581574,00	84302,00 24339,00	942450,00		1608326,00	
			Итого по разделу 1: Отмостка					2997945,00 1293247,00	304342,00 88831,00	1400356,00 0,00	0,00 0,00	2997945,00	
			ИТОГО по СМЕТЕ					2997945,00 1293247,00	304342,00 88831,00	1400356,00 0,00	0,00 0,00	2997945,00	
			ИТОГО по акту					47178525,00 14475608,00	6444653,00 1493368,00	26258267,00 0,00	0,00 0,00	47178525,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			3444032,32					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									50622557,33	
			Сметная прибыль	%	5,00			2531127,87					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2531127,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55684813,06	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,95									52900572,41	
			НДС	%	12,00			6348068,69					
			Итого с НДС									59248641,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель,Мурзатаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг", БИН 101240002353
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касымов О.А., аттестат KZ05VJE00058598 от 21.10.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",
БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя,Смағұлов А.
(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Astana Project", БИН 020940005680
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Байдурин А.Е., приказ №7-ОД от 17.10.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.