форма № 3

Заказчик: Абишева Майраш

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Переоборудование жилого дома под административное здание по ул. Магзаман аулие №13-А в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2024 год

а) с начало года- 30500000 тенге

б) с начало работ- 30500000 тенге

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Договор № 5 от 11.04. 2024г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Переоборудование жилого дома под административное здание по ул. Магзаман аулие №13-А в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	30500000	-	-	-	-	30500000	30500000	30500000

Заказчик: Абишева Майраш

Администратор:_____ М. Абишева

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Руководитель:_____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор:_____ Б. Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор:_____ С. Байхуатов

Заказчик: Абишева Майраш

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №5 от 11.04. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование жилого дома под административное здание по ул. Магжаман аудие №13-А в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
		КРОВЛЯ										
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	282		138,06	0,07	38933	20	--	28018	72307
		НР - 72%, СП - 8%				137,99	--	38913	--		5356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	1,4664	--				--		
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	282		237,04	29,91	66847	8434	--	43811	119510
		НР - 72%, СП - 8%				207,13	8,64	58412	2436		8853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,014	3,948	--				--		
3	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	282		2593,46	24,07	731356	6788	612019	83622	880177
		НР - 72%, СП - 8%				399,11	12,74	112549	3593		65198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0264	7,4448	79961,00				595294		
4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	282		1090,59	29,44	307545	8302	23287	256837	609532
		НР - 92%, СП - 8%				978,57	11,40	275956	3215		45151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,64	1181,00				6661		
4.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	12,0132	1119,00				13443		
4.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	324,3	--				--		
5	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	324,3		3955,00	--	1282606	--	1282606	--	1385215
		СП - 8%				--	--	--	--		102609	
6	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25		1989,00	--	49725	--	49725	--	53703
		СП - 8%				--	--	--	--		3978	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	2		1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
		(ИР = 8%)				--	--	--	--		202	
8	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50		1761,00	--	88050	--	88050	--	95094
		(ИР = 8%)				--	--	--	--		7044	
		КРЫЛЬЦО										
9	1108-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	12		6131,98	415,68	73584	4989	41608	27081	108718
		(ИР = 9% ; СП = 8%)				2248,92	177,72	26987	2133		8053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,6	34776,00				20866		
9.2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0554	0,6648	25338,00				16845		
10	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	36		2022,05	77,37	72794	2785	1607	82115	167302
		(ИР = 10% ; СП = 8%)				1900,07	32,97	68402	1187		12393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,09	17843,00				1606		
10.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	36	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2713962	31318	2101424	521484	3494282
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					581219	12564	--	258837	
		Материалы	Тенге					2713962				
		Всего заработная плата	Тенге					678522				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						593783			
		Накладные расходы	Тенге					1422903				
		Сметная прибыль	Тенге					521484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					258837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3494283				
		Сметная заработная плата	Тенге									405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						593783			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3494283				
		Сметная заработная плата	Тенге									405
									593783			
		РАЗДЕЛ 2.										
		ДВЕРИ										
11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5		3708,76	69,15	18544	345	2615	10859	31755
		(ИР = 69% ; СП = 8%)				3116,89	30,66	15584	153		2352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9	1957,00				1761		
11.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,9505	308,00				601		
11.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	5	--				--		
12	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5		72945,00	--	364725	--	364725	--	393903
		(ИР = 8%)				--	--	--	--		29178	
13	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5		1953,90	45,59	9769	228	2446	6476	17544
		(ИР = 90% ; СП = 8%)				1419,06	20,00	7095	100		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	1,25	1957,00				2446		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	5							
14	223-205-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м2	5		80854,00	--	404270	--	404270	--	436612
						--	--	--	--		32342	
15	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20		2377,00	116,02	47540	2321	12735	30126	83879
						1624,22	49,44	32484	989		6213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,02	104757,00				2095		
15.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,8	1957,00				9394		
15.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	20	--				--		
16	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	20		17461,00	--	349220	--	349220	--	377158
						--	--	--	--		27938	
17	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20		527,00	--	10540	--	10540	--	11383
						--	--	--	--		843	
18	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	10		5075,00	--	50750	--	50750	--	54810
						--	--	--	--		4060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1255358	2894	1197301	47461	1407044
								55163	1242	--	104226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1236814				
	Материалы		Тенге					15181				
	Всего заработная плата		Тенге						40668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1179505				
		Накладные расходы	Тенге					36602				
		Сметная прибыль	Тенге					101874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1375290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						40668			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18544				
	Материалы		Тенге					2614				
	Всего заработная плата		Тенге						15737			
		Накладные расходы	Тенге					10859				
		Сметная прибыль	Тенге					2352				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						15737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1407045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						56405			
		РАЗДЕЛ 3.										
		ОКНА										
19	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	30		3241,23	236,43	97237	7093	44620	44122	152668
						1517,48	116,69	45524	3501		11309	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	22,8	1957,00				44620		
7.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	30							
20	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10		4640,89	239,94	46409	2399	22310	20580	72348
		НР - 94%, СП - 80%				2169,97	116,69	21700	1167		5359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	11,4	1957,00				22310		
20.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	10	--				--		
21	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой одноэлементный поворотный	м2	40		39021,00	--	1560840	--	1560840	--	1685707
		СП - 8%				--	--	--	--		124867	
22	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	20		1486,00	--	29720	--	29720	--	32098
		СП - 8%				--	--	--	--		2378	
23	223-501-0208 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 225 мм	м	20		589,00	--	11780	--	11780	--	12722
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1745986	9492	1669270	64702	1955543
								67224	4668	--	144855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1745986				
	Материалы		Тенге					66930				
	Всего заработная плата		Тенге						71892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1602340				
		Накладные расходы	Тенге					64702				
		Сметная прибыль	Тенге					144855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1955543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1955543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71892			
		РАЗДЕЛ 4.										
		ПОЛЫ										
24	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10		13817,97	1386,49	138180	13865	81993	44979	197812
		НР - 94%, СП - 80%				4232,17	552,86	42322	5529		14653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	11,2	7318,00				81962		
25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,5		19180,70	2444,37	220578	28110	139729	60532	303599
		НР - 94%, СП - 80%				4586,03	1013,58	52739	11656		22489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	3,335	9730,00				32450		
25.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	11,5	8479,00				97509		
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18		45265,90	9,98	814786	180	721357	87654	974635
		НР - 94%, СП - 80%				5180,51	--	93249	--		72195	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	18,36	34776,00				638487		
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18		954,12	33,55	17174	604	7980	8406	27627
		НР - 50% СП - 8%				477,24	19,59	8590	353		2046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,3672	21696,00				7967		
28	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	18		2880,08	126,73	51841	2281	2535	44873	104451
		НР - 75% СП - 8%				2612,48	39,56	47025	712		7737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,5508	4459,00				2456		
28.2	261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3672	--				--		
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	180		2180,53	89,94	392496	16190	70324	295621	743167
		НР - 94% СП - 8%				1699,90	47,27	305982	8509		55049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	2,34	19495,00				45618		
29.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	5,508	4459,00				24560		
29.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	183,6	--				--		
30	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	155		2422,00	16,66	375410	2583	313505	56670	466646
		НР - 94% СП - 8%				382,72	6,23	59322	966		34566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	156,55	1934,00				302768		
31	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	180		9105,00	--	1638900	--	1638900	--	1770012
		СП - 8%				--	--	--	--		131112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3649365	63813	2976323	598735	4587949
								609229	27725	--	339847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3649365				
	Материалы		Тенге					1337424				
	Всего заработная плата		Тенге						636954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1638900				
		Накладные расходы	Тенге					598735				
		Сметная прибыль	Тенге					339847				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					4587947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									426
		Сметная заработная плата	Тенге						636954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4587947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									426
		Сметная заработная плата	Тенге						636954			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
32	1115-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	478		2613,20	80,63	1249108	38542	286216	765961	2176275
		НР - 50% СП - 8%				1933,79	69,25	924350	33102		161206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0212	10,1336	25080,00				254151		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	25,2384	--				--		
33	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	478		1690,78	22,78	808193	10889	352123	359261	1760851
		НР = 80% , СП = 8%				931,34	8,15	445181	3896		93396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,398	5352,644	63,00				337217		
34	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20		4295,81	51,35	85916	1027	22070	50757	147606
		НР = 80% , СП = 8%				3140,52	31,77	62810	635		10934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,86	25080,00				21569		
35	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20		2262,23	26,19	45245	524	16777	22505	73170
		НР = 80% , СП = 8%				1397,22	9,35	27944	187		5420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	256,4	63,00				16153		
36	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	478		1452,56	8,91	694324	4259	139505	442035	1227268
		НР = 80% , СП = 8%				1151,80	4,15	550560	1984		90909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,30114	313969,00				94549		
36.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	377,62	116,00				43804		
37	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) гипсовым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	209		921,18	7,48	192526	1564	37299	123704	341529
		НР = 80% , СП = 8%				735,23	4,63	153663	968		25298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	1,463	25496,00				37301		
38	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209		1833,76	9,72	383255	2032	68085	251266	685282
		НР = 80% , СП = 8%				1498,27	4,52	313138	945		50762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,14421	313969,00				45277		
38.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,92	192,28	116,00				22304		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3458567	58837	922084	2015489	5911981
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2477646	41717	--	437925	
		Материалы	Тенге					3458567				
		Всего заработная плата	Тенге					922085				
		Накладные расходы	Тенге						2519363			
		Сметная прибыль	Тенге					2015489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					437925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5911981				
		Сметная заработная плата	Тенге						2519363			1447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5911981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						2519363			1447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.										
		ЭЛЕКТОРОСВЕЩЕНИЕ										
39	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%, СП=80%	м	20		459,98	3,77	9200	75	285	6367	16812
						442,02	0,12	8840	2		1245	
		в том числе:										
39.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	19,4	32,00				242		
39.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,08148	626,00				51		
39.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	20,2	--				--		
40	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72%, СП=80%	м кабеля	20		1200,48	33,68	24010	673	7330	11689	38555
						800,34	11,41	16007	228		2856	
41	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%, СП=80%	м	200		492,80	3,32	98561	664	39690	42106	151920
						291,03	1,37	58207	274		11253	
42	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%, СП=80%	шт.	2		6560,32	26,83	13121	54	5554	5410	20013
						3756,64	--	7513	--		1482	
43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%, СП=80%	шт.	8		3656,57	26,83	29253	215	14240	10654	43100
						1849,70	--	14798	--		3193	
44	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%, СП=80%	шт.	15		587,33	4,43	8810	66	255	6132	16137
						565,92	1,82	8489	27		1195	
45	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%, СП=80%	шт.	20		1487,79	22,67	29756	453	2763	19187	52859
						1326,99	5,47	26540	109		3915	
46	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%, СП=80%	шт.	30		2597,91	953,72	77937	28611	5418	47351	135311
						1463,60	728,57	43908	21857		10023	
47	247-102-1405 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 Авто 4-5К, IP54 СП=80%	шт.	30		10141,00	--	304230	--	304230	--	328568
						--	--	--	--		24338	
48	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП=80%	шт.	15		384,00	--	5760	--	5760	--	6221
						--	--	--	--		461	
49	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП=80%	шт.	20		459,00	--	9180	--	9180	--	9914
						--	--	--	--		734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					609818	30811	394705	148896	819410
		Стоимость монтажных работ	Тенге					184302	22497	--	60695	
		Материалы	Тенге					281448				
		Всего заработная плата	Тенге					75249	197957			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				142529				
		Сметная прибыль	Тенге				33917				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				457894				113
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					197957			
		Сметная заработная плата	Тенге				328370				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				284				
Материалы			Тенге					8842			
Всего заработная плата			Тенге				319170				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6367				
		Накладные расходы	Тенге				26778				
		Сметная прибыль	Тенге				361515				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								61
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8842			
		Сметная заработная плата	Тенге				819409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								119
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					206799			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.									
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
50	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	1	16931,64 16773,44	1,65 --	16932 16773	2 --	157	10232 2173	29337
51	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	15	1920,84 1878,32	0,76 --	28813 28175	11 --	627	17187 3680	49680
52	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	15	3824,48 3756,64	2,04 --	57367 56350	31 --	986	34373 7339	99079
53	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м	50	362,79 347,82	3,70 0,06	18140 17391	185 3	564	12524 2453	33117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 0,9	626,00				563		
53.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03 51,5	--				--		
54	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм СП - 8%	м	50	105,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
55	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72% СП - 8%	м	50	103,95 92,62	0,82 0,09	5198 4631	40 4	527	3338 683	9218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,2	2063,00				413		
55.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,105	626,00				66		
55.3	261-302-0456	Провод	м	1,03 51,5	--						
56	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	2	729,08 657,41	24,30 --	1458 1315	49 --	94	802 181	2441
57	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61% СП - 8%	шт.	6	969,27 957,71	-- --	5816 5746	-- --	70	3505 746	10067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП = 8%			--	--	--	--		1819	
59	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4	2349,00	--	9396	--	9396	--	10148
		СП = 8%			--	--	--	--		752	
60	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	15	995,00	--	14925	--	14925	--	16119
		СП = 8%			--	--	--	--		1194	
61	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	15	2426,00	--	36390	--	36390	--	39301
		СП = 8%			--	--	--	--		2911	
62	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП = 8%			--	--	--	--		92	
63	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	149,00	--	596	--	596	--	644
		СП = 8%			--	--	--	--		48	
64	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП = 8%			--	--	--	--		963	
65	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,05	42441,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП = 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				238331	318	107632	81961	345915
							130381	7	--	25624	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				110386				
	Материалы		Тенге				1934				
	Всего заработная плата		Тенге					108359			
		Накладные расходы	Тенге				66099				
		Сметная прибыль	Тенге				14119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				190604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					108359			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127945				
	Материалы		Тенге				1090				
	Всего заработная плата		Тенге					22029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104607				
		Накладные расходы	Тенге				15862				
		Сметная прибыль	Тенге				11505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				345916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					130388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18522124
		Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге								240788
		Итого									18762912
		Выслуга лет (1%)	Тенге								185221
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге								74088
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге								2155335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге								21177156
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								375 258
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	Тенге								21 552 815
		Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г = 3692 тг.	Тенге								27 232 143
		НДС 12%	Тенге								3 267 857
		ИТОГО	**Тенге**								**30 500 000**

Заказчик: Абишева Майраш

Администратор: _____ М. Абишева

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Рукаводитель: _____ Т.Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ К.Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: _____ С. Байхуатов