Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Алиханова, строение 13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010813**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940004614**
Договор (контракт)	Договор №143 от 19.08.2022г.	

Номер документа	Дата составления
28	**16.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка			Работа	1	32 407 681,54	32 407 681,54	3 472 251,59
				Итого	1	x	32 407 681,54	3 472 251,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2024 г.**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Д/с к дог.143 от 19.08.2022 г.	04.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области. Корректировка	334 776 890,35	28 935 429,95	28 935 429,95	28 935 429,95		0,00			3 472 251,59	32 407 681,54
ИТОГО по справке	334 776 890,35	28 935 429,95	28 935 429,95	28 935 429,95					3 472 251,59	32 407 681,54

Заказчик Заместитель руководителя,ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813,Смағұлов А.Ғ.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель, ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614, Мурзатаев С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Қызмет-Инжиниринг", Касымов О.А., аттестат KZ05VJE00058598 от 21.10.2020 г. БИН 101240002353

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Қазбайлық Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1209 Строительство школы на 80 мест станции Теректы, г. Жезказган, Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1,7-1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 143 от 19.08.2022г. (Д/с от 04.05.2023 г.)

Акт выполненных работ №19

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные ,2-1-3 Архитектурные решения,7-1-4 Покрытия

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1.Раздел 1: ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 75 м³										
1	98	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	144	371,00 0,00	371,00 75,00	53424,00 0,00	53424,00 10800,00			53424,00	
2	99	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	57,6	7577,00 7577,00	0,00 0,00	436435,00 436435,00	0,00 0,00			436435,00	
3	100	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	18	105,00 0,00	105,00 26,00	1890,00 0,00	1890,00 468,00			1890,00	
4	101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,4	3952,00 3952,00	0,00 0,00	21341,00 21341,00	0,00 0,00			21341,00	
5	102	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	10,8	629,00 385,00	244,00 77,00	6793,00 4158,00	2636,00 832,00			6793,00	
6	103	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8568	23,00		197064,00				197064,00	
7	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,62	10148,00 5570,00	2826,00 532,00	46884,00 25733,00	13056,00 2458,00	8095,00		46884,00	
8	105	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,7124	25640,00		120826,00		120826,00		120826,00	
9	106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	36	5674,00 2799,00	175,00 25,00	204264,00 100764,00	6300,00 900,00	97200,00		204264,00	
10	107	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	47,39	51070,00 37112,00	8554,00 2430,00	2420207,00 1758738,00	405374,00 115158,00	256095,00		2420207,00	
11	108	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	48,10085	28983,00		1394107,00		1394107,00		1394107,00	
12	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,85596	82996,00 78208,00	910,00 113,00	237033,00 223359,00	2599,00 323,00	11075,00		237033,00	
13	110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02898	311177,00		9018,00		9018,00		9018,00	
14	111	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,82698	302325,00		854667,00		854667,00		854667,00	
15	112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/поверхности бетонные соприкаются с грунтом с наружней и внутренней стороны	м²	36	4783,00 1230,00	43,00 6,00	172188,00 44280,00	1548,00 216,00	126360,00		172188,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	113	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,337646	346651,00 289443,00	52373,00 12749,00	117045,00 97729,00	17684,00 4305,00	1632,00		117045,00	
17	114	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,351152	1109851,00		389727,00		389727,00		389727,00	
18	115	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	0,876	79873,00 46400,00	27388,00 8261,00	69969,00 40646,00	23992,00 7237,00	5331,00		69969,00	
19	116	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23707,00		47414,00		47414,00		47414,00	
20	117	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18711,00		37422,00		37422,00		37422,00	
21	118	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	47143,00		94286,00		94286,00		94286,00	
22	119	1110-0113-0401 *РСНБ РК 2022*	Заборы из щитов глухих. Устройство с установкой столбов	$м^2$ забора	3,04	6940,00 2576,00	769,00 225,00	21098,00 7831,00	2338,00 684,00	10929,00		21098,00	
23	120	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,04	3059,00		9299,00		9299,00		9299,00	
			Итого по разделу 1: ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 75 $м^3$					6962401,00 2761014,00	530841,00 143381,00	3473483,00 0,00	0,00 0,00	6962401,00	
			ИТОГО по смете 2-1-1					6962401,00 2761014,00	530841,00 143381,00	3473483,00 0,00	0,00 0,00	6962401,00	
			Смета 2-1-3. Раздел 1: Фасад										
1	1	1115-0108-1001 *РСНБ РК 2022*	Ступени. Облицовка гранитными плитами	$м^2$ облицовки	80	98971,00 82900,00	12596,00 5462,00	7917680,00 6632000,00	1007680,00 436960,00	278000,00		7917680,00	
2	2	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	81,6	13429,00		1095806,00		1095806,00		1095806,00	
			Итого по разделу 1: Фасад					9013486,00 6632000,00	1007680,00 436960,00	1373806,00 0,00	0,00 0,00	9013486,00	
			Раздел 2: Проемы, витражи										
			Двери чердачные /2 шт/										
3	34	1109-0403-0402 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах	$м^2$	1,28	12847,00 10973,00	143,00 44,00	16444,00 14045,00	183,00 56,00	2216,00		16444,00	
4	35	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009628	491888,00		4736,00		4736,00		4736,00	
5	36	214-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,008478	7176104,00		60839,00		60839,00		60839,00	
			Вентиляционная решетка /19 шт/										
6	37	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005455	244055,00 229697,00	6042,00 1060,00	1331,00 1253,00	33,00 6,00	45,00		1331,00	
7	38	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00438	491888,00		2154,00		2154,00		2154,00	
8	39	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,5	1218,00		609,00		609,00		609,00	
			Итого по разделу 2: Проемы, витражи					86113,00 15298,00	216,00 62,00	70599,00 0,00	0,00 0,00	86113,00	
			Раздел 3: Панель ограждение ПО-1, ПО-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	124	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	30,6	3937,00 3857,00	45,00 14,00	120472,00 118024,00	1377,00 428,00	1071,00		120472,00	
10	125	215-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм**	100 $м^2$	0,31365	212248,00		66572,00		66572,00		66572,00	
			Ограждения пандуса МГН/ ОГ-3/										
11	134	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Ограждения пандуса/**	т конструкций	0,18736	267581,00 164753,00	69349,00 18457,00	50134,00 30868,00	12993,00 3458,00	6273,00		50134,00	
12	135	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,18736	1145627,00		214645,00		214645,00		214645,00	
			Санузел для МГН										
13	136	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,01555	426478,00 398394,00	13262,00 930,00	6632,00 6195,00	206,00 14,00	231,00		6632,00	
14	137	241-109-0228 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	4,47	16476,00		73648,00		73648,00		73648,00	
			Итого по разделу 3: Панель ограждение ПО-1, ПО-2					532103,00 155087,00	14576,00 3900,00	362440,00 0,00	0,00 0,00	532103,00	
			ИТОГО по смете 2-1-3					9631702,00 6802385,00	1022472,00 440922,00	1806845,00 0,00	0,00 0,00	9631702,00	
			Смета 7-1-4.Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип I - 1301,5 $м^2$)										
1	5	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1301,5	477,00 101,00	376,00 54,00	620816,00 131452,00	489364,00 70281,00			620816,00	
2	6	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,014056	166252,00		2337,00		2337,00		2337,00	
3	7	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	124,81385	24142,00		3013256,00		3013256,00		3013256,00	
4	8	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	$м^2$ покрытия	1301,5	36,00 36,00	0,00 0,00	46854,00 46854,00	0,00 0,00			46854,00	
5	9	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,007288	166252,00		1212,00		1212,00		1212,00	
6	10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	60,3896	24142,00		1457926,00		1457926,00		1457926,00	
7	11	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1301,5	493,00 101,00	390,00 52,00	641640,00 131452,00	507585,00 67678,00	2603,00		641640,00	
8	12	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	т	127,0264	26986,00		3427934,00		3427934,00		3427934,00	
9	13	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,014056	-200405,00		-2817,00		-2817,00		-2817,00	
10	14	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,014056	166252,00		2337,00		2337,00		2337,00	
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип I - 2603 $м^2$)					9211495,00 309758,00	996949,00 137959,00	7904788,00 0,00	0,00 0,00	9211495,00	
			ИТОГО по смете 7-1-4					9211495,00 309758,00	996949,00 137959,00	7904788,00 0,00	0,00 0,00	9211495,00	
			ИТОГО по акту					25805598,00 9873157,00	2550262,00 722262,00	13185116,00 0,00	0,00 0,00	25805598,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1 883 808,65					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									27 689 406,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	%	5,00			1 384 470,33					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1 384 470,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 458 347,32	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,95									*28 935 429,95*	
			НДС	%	12,00			3 472 251,59					
			Итого с НДС									32 407 681,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель,Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП.

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя,Смагулов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг", БИН 101240002353
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касымов О.А., аттестат KZ05VJE00058598 от 21.10.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Astana Project", БИН 020940005680
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Байдурин А.Е., приказ №7-ОД от 17.10.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП