Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
**Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"**
**Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

**Справка №3**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц**

| | Код | | Договор | | | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | Номер | | | Дата | наименование | код | | наименование | код |
| | | | №44 | | | 28.03.2024г. | | | | | |
| | | | Доп соглашение №2 | | | 10.07.2024г. | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | Из графы 1 | | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г. | из них | | | | | | |
| | | | | | в отчетном месце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" | 90 693 704 | 90 693 704 | 46 941 183 | 38 462 516 | | | | | | 5 632 942 | 52 574 124 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | | 52 574 124 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432**

**И.о. руководителя** _____ **Артыкбаева Ф.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Технический надзор:**

**ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**
**БИН 041240010935**

**Директор**_____ **Бердалы Н.Л.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268**
эксперт_____Василенко Ю.С.
**Аттестат № KZ69VJE00052499**

**Подрядчик:**

**ТОО "Уральскстройинвест"**
**БИН 991040004544**

**Директор** _____ **Чингисов Е.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2**

**Доп. соглашение №2 от 10.07.2024 г. к договору №44 от 28.03.2024 г.**

**Акт №3**

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 16 июля 2024г

"Строительство врачебной амбулатории в с. Акший, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Наружные стены и перегородки** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-11)** | | | | | |
| **1** | **1** | **6105-0201-0101** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **м3** | **304,6** | **37432** | **11 401 787** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 73,104 | 29197 | 2 134 417 | Казахстан |
| 1.2 | 1.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 72,52862888 | 118323 | 8 581 805 | Казахстан |
| **2** | **2** | **1114-0301-0203** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **421,86** | **10934** | **4 612 617** | |
| **3** | **3** | **6105-0401-0103** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **2,783** | **316645** | **881 223** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 3.1 | 3.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,783 | 310546 | 864 250 | |
| | | | **Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)** | | | | | |
| **4** | **4** | **6103-0101-0209** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **18,9** | **31101** | **587 809** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19,1835 | 31603 | 606 256 | Казахстан |
| **5** | **5** | **214-210-0301** | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | **1 т** | **0,622** | **315723** | **196 380** | **Казахстан** |
| **6** | **6** | **6111-0401-0103** | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **93,6** | **6070** | **568 152** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 6.1 | 6.1 | 235-103-0312 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка | м2 | 215,28 | 1699 | 365 761 | Казахстан |
| **7** | **7** | **6104-0802-0403** | **Установка монтажных изделий масса, до 20 кг** | **т** | **0,09524** | **311705** | **29 687** | |
| **8** | **8** | **222-509-1001** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **1 т** | **0,05824** | **1093929** | **63 710** | **Казахстан** |
| **9** | **9** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,037** | **326643** | **12 086** | **Казахстан** |
| | | | **Подраздел 1.3. Перемычки (АС-13)** | | | | | |
| **10** | **10** | **6104-0301-0110** | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | **шт.** | **147** | **1771** | **260 337** | |
| **11** | **11** | **6104-0301-0111** | **Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т** | **шт.** | **7** | **7857** | **54 999** | |
| **12** | **12** | **222-102-0101** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,903** | **126092** | **113 861** | **Казахстан** |
| **13** | **13** | **222-102-0102** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,766** | **132421** | **101 434** | **Казахстан** |
| **14** | **14** | **222-102-0103** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,066** | **134506** | **8 877** | **Казахстан** |
| **15** | **15** | **222-102-0105** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **2,08** | **142819** | **297 064** | **Казахстан** |
| **16** | **16** | **222-102-0107** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **1,887** | **148550** | **280 314** | **Казахстан** |
| **17** | **17** | **222-102-0108** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,943** | **177980** | **167 835** | **Казахстан** |
| **18** | **18** | **222-102-0209** | **Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,908** | **162124** | **147 209** | **Казахстан** |
| | | | **Раздел 2. Плиты покрытия** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-16)** | | | | | |
| **19** | **19** | **6104-0401-0106** | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2** | **шт.** | **64** | **10163** | **650 432** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | 1 м2 | 439,9488 | 11609 | 5 107 366 | Казахстан |
| 21 | 21 | 6104-0802-0403 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,07126 | 1485450 | 105 853 | |
| 22 | 22 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 0,35 | 35504 | 12 426 | Казахстан |
| | | | Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-17) | | | | | |
| 23 | 23 | 1106-0801-0112 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,48 | 85301 | 126 245 | |
| 24 | 24 | 6103-0703-0102 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,19422 | 69702 | 13 538 | |
| 25 | 25 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,041 | 368779 | 15 120 | Казахстан |
| 26 | 26 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | 1 т | 0,297 | 315375 | 93 666 | Казахстан |

**Всего** 38 462 516

в том числе оборудование

| | |
|---|---|
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 2 807 764 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2198,225/216594,586=0,01014903) | 390 357 |
| Сметная прибыль (5)% | 2 063 514 |
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 833 213 |
| **Итого в текущих ценах** | **44 557 364** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **47 899 166** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **46 941 183** |
| НДС (12 %) | 5 632 942 |
| **Итого** | **52 574 124** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**

**БИН 220740016432** **И.о. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор** _____ **Чингисов Е.Е.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт** _____ **Жиенбаева Г.Х.**
**приказ №08 от 22.05.2024г.**

**Технадзор:**

**ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт** _____ **Василенко Ю.С.**
**приказ №25 от 02.05.2024г.**

**№ KZ69VJE00052499**