Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060140010407, Акмолинская область, г.Щучинск, Абылай хана 34
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614, г.Астана, ул.Пушкина 71/4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 5/23 "Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома позиция 1 по адресу: ул.Канай-Би пересечение ул.Геологическая в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области" Корректировка (сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Строительство пятиэтажного 45-ти квартирного жилого дома позиция 1.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №№66 от 07.10.2020г

Акт выполненных работ №18

за Октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1: Блоки стен подвалов										
1	42	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	11,088	3 772,0 3 469,0	299,0 130,0	41 824,0 38 464,0	3 315,0 1 441,0	44,0		41 824,0	
2	43	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,167429	24 588,0		4 117,0		4 117,0		4 117,0	
3	44	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,307138	1 069,0		328,0		328,0		328,0	
4	45	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	10,032	3 679,0 3 547,0	132,0 59,0	36 908,0 35 584,0	1 324,0 592,0			36 908,0	
5	46	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,189605	24 588,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0	
6	48	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0531	1 432 385,0 232 095,0	27 910,0 7 675,0	76 060,0 12 324,0	1 482,0 408,0	62 254,0		76 060,0	
7	49	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,132	277 721,0 173 201,0	71 043,0 19 401,0	36 659,0 22 863,0	9 378,0 2 561,0	4 419,0		36 659,0	
8	50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,132	1 145 627,0		151 223,0		151 223,0		151 223,0	
9	51	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3	335,0		1 005,0		1 005,0		1 005,0	
			Итого по разделу 1: Блоки стен подвалов					352 786,0 109 235,0	15 499,0 5 002,0	228 052,0 0,0	0,0 0,0	352 786,0	
			Раздел 2: Стены										
10	53	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	115,564937	-154 940,97		-17 905 744,0		-17 905 744,0		-17 905 744,0	
11	60	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		95,25593	-154 940,97		-14 759 046,0		-14 759 046,0		-14 759 046,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.									
			Итого по разделу 2: Стены					-32 664 790,0	0,0	-32 664 790,0	0,0	-32 664 790,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Перегородки										
12	88	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,687582	-154 940,97		-2 120 767,0		-2 120 767,0		-2 120 767,0	
13	91	217-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	1,733	14,0		24,0		24,0		24,0	
14	100	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота/ограждения лоджий/. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	74,2	1 697,0 1 641,0	37,0 11,0	125 917,0 121 762,0	2 745,0 816,0	1 410,0		125 917,0	
15	101	224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	74,2	3 514,0		260 739,0		260 739,0		260 739,0	
			Итого по разделу 3: Перегородки					-1 734 087,0	2 745,0	-1 858 594,0	0,0	-1 734 087,0	
								121 762,0	816,0	0,0	0,0		
			Раздел 5: Кровля										
16	160	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,939154	-154 940,97		-145 513,0		-145 513,0		-145 513,0	
17	163	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,85701	-154 940,97		-132 786,0		-132 786,0		-132 786,0	
18	220	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	2 366,4	792,0 532,0	3,0 1,0	1 874 189,0 1 258 925,0	7 099,0 2 366,0	608 164,0		1 874 189,0	
			Итого по разделу 5: Кровля					1 595 890,0	7 099,0	329 865,0	0,0	1 595 890,0	
								1 258 925,0	2 366,0	0,0	0,0		
			Раздел 6: Внутренняя отделка										
19	229	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	19,5	2 671,0 2 303,0	12,0 3,0	52 084,0 44 908,0	235,0 59,0	6 942,0		52 084,0	
20	230	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	19,5	973,0 807,0	9,0 3,0	18 974,0 15 736,0	176,0 59,0	3 062,0		18 974,0	
21	234	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	214,8	213,0 196,0	3,0 1,0	45 752,0 42 101,0	645,0 215,0	3 007,0		45 752,0	
22	234	261-201-0337 *РСНБ РК 2022*	Краски сухие	кг	1,074	170,0		183,0		183,0		183,0	
23	238	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	252,6	874,0 723,0	8,0 2,0	220 772,0 182 630,0	2 021,0 505,0	36 122,0		220 772,0	
24	239	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	10,3	458,0 410,0	3,0 1,0	4 717,0 4 223,0	31,0 10,0	464,0		4 717,0	
25	240	261-201-0337 *РСНБ РК 2022*	Краски сухие	кг	0,0515	170,0		9,0		9,0		9,0	
26	241	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	116,2	2 813,0 2 498,0	11,0 3,0	326 871,0 290 268,0	1 279,0 349,0	35 325,0		326 871,0	
27	242	261-201-0343 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	59,262	1 029,0		60 981,0		60 981,0		60 981,0	
28	244	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	2 458,8	973,0 807,0	9,0 3,0	2 392 412,0 1 984 252,0	22 129,0 7 376,0	386 031,0		2 392 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	249	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	4 875,795	874,0 723,0	8,0 2,0	4 261 445,0 3 525 200,0	39 007,0 9 752,0	697 238,0		4 261 445,0	
30	250	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	158,5	13 840,0 10 863,0	59,0 21,0	2 193 640,0 1 721 786,0	9 352,0 3 329,0	462 504,0		2 193 640,0	
31	254	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м²	312,1	5 403,0 4 401,0	53,0 15,0	1 686 276,0 1 373 552,0	16 542,0 4 682,0	296 183,0		1 686 276,0	
32	255	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	312,1	874,0 723,0	8,0 2,0	272 775,0 225 648,0	2 497,0 624,0	44 630,0		272 775,0	
33	259	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м²	19,6	6 426,0 4 707,0	42,0 12,0	125 950,0 92 257,0	823,0 235,0	32 870,0		125 950,0	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					11 662 841,0 9 502 561,0	94 737,0 27 195,0	2 065 551,0 0,0	0,0 0,0	11 662 841,0	
			Раздел 8: Разные работы										
34	283	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	5,0696	37 396,0 29 852,0	7 543,0 1 652,0	189 583,0 151 338,0	38 240,0 8 375,0	5,0		189 583,0	
35	285	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,166008	25 201,0		29 385,0		29 385,0		29 385,0	
36	292	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 772,0 796,0	632,0 123,0	7 088,0 3 184,0	2 528,0 492,0	1 376,0		7 088,0	
37	293	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,088	154 003,0		13 552,0		13 552,0		13 552,0	
38	312	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,16321	418,0 228,0	8,0 2,0	2 158,0 1 177,0	41,0 10,0	940,0		2 158,0	
39	313	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	11,25	5 781,0 5 353,0	222,0 75,0	65 036,0 60 221,0	2 498,0 844,0	2 318,0		65 036,0	
40	314	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,14625	35 196,0		5 147,0		5 147,0		5 147,0	
41	315	261-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	м²	11,475	4 307,0		49 423,0		49 423,0		49 423,0	
42	316	213-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, серая	м²	11,25	2 865,0		32 231,0		32 231,0		32 231,0	
43	331	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	14,508625	418,0 228,0	8,0 2,0	6 065,0 3 308,0	116,0 29,0	2 641,0		6 065,0	
44	332	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м³	0,03456	276 848,0 110 878,0	2 341,0 675,0	9 568,0 3 832,0	81,0 23,0	5 655,0		9 568,0	
45	333	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,03456	15 536,0 4 123,0	186,0 59,0	537,0 142,0	6,0 2,0	388,0		537,0	
46	334	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	13,02	3 272,0 1 184,0	10,0 3,0	42 601,0 15 416,0	130,0 39,0	27 056,0		42 601,0	
47	335	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	14,973	3 406,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0	
48	336	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		17	5 849,0	64,0	99 433,0	1 088,0	27 064,0		99 433,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 193,0	18,0	71 281,0	306,0				
49	337	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	19,55	3 503,0		68 484,0		68 484,0		68 484,0	
50	338	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7,6	3 963,0	0,0	30 119,0	0,0	13 931,0		30 119,0	
						2 130,0	0,0	16 188,0	0,0				
51	339	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	7,2	4 148,0	32,0	29 866,0	231,0	19 361,0		29 866,0	
						1 427,0	8,0	10 274,0	58,0				
52	352	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	14,097375	418,0	8,0	5 893,0	113,0	2 566,0		5 893,0	
						228,0	2,0	3 214,0	28,0				
53	353	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м³	0,03456	276 848,0	2 341,0	9 568,0	81,0	5 655,0		9 568,0	
						110 878,0	675,0	3 832,0	23,0				
54	354	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,03456	15 536,0	186,0	537,0	6,0	388,0		537,0	
						4 123,0	59,0	142,0	2,0				
55	355	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	11,47	3 272,0	10,0	37 530,0	114,0	23 835,0		37 530,0	
						1 184,0	3,0	13 580,0	34,0				
56	356	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	13,1905	3 406,0		44 927,0		44 927,0		44 927,0	
57	357	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м²	15,16	5 849,0	64,0	88 671,0	970,0	24 135,0		88 671,0	
						4 193,0	18,0	63 566,0	273,0				
58	358	214-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	17,434	2 083,0		36 315,0		36 315,0		36 315,0	
59	359	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7	3 963,0	0,0	27 741,0	0,0	12 831,0		27 741,0	
						2 130,0	0,0	14 910,0	0,0				
60	360	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	6,2	4 148,0	32,0	25 718,0	199,0	16 672,0		25 718,0	
						1 427,0	8,0	8 847,0	50,0				
61	373	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	14,508625	418,0	8,0	6 065,0	116,0	2 641,0		6 065,0	
						228,0	2,0	3 308,0	29,0				
62	374	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м³	0,03456	276 848,0	2 341,0	9 568,0	81,0	5 655,0		9 568,0	
						110 878,0	675,0	3 832,0	23,0				
63	375	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,03456	15 536,0	186,0	537,0	6,0	388,0		537,0	
						4 123,0	59,0	142,0	2,0				
64	376	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	13,02	3 272,0	10,0	42 601,0	130,0	27 056,0		42 601,0	
						1 184,0	3,0	15 416,0	39,0				
65	377	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	14,973	3 406,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0	
66	378	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м²	17	5 849,0	64,0	99 433,0	1 088,0	27 064,0		99 433,0	
						4 193,0	18,0	71 281,0	306,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	379	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	19,55	3 503,0		68 484,0		68 484,0		68 484,0	
68	380	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7,6	3 963,0 2 130,0	0,0 0,0	30 119,0 16 188,0	0,0 0,0	13 931,0		30 119,0	
69	381	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	7,2	4 148,0 1 427,0	32,0 8,0	29 866,0 10 274,0	231,0 58,0	19 361,0		29 866,0	
70	382	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	9	4 185,0 3 106,0	353,0 121,0	37 665,0 27 954,0	3 177,0 1 089,0	6 534,0		37 665,0	
71	383	528-101-0101 *СпрСЦ 09.2023*	Антивандальные почтовые ящики на замке	шт.	9	72 366,0		651 294,0		651 294,0		651 294,0	
72	384	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,421	316 027,0 309 460,0	6 567,0 1 664,0	133 047,0 130 283,0	2 765,0 701,0			133 047,0	
73	385	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,421	382 476,0		161 022,0		161 022,0		161 022,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы					2 328 873,0 723 130,0	54 036,0 12 835,0	900 413,0 651 294,0	0,0 0,0	2 328 873,0	
			Раздел 9: Лестницы										
74	392	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,21778	418,0 228,0	8,0 2,0	927,0 506,0	17,0 4,0	404,0		927,0	
75	393	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	2,91	9 408,0 6 189,0	1 899,0 413,0	27 377,0 18 010,0	5 526,0 1 202,0	3 841,0		27 377,0	
76	394	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки и лазы утепленные, однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	$м^2$	2,91	55 191,0		160 606,0		160 606,0		160 606,0	
77	397	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,60419	418,0 228,0	8,0 2,0	6 941,0 3 786,0	133,0 33,0	3 022,0		6 941,0	
78	399	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,093139	-154 940,97		-14 431,0		-14 431,0		-14 431,0	
			Итого по разделу 9: Лестницы					181 420,0 22 302,0	5 676,0 1 239,0	153 442,0 0,0	0,0 0,0	181 420,0	
			Раздел 10: Двери										
79	413	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	2 472,8	634,0		1 567 755,0		1 567 755,0		1 567 755,0	
80	416	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	92	3 507,0		322 644,0		322 644,0		322 644,0	
81	418	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	10	545,0		5 450,0		5 450,0		5 450,0	
			Итого по разделу 10: Двери					1 895 849,0 0,0	0,0 0,0	1 895 849,0 0,0	0,0 0,0	1 895 849,0	
			Раздел 11: Окна										
82	422	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	20,6145	-8 150,0 -4 398,0	-562,0 -190,0	-168 008,0 -90 663,0	-11 586,0 -3 917,0	-65 760,0		-168 008,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	426	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	20,6145	-54 831,92		-1 130 333,0		-1 130 333,0		-1 130 333,0	
84	443	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	6	3 707,0		22 242,0		22 242,0		22 242,0	
			Итого по разделу 11: Окна					-1 276 099,0	-11 586,0	-1 173 851,0	0,0	-1 276 099,0	
								-90 663,0	-3 917,0	0,0	0,0		
			Раздел 12: Полы										
85	446	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	16,02	-3 042,0	-280,0	-48 733,0	-4 486,0	-19 817,0		-48 733,0	
						-1 525,0	-79,0	-24 430,0	-1 266,0				
86	454	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	399,3	6 256,0	68,0	2 498 021,0	27 152,0	1 767 302,0		2 498 021,0	
						1 762,0	24,0	703 567,0	9 583,0				
87	468	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	1 736,4	6 256,0	68,0	10 862 918,0	118 076,0	7 685 306,0		10 862 918,0	
						1 762,0	24,0	3 059 537,0	41 674,0				
88	473	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	28	6 174,0	222,0	172 872,0	6 216,0	16 772,0		172 872,0	
						5 353,0	75,0	149 884,0	2 100,0				
89	474	261-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	$м^2$	26,56	4 307,0		114 394,0		114 394,0		114 394,0	
90	478	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	6	6 174,0	222,0	37 044,0	1 332,0	3 594,0		37 044,0	
						5 353,0	75,0	32 118,0	450,0				
91	479	261-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	$м^2$	6,6	4 307,0		28 426,0		28 426,0		28 426,0	
			Итого по разделу 12: Полы					13 664 942,0	148 290,0	9 595 977,0	0,0	13 664 942,0	
								3 920 676,0	52 541,0	0,0	0,0		
			Итого по отделу ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы					-3 992 375,0	316 496,0	-20 528 086,0	0,0	-3 992 375,0	
								15 567 928,0	98 077,0	651 294,0	0,0		
			Отдел 2: ЛС 2-01-04-03. Внутреннее инженерное оборудование. Сети системы водоснабжения и канализации										
92	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,1	384,0	2,0	422,0	2,0	2,0		422,0	
						380,0	0,0	418,0	0,0				
93	19	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	5	390,0	2,0	1 950,0	10,0	40,0		1 950,0	
						380,0	0,0	1 900,0	0,0				
94	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,7	418,0	8,0	1 965,0	37,0	855,0		1 965,0	
						228,0	2,0	1 072,0	9,0				
95	28	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,001	3 632 120,0	2 179 426,0	3 632,0	2 179,0			3 632,0	
						1 452 694,0	469 162,0	1 453,0	469,0				
96	29	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	1	12 072,0		12 072,0		12 072,0		12 072,0	
97	30	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	21 989,0	0,0	21 989,0	0,0	5 411,0		21 989,0	
						16 578,0	0,0	16 578,0	0,0				
98	31	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	59 680,0	2 851,0	2 984,0	143,0	1 839,0		2 984,0	
						20 042,0	838,0	1 002,0	42,0				
99	69	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	15	1 535,0		23 025,0		23 025,0		23 025,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	70	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	60	4 239,0 4 194,0	0,0 0,0	254 340,0 251 640,0	0,0 0,0	2 700,0		254 340,0	
101	71	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	30	9 945,0		298 350,0		298 350,0		298 350,0	
102	72	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	30	7 771,0		233 130,0		233 130,0		233 130,0	
103	77	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	0,273	-292,0		-80,0		-80,0		-80,0	
104	80	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водоводяных	комплект	45	47 097,0 45 640,0	1 377,0 457,0	2 119 365,0 2 053 800,0	61 965,0 20 565,0	3 600,0		2 119 365,0	
105	81	513-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	45	79 849,0		3 593 205,0		3 593 205,0		3 593 205,0	
106	95	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,3	59 680,0 20 042,0	2 851,0 838,0	17 904,0 6 013,0	855,0 251,0	11 036,0		17 904,0	
107	118	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	12 378,0 11 683,0	281,0 96,0	371 340,0 350 490,0	8 430,0 2 880,0	12 420,0		371 340,0	
108	119	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	30	8 653,0		259 590,0		259 590,0		259 590,0	
109	120 (акт №17 ошибка в расц.)	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15	-9 942,0 -9 206,0	-179,0 -59,0	-149 130,0 -138 090,0	-2 685,0 -885,0	-8 355,0		-149 130,0	
110	120	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15	27 003,0 9 206,0	179,0 59,0	405 045,0 138 090,0	2 685,0 885,0	264 270,0		405 045,0	
111	120	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	30	27 003,0 9 206,0	179,0 59,0	810 090,0 276 180,0	5 370,0 1 770,0	528 540,0		810 090,0	
112	121	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	30	52 145,0		1 564 350,0		1 564 350,0		1 564 350,0	
113	122	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка-мойки на одно отделение	комплект	30	5 993,0 5 371,0	56,0 18,0	179 790,0 161 130,0	1 680,0 540,0	16 980,0		179 790,0	
114	123	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	30	15 378,0		461 340,0		461 340,0		461 340,0	
115	124	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	30	12 976,0 11 683,0	1 093,0 366,0	389 280,0 350 490,0	32 790,0 10 980,0	6 000,0		389 280,0	
116	125	244-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.	30	55 173,0		1 655 190,0		1 655 190,0		1 655 190,0	
117	128	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ручных насосов	шт.	1	35 666,0 33 579,0	1 025,0 325,0	35 666,0 33 579,0	1 025,0 325,0	1 062,0		35 666,0	
118	129	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943,0		158 943,0		158 943,0		158 943,0	
119	130	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные диаметром 40 мм	м	20	239,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-03. Внутреннее инженерное оборудование. Сети системы водоснабжения и канализации					12 730 527,0 3 505 745,0	114 486,0 37 831,0	5 358 147,0 3 752 148,0	0,0 0,0	12 730 527,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 3: ЛС 2-01-04-02. Внутренние инженерные системы. Отопление и вентиляция										
120	1 (акт №17 ошибка в расц.)	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	116	-3 104,0	-42,0	-360 064,0	-4 872,0			-360 064,0	
						-3 062,0	-12,0	-355 192,0	-1 392,0				
121	1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	116	5 850,0	42,0	678 600,0	4 872,0	318 536,0		678 600,0	
						3 062,0	12,0	355 192,0	1 392,0				
122	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	80	-3 264,0		-261 120,0		-261 120,0		-261 120,0	
123	3	6115-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	9	17 560,0	89,0	158 040,0	801,0	124 344,0		158 040,0	
						3 655,0	29,0	32 895,0	261,0				
124	5	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	9	943,0	0,0	8 487,0	0,0	1 305,0		8 487,0	
						798,0	0,0	7 182,0	0,0				
125	15	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	93	384,0	2,0	35 712,0	186,0	186,0		35 712,0	
						380,0	0,0	35 340,0	0,0				
126	18	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	89	384,0	2,0	34 176,0	178,0	178,0		34 176,0	
						380,0	0,0	33 820,0	0,0				
127	19	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	390,0	2,0	1 560,0	8,0	32,0		1 560,0	
						380,0	0,0	1 520,0	0,0				
128	55	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2	390,0	2,0	780,0	4,0	16,0		780,0	
						380,0	0,0	760,0	0,0				
129	65	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,75	280,0	6,0	210,0	5,0	142,0		210,0	
						85,0	1,0	64,0	1,0				
130	66	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2	5 440,0	406,0	10 880,0	812,0	2 424,0		10 880,0	
						3 822,0	133,0	7 644,0	266,0				
131	67	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,2	4 064,0		8 941,0		8 941,0		8 941,0	
132	72	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	30	390,0	2,0	11 700,0	60,0	240,0		11 700,0	
						380,0	0,0	11 400,0	0,0				
133	97	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	135	6 595,0	98,0	890 325,0	13 230,0	56 835,0		890 325,0	
						6 076,0	30,0	820 260,0	4 050,0				
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-02. Внутренние инженерные системы. Отопление и вентиляция					1 218 227,0	15 284,0	252 059,0	0,0	1 218 227,0	
								950 885,0	4 578,0	0,0	0,0		
			Отдел 4: ЛС 2-01-04-04.Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение										
134	3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	6 896,0	474,0	20 688,0	1 422,0	72,0		20 688,0	
						6 398,0	146,0	19 194,0	438,0				
135	4	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 901,0		56 703,0		56 703,0		56 703,0	
136	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шина защитная ШНИ-6х9-8-Д-С	шт	6	469,64		2 818,0		2 818,0		2 818,0	
137	8	6124-0302-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	45	17 010,0	308,0	765 450,0	13 860,0	205 740,0		765 450,0	
						12 130,0	73,0	545 850,0	3 285,0				
138	9	247-204-0619 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	45	954,0		42 930,0		42 930,0		42 930,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	10	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0765	532 369,0		40 726,0		40 726,0		40 726,0	
140	11	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	45	2 449,0 2 175,0	234,0 73,0	110 205,0 97 875,0	10 530,0 3 285,0	1 800,0		110 205,0	
141	31	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	45	3 953,0 3 916,0	15,0 5,0	177 885,0 176 220,0	675,0 225,0	990,0		177 885,0	
142	32	247-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	45	1 200,0		54 000,0		54 000,0		54 000,0	
143	33	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	15 393,0 9 597,0	3 469,0 1 451,0	61 572,0 38 388,0	13 876,0 5 804,0	9 308,0		61 572,0	
144	35	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	4	7 821,0		31 284,0		31 284,0		31 284,0	
145	37	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	7 767,0 4 799,0	2 777,0 1 163,0	116 505,0 71 985,0	41 655,0 17 445,0	2 865,0		116 505,0	
146	38	247-102-0187 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18 Вт, IP20	шт.	15	6 309,0		94 635,0		94 635,0		94 635,0	
147	39	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	77	2 417,0 2 288,0	12,0 4,0	186 109,0 176 176,0	924,0 308,0	9 009,0		186 109,0	
148	40	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	32	13 014,0		416 448,0		416 448,0		416 448,0	
149	41	247-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	45	23 036,0		1 036 620,0		1 036 620,0		1 036 620,0	
150	42	247-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	3	14 945,0		44 835,0		44 835,0		44 835,0	
151	43	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	30	49 164,0		1 474 920,0		1 474 920,0		1 474 920,0	
152	44	6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2	шт.	6	6 725,0 6 627,0	72,0 22,0	40 350,0 39 762,0	432,0 132,0	156,0		40 350,0	
153	45	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	6	11 010,0		66 060,0		66 060,0		66 060,0	
154	46	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	3	20 960,0 12 581,0	4 357,0 1 437,0	62 880,0 37 743,0	13 071,0 4 311,0	12 066,0		62 880,0	
155	47	247-103-0931 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	14 033,0		42 099,0		42 099,0		42 099,0	
156	48	Прайс-лист *ТОО «ТД ИЭК.КАЗ» г.Алматы*	Лампа энергосберегающая мощностью 25 Вт,КЭЛ-S E27 25Вт	шт	15	1 857,14		27 857,0		27 857,0		27 857,0	
157	49	Прайс-лист *ТОО «КазСвет Group» г.Алматы*	Компактная люминесцентная лампа,мощностью 36 Вт,MST PL-L 36W/840/4P1CT/25	шт	3	1 611,61		4 835,0		4 835,0		4 835,0	
158	50	247-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	72	780,0		56 160,0		56 160,0		56 160,0	
159	51	Прайс-лист *ТОО «КазСвет Group» г.Алматы*	Лампа энергосберегающая для РКУ,Tornado High Lumen 45 W WW E27	шт	3	12 275,0		36 825,0		36 825,0		36 825,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	52	Прайс-лист ИП "Аншмова М.М." г.Караганда	Блок аварийного питания (для люминесцентных ламп),ES1 /БАП58-1/	шт	3	10 850,0		32 550,0		32 550,0		32 550,0	
161	84	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	73	4 441,0	32,0	324 193,0	2 336,0	93 002,0		324 193,0	
						3 135,0	10,0	228 855,0	730,0				
162	85	247-213-0105 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	73	249,0		18 177,0		18 177,0		18 177,0	
163	86	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	279	1 255,0	1,0	350 145,0	279,0	13 113,0		350 145,0	
						1 207,0	0,0	336 753,0	0,0				
164	87	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	162	478,0		77 436,0		77 436,0		77 436,0	
165	88	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	117	537,0		62 829,0		62 829,0		62 829,0	
166	89	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 074,0	1,0	5 370,0	5,0	75,0		5 370,0	
						1 058,0	0,0	5 290,0	0,0				
167	90	247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 431,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0	
168	91	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0	
169	92	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 255,0	1,0	2 510,0	2,0	94,0		2 510,0	
						1 207,0	0,0	2 414,0	0,0				
170	93	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0	
171	94	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	536	1 255,0	1,0	672 680,0	536,0	25 192,0		672 680,0	
						1 207,0	0,0	646 952,0	0,0				
172	95	247-214-0118 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	491	672,0		329 952,0		329 952,0		329 952,0	
173	96	247-214-0403 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	45	1 563,0		70 335,0		70 335,0		70 335,0	
174	97	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	77	1 074,0	1,0	82 698,0	77,0	1 155,0		82 698,0	
						1 058,0	0,0	81 466,0	0,0				
175	98	247-214-0102 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	77	389,0		29 953,0		29 953,0		29 953,0	
176	101	247-202-0204 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	45	6 247,0		281 115,0		281 115,0		281 115,0	
177	102	247-214-0606 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	90	1 928,0		173 520,0		173 520,0		173 520,0	
178	103	Прайс-лист ИП "Аншмова М.М." г.Караганда	Зажим винтовой 12 пар,ЭВИ-3 1,0-2,5мм2	шт	90	201,79		18 161,0		18 161,0		18 161,0	
179	104	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	16	9 132,0	0,0	146 112,0	0,0			146 112,0	
						9 132,0	0,0	146 112,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	105	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Датчик движения для управления освещением,ДД 009	шт	15	3 083,93		46 259,0		46 259,0		46 259,0	
181	106	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Фотореле ФР-2	шт	1	14 397,32		14 397,0		14 397,0		14 397,0	
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-04.Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение					7 815 040,0	99 680,0	5 064 325,0	0,0	7 815 040,0	
								2 651 035,0	35 963,0	0,0	0,0		
			Отдел 5: ВКЛЮЧЕНИЕ №2										
			Раздел 11: Перегородки										
182	6	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Ворота/ограждения лоджий/. Облицовка стальным профилированным листом	м²	51,4	1 697,0	37,0	87 226,0	1 901,0	978,0		87 226,0	
						1 641,0	11,0	84 347,0	565,0				
183	7	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	51,4	3 514,0		180 620,0		180 620,0		180 620,0	
			Итого по разделу 11: Перегородки					267 846,0	1 901,0	181 598,0	0,0	267 846,0	
								84 347,0	565,0	0,0	0,0		
			Раздел 12: ВКЛЮЧЕНИЕ №3										
184	15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	753,4185	2 671,0	12,0	2 012 381,0	9 041,0	268 217,0		2 012 381,0	
						2 303,0	3,0	1 735 123,0	2 260,0				
			Итого по разделу 12: ВКЛЮЧЕНИЕ №3					2 012 381,0	9 041,0	268 217,0	0,0	2 012 381,0	
								1 735 123,0	2 260,0	0,0	0,0		
			Раздел 13: ЛС 2-01-04-03. Сети системы водоснабжения и канализации										
185	26	СПрайс-лист ТОО "12 Месяцев-Астана"	Люк-дверца ЭРА ревизионная с фланцем 296х396	шт	72	2 550,89		183 664,0		183 664,0		183 664,0	
186	14	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,563	-154 940,97		-87 232,0		-87 232,0		-87 232,0	
			Итого по разделу 13: ЛС 2-01-04-03. Сети системы водоснабжения и канализации					96 432,0	0,0	-87 232,0	0,0	96 432,0	
								0,0	0,0	183 664,0	0,0		
			Итого по отделу ВКЛЮЧЕНИЕ №2					2 376 659,0	10 942,0	362 583,0	0,0	2 376 659,0	
								1 819 470,0	2 825,0	183 664,0	0,0		
			Отдел 6: ВКЛЮЧЕНИЕ №4										
			Раздел 14: ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы										
187	36	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	115,564937	146 109,0		16 885 077,0		16 885 077,0		16 885 077,0	
188	37	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	95,25593	146 109,0		13 917 749,0		13 917 749,0		13 917 749,0	
189	38	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	13,687582	146 109,0		1 999 879,0		1 999 879,0		1 999 879,0	
190	39	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,939154	146 109,0		137 219,0		137 219,0		137 219,0	
191	40	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,85701	146 109,0		125 217,0		125 217,0		125 217,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	41	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		0,987	12 267,0	553,0	12 108,0	546,0	4 214,0		12 108,0	
				м^2		7 445,0	188,0	7 348,0	186,0				
193	42	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		0,987	31 092,0		30 688,0		30 688,0		30 688,0	
				м^2									
194	43	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		1,926448	146 109,0		281 471,0		281 471,0		281 471,0	
				1000 шт.									
195	44	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		0,093139	146 109,0		13 608,0		13 608,0		13 608,0	
				1000 шт.									
196	45	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,3804	12 267,0	553,0	16 933,0	764,0	5 892,0		16 933,0	
				м^2		7 445,0	188,0	10 277,0	260,0				
197	46	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		1,3804	31 092,0		42 919,0		42 919,0		42 919,0	
				м^2									
198	47	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		951,963	2 671,0	12,0	2 542 693,0	11 424,0	338 898,0		2 542 693,0	
				м^2 отделываемой поверхности		2 303,0	3,0	2 192 371,0	2 856,0				
199	48	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	706,0349	1 835,0	12,0	1 295 574,0	8 472,0	251 349,0		1 295 574,0	
						1 467,0	3,0	1 035 753,0	2 118,0				
			Итого по разделу 14: ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы					37 301 135,0	21 206,0	34 034 180,0	0,0	37 301 135,0	
								3 245 749,0	5 420,0	0,0	0,0		
			Раздел 15: ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение										
200	49	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1		1	127 680,0		127 680,0				127 680,0	
				шт.						127 680,0			
201	50	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		45	60 632,0		2 728 440,0				2 728 440,0	
				шт.						2 728 440,0			
202	51	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1		1	117 024,0		117 024,0				117 024,0	
				шт.						117 024,0			
			Итого по разделу 15: ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение					2 973 144,0	0,0	0,0	0,0	2 973 144,0	
								0,0	0,0	2 973 144,0	0,0		
			Раздел 16: ВКЛЮЧЕНИЕ №3										
203	52	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		0,563	146 109,0		82 259,0		82 259,0		82 259,0	
				1000 шт.									
			Итого по разделу 16: ВКЛЮЧЕНИЕ №3					82 259,0	0,0	82 259,0	0,0	82 259,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого по отделу ВКЛЮЧЕНИЕ №4					40 356 538,0	21 206,0	34 116 439,0	0,0	40 356 538,0	
								3 245 749,0	5 420,0	2 973 144,0	0,0		
			ИТОГО по акту					60 504 616,0	578 094,0	24 625 467,0	0,0	60 504 616,0	
								27 740 812,0	184 694,0	7 560 250,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7 560 250,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту									**52944366,00**	**60504616,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					**0,06**				**3335495,06**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					**0,00**				**168839,58**	
			Сметная прибыль 5%					**0,05**				**2822435,03**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%					**0,02**				**1280179,01**	
			ИТОГО в сметных ценах									**68111564,69**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.					**1,04**				**70921166,73**	
			НДС 12%					**0,12**				**8510540,01**	
			ИТОГО с НДС									**79431706,74**	
			Итого со скидкой					**0,10**				**71488536,37**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060140010407
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Молдаханов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем Құрылыс" , БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Рахимбаев С.Д., Аттестат № KZ84VJE0005669 от 20.08.2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-сметчик Кравченко А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО «KEAA Project», БИН 100340014166
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саяпин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.