форма № 3

Заказчик: Бурашев Сапарбай Нажбенович

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Переоборудование жилого дома и сарая под административное здание, магазин по ул. Жанкожа Нурмухамедулы №32-А в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2024 год

а) с начало года- 1500000 тенге

б) с начало работ- 1500000 тенге

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Договор № 6 от 10.04. 2024г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Переоборудование жилого дома и сарая под административное здание, магазин по ул. Жанкожа Нурмухамедулы №32-А в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	1500000	-	-	-	-	1500000	1500000	1500000

Заказчик: Бурашев Сапарбай Нажбенович

Администратор:_____ С. Бурашев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С. Серикбаев

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Рукаводитель:_____ Т. Куттыбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: _____ С. Байхуатов

Заказчик: Бурашев Сапарбай Нажбенович

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №6 от 10.04. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование жилого дома и сарая под административное здание, магазин по ул. Жанкожа Нурмухамедулы №32-А в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
		КРЫЛЬЦО										
1	1108-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	12		6131,98	415,68	73584	4989	41608	27081	108718
		НР - 43%; СП - 8%				2248,92	177,72	26987	2133		8053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,6	34776,00				20866		
1.2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0554	0,6648	25338,00				16845		
2	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	36		2022,05	77,37	72794	2785	1607	82115	167302
		НР - 118%; СП - 8%				1900,07	32,97	68402	1187		12393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,09	17843,00				1606		
2.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	36	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					146378	7774	43215	109196	276020
								95389	3320	--	20446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					146378				
	Материалы		Тенге					43215				
	Всего заработная плата		Тенге						98709			
		Накладные расходы	Тенге					109196				
		Сметная прибыль	Тенге					20446				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					276020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						98709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					276020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						98709			
		РАЗДЕЛ 2.										
		ПОЛЫ										
3	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23		2180,53	89,94	50152	2068	8986	37774	94960
		НР - 43%; СП - 8%				1696,90	47,27	39098	1087		7034	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,299	19495,00				5829		
3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,7038	4459,00				3138		
3.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	23,46	--				--		
4	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18		2422,00	16,66	43596	300	36407	6881	54191
		НР - 18% СП - 8%				382,72	6,23	6889	112		4014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	18,18	1934,00				35160		
5	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	23		9105,00	--	209415	--	209415	--	226168
		СП - 8%				--	--	--	--		16753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					303163	2368	254808	44355	375319
								45987	1199	--	27801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					303163				
	Материалы		Тенге					45393				
	Всего заработная плата		Тенге						47186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					209415				
		Накладные расходы	Тенге					44355				
		Сметная прибыль	Тенге					27801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					375319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						47186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					375319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						47186			
		РАЗДЕЛ 3.										
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
6	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1		16931,64	1,65	16932	2	157	10232	29337
		НР - 61%; СП - 8%				16773,44	--	16773	--		2173	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8		1920,84	0,76	15367	6	334	9166	26496
		НР - 61%; СП - 8%				1878,32	--	15027	--		1963	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8		3824,48	2,04	30596	16	527	18332	52843
		НР - 61%; СП - 8%				3756,64	--	30053	--		3914	
9	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	50		362,79	3,70	18140	185	564	12524	33117
		НР - 37%; СП - 8%				347,82	0,06	17391	3		2453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,9	626,00				563		
9.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	51,5	--				--		
10	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	50		105,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%				--	--	--	--		420	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	50		103,95	0,82	5198	40	527	3338	9218
		НР - 2 % СП - 5%				92,62	0,09	4631	4		683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,004	0,2	2063,00				413		
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,105	626,00				66		
11.3	261-302-0456	Провод	м	1,03	51,5	--				--		
12	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	2		729,08	24,30	1458	49	94	802	2441
		НР - 65% СП - 9%				657,41	--	1315	--		181	
13	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6		969,27	--	5816	--	70	3505	10067
		НР - 61% СП - 8%				957,71	--	5746	--		746	
14	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1		22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
15	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2		2349,00	--	4698	--	4698	--	5074
		СП - 8%				--	--	--	--		376	
16	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	8		995,00	--	7960	--	7960	--	8597
		СП - 8%				--	--	--	--		637	
17	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	8		2426,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%				--	--	--	--		1553	
18	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1		1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
19	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4		149,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
20	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1		12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%				--	--	--	--		963	
21	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,05		42441,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					169469	298	78235	57899	245559
								90936	7	--	18191	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					70169				
	Материалы		Тенге					1181				
	Всего заработная плата		Тенге						68914			
		Накладные расходы	Тенге					42037				
		Сметная прибыль	Тенге					8977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					121183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						68914			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99300				
	Материалы		Тенге					1090				
	Всего заработная плата		Тенге						22029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15862				
		Сметная прибыль	Тенге				9214				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				124376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				245559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					90943			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								896898
		Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге								11660
		Итого									908558
		Выслуга лет (1%)	Тенге								8969
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге								3588
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге								121141
		ИТОГО	Тенге								1042255
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								18 171
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	Тенге								1 060 426
		Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г = 3692 тг.	Тенге								1 339 286
		НДС 12%	Тенге								160 714
		ИТОГО	**Тенге**								**1 500 000**

Заказчик: Бурашев Сапарбай Нажбенович

Администратор:_____ С. Бурашев

Технадзор: ИП "Куттыбаев Тапжарык"

Руководитель:_____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ Ж. Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор:_____ С. Байхуатов